

한국서부발전(주) 상임감사위원회

주 의(기관, 신분) 요 구

제 목	산업안전보건관리비 계상 미흡
관 계 부 서	○○발전본부 제◇◇◇처 √√√부, ▽▽▽▽▽처 □□부
조 치 부 서	○○발전본부 제◇◇◇처 √√√부, ▽▽▽▽▽처 □□부, §§§§처 부
구 분	공사관리
내 용	

1. 업무 개요

○○발전본부는 「산업안전보건법」 등 관계 법령에 따라 사업장에서 이루어지는 공사·용역·설치조건부 구매계약을 시행할 때 현장 근로자의 안전사고 및 건강장해 예방을 위한 목적으로 산업안전보건관리비를 계상하여 지급하고 있다.

한편 ○○발전본부 ▽▽▽▽▽처 □□부는 가스화 플랜트 등 공정 구역별 조도 불량개소에 대한 LED 조명등 개선 공사를 시행하면서 LED 조명 등기구를 사급자재로 조달하였다.

또한 ○○발전본부 제◇◇◇처 √√√√부는 “1~8호기 탈황폐수 무방류 설비 신설배관 보온공사” 등 2건의 보온공사를 시행하면서 보온재 및 함석을 사급자재로 구매하여 계약상대자에게 제공하였다.

[표 26] 주요 ▽▽▽▽ LED 조명등 개선 등 공사추진 현황

[단위: 천 원(VAT 제외)]

담당부서	공사명	계약일	준공일	계약업체	사급재료비	계약금액	준공금액
▽▽▽▽ 발전처 □□부	▽▽▽▽ 복합플랜트 조명교체 공사	'25.03.13.	'25.07.24.	유한회사 ■■■■	287,412	299,806	280,145
	▽▽▽▽ 암모니아 방폭구역 조명교체 공사	'24.11.29.	'24.12.16.	(주)○○ 전기	5,653	18,100	18,100
	가스화플랜트 조명등 교체공사	'24.02.20.	'24.03.13.	주식회사 ■■■■	27,684	18,700	18,700
	Gasfication Building LED 조명등 교체공사	'24.11.04.	'24.11.20.	주식회사 ■■■■	36,912	18,800	18,800
제◇◇◇처 ▽▽▽부	1~8호기 탈황폐수 무방류설비 신설배관 보온공사	'24.11.29.	'24.12.13.	주식회사 ▽▽▽▽▽	9,974	18,600	18,600
	1~8호기 탈황폐수 무방류설비 유해화학물질 수검대비 보온공사	'25.05.28.	'25.06.17.	주식회사 ▽▽▽▽▽	9,993	18,200	18,200

자료 : 수감부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

고용노동부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(이하 “기준”이라 한다) 제4조에 따르면 발주자가 재료를 제공하거나 일부 물품이 완제품의 형태로 제작·납품되는 공사의 경우 산업안전보건관리비는 사급자재를 대상액¹¹⁾에 포함하여 산출한 산업안전보건관리비와 해당 재료비를 제외하고 산출한 산업안전보건관리비의 1.2배에 해당하는 값을 비교하여 그중 작은 값 이상의 금액으로 계상하여야 한다.

[표 27] 산업안전보건관리비 계상 기준

- 사급재료비가 없는 경우: (지입재료비 + 직접노무비) × 요율
- 사급재료비가 있는 경우: ①, ② 중 작은 금액 적용
 - ① (사급재료비 + 지입재료비 + 직접노무비) × 요율
 - ② (지입재료비 + 직접노무비) × 요율 × 1.2

자료: 기준 내용 재구성

11) 「예정가격 작성기준」(기획재정부 계약예규) 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」(행정안전부 예규) 등 관련 규정에서 정하는 공사원가계산서 구성항목 중 직접재료비, 간접재료비와 직접노무비를 합한 금액(발주자가 재료를 제공하는 경우 해당 재료비를 포함한다)을 말한다.

그리고 대상액에 같은 기준 [별표 1]에서 건설공사 종류별로 정한 비율을 곱하여 산출하는데, 「전기공사업법」에 의한 공사 등은 특수 건설공사로 분류되어 이에 해당하는 요율을 적용해야 한다.

따라서 산업안전보건관리비를 계상하는 경우 사급 재료비의 유무를 고려한 산업안전보건관리비 산출식을 적용하고, 건설공사 종류별 정해진 요율을 적용하는 등 기준에 따라 적정하게 산정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○발전본부 ▽▽▽▽▽▽처 □□부는 “▽▽▽▽ 복합플랜트 조명교체 공사” 등 4건, 제◇◇◇◇처 √√√√√부는 “1~8호기 탈황폐수 무방류설비 신설배관 보온공사” 등 2건의 공사를 설계하면서 사급 재료비가 포함되어 있음에도 사급 재료비가 없는 경우의 산출식을 적용하여 1.2배를 곱하지 않은 낮은 금액으로 산업안전보건관리비를 계상하였다.

그리고 “▽▽▽▽ 복합플랜트 조명교체 공사”의 경우 특수 건설공사에 해당하는 산업안전보건관리비 요율 2.07%가 아닌 토목공사에 해당하는 요율 3.15%를 적용하여 [표 28]과 같이 기준에 따라 적정하게 계산한 금액 대비하여 많게 또는 적게 산업안전보건관리비를 계상·지급하였다.

[표 28] 산업안전보건관리비 착오 계상 현황

[단위: 원(VAT 제외)]

공사명	사급 재료비 (a)	도급 재료비 (b)	직접 노무비 (c)	착오 계상 산안비		적정 산안비		비고
				(b+c) *요율	(b+c) *요율*1.2	(a+b+c) *요율	(b+c) *요율*1.2	
▽▽▽▽ 복합플랜트 조명교체 공사	287,412	24,441	135,246	5,030	6,036	8,271	3,545 (-1,485)	요율 오적용

공사명	사급 재료비 (a)	도급 재료비 (b)	직접 노무비 (c)	착오 계상 산안비		적정 산안비		비고
				(b+c) *요율	(b+c) *요율*1.2	(a+b+c) *요율	(b+c) *요율*1.2	
▽▽▽▽ 암모니아 방폭구역 조명교체 공사	5,653	2,669	10,505	243	292	348	292 (+24)	1.2배 미적용
가스화플랜트 조명등 교체공사	27,684	817	13,070	223	268	751	286 (+23)	1.2배 미적용
Gasfication Building LED 조명등 교체공사	36,912	-	12,737	236	283	919	283 (+47)	1.2배 미적용
1~8호기 탈황폐수 무방류설비 신설배관 보온공사	9,974	-	12,713	393	471	701	471 (+78)	1.2배 미적용
1~8호기 탈황폐수 무방류설비 유해화학물질 수검대비 보온공사	9,993	-	12,201	384	461	699	461 (+77)	1.2배 미적용

자료 : 수감부서 제출자료 재구성

관계부서 의견 및 검토 결과

해당 공사감독 담당자는 감사 의견에 이견이 없다고 하면서 앞으로 공사원가 설계 시 관련 기준에 따라 업무처리 하겠으며, 특히 현장 안전에 직접적인 영향을 줄 수 있는 산업안전보건관리비 계상 기준을 철저히 준수하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○발전본부장은

- ① 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 산업안전보건관리비를 적정하게 계상할 수 있도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하기 바라며(기관주의)
- ② 산업안전보건관리비를 부적정하게 계상한 관련자(○○발전본부 제◇◇◇처 √ √ √ 부 관련자는 동일 사안으로 감사 처분요구서 4번 사항에서 ‘경고’ 조치를 요구함에 따라 본 처분에서 제외)에 대해 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.(신분주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
○○발전본부 ▽▽▽▽)□□부	4	UUU	2024.12.~현재	산업안전보건관리비 계상 미흡	주 의
○○발전본부 ▽▽▽▽)□□부	4	VVV	2024.07.~현재	산업안전보건관리비 계상 미흡	주 의
○○발전본부 ▽▽▽▽)□□부	4	WWW	2021.02.~현재	산업안전보건관리비 계상 미흡	주 의