

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의(기관) · 시 정 요 구

제 목 건설중인자산 준공관리 미흡

관 계 부 서 ○○발전본부 ▽▽▽▽▽▽처 √√√√부·▽△▼▼부·▽▽▼▼부

조 치 부 서 ○○발전본부 ▽▽▽▽▽▽처 √√√√부·▽△▼▼부·▽▽▼▼부,
§ § § § 처]]]] 부

구 분 자산회계

내 용

1. 업무 개요

○○발전본부는 발전소 건설, 설비보강 등의 목적으로 기계장치, 구축물 등의 비유동자산을 취득하고 있으며 이러한 자산의 취득 전까지 발생한 재료비, 노무비, 경비 등을 관리하기 위한 미결계정으로 건설중인자산 계정을 사용하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「공기업·준정부기관 회계기준」 제64조(결산정리) 제2항은 연도 이월이 불가피한 사항을 제외하고는 모든 미결산계정을 정리하도록 하고 있으며, 사내 지침 「결산지침」 자산회계 유의사항의 건설중인자산 관리에 따르면, 건설중인자산의 준공 전에는 예상 준공일, 공사감독자 등 변경 사항을 반영하고 준공 후에는 준공 금액, 일자 등을 검토하여 지체 없이 자산취득을 시행하도록 하고 있다.

따라서 ○○발전본부 공사감독자는 건설중인 자산의 준공 전까지 예상 준공 일, 공사감독자 등 변경 사항을 반영하고 준공 후에는 준공 금액과 일자 등을 검토하여 지체없이 자산취득을 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도 감사 시작일 현재 ○○발전본부의 건설중인자산 계정에는 준공 전까지 공사감독자 등 변경 사항이 적기에 반영되지 않거나 준공일이 경과 되었음에도 자산취득이 시행되지 않은 3건이 확인되었으며, 해당 공사의 미정산 잔액은 236,232,538원에 달하는 것으로 파악되었다.

[표 38] 감사시작일 현재 ○○발전본부 준공일 경과 미정산 건설중인자산 내역

[단위: 원, VAT 제외]

사업 영역	WBS	WBS명	준공일	감독자 사번	정산대상금액	정산금액	미정산금액
○○ 발전 본부	3511181-00012	▽▽)폐수처리설비 및 재이용설비 설비개선공사	2024.12.31.	22161563	112,671,260	92,373,310	20,297,950
	3511381-00092	▽▽)SLAG HANDLING SYSTEM 설비보강	2023.12.31.	17161903	335,081,688	128,647,100	206,434,588
	3511381-00254	▽▽)CMD MILL GEAR BOX 예비품 구매	2025.03.18.	14161589	131,125,991	121,625,991	9,500,000
합계					578,878,939	342,646,401	236,232,538

자료 : 수감부서 제출자료 재구성

그 결과 준공 시점부터 계상되었어야 할 감가상각비 일부가 누락되어 손익과 자산이 모두 과대계상 되었다.

관계부서 의견 및 검토 결과

○○발전본부 ▽▽▽▽▽▽처 √√√√부는 공사번호 3511181-00012 미정산 내역에 공사감독자 및 준공일 변경 여부 등이 적기에 반영되지 않은 것과 준공

일 경과에도 자산취득이 진행되지 않은 것을 인정하였으며, ○○발전본부 ▽▽▽
▽▽▽처 ▽△▼▼부는 공사번호 3511381-00092의 미정산내역에 공사감독자 및
준공일 변경 여부 등이 적기에 반영되지 않은 것과 준공일 경과에도 자산취득이
진행되지 않은 부분을 인정하였고, ○○발전본부 ▽▽▽▽▽▽처 ▽▽▼▼부는
공사번호 3511381-00254의 미정산내역에 공사감독자 및 준공일 변경 여부 등이
적기에 반영되지 않은 것과 준공일 경과에도 자산취득이 진행되지 않은 것을 인
정하였다.

조치할 사항 ○○발전본부장은

- ① 재무제표의 신뢰성 제고를 위해 담당자에 대한 재발방지 교육을 시행하고 건
설중인자산 미정산 내역에 대한 주기적 모니터링을 강화하시고(기관주의)
- ② 예상준공일, 공사감독자 등 변경사항의 반영 및 감사시작일 현재 준공일이
경과된 건설중인자산의 취득을 시행하고 관련 업무처리에 철저를 기하여 주시기
바랍니다.(시정)