

한전KDN(주)

통 보

제 목 사옥건설 안전분야 인력보강 검토 및 안전관리 시스템化 필요

소 관 부 서 □□□□□□(♡♡♡♡♡)

조 치 부 서 □□□□□□(♡♡♡♡♡), ■■■■■■(◆◆◆◆◆)

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□ ♡♡♡♡♡에서는 중대재해처벌법에 따른 발주자 책임 강화와 정부의 안전관리 요구에 맞추기 위하여 사옥건설 현장의 안전관리에 대한 계획을 수립 및 이행함으로써 안전관리 업무를 강화하고 있다.

자가사옥 확보 중장기 계획에 따라 지속적인 사옥 건설이 예정되어 있으며 최근 2년 내 사옥건설 관련 안전사고가 발생하고 있어 이에 대한 안전관리가 더욱 필요한 상황이다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「산업안전보건법」제 64조(도급에 따른 산업재해 예방조치)에 따르면 도급인은 도급인과 수급인을 구성원으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의체의 구성 및 운영을 해야 한다고 되어 있다.

그리고 「산업안전보건법 시행령」의 별표 3.에 따르면 건설업에 해당하는 50억원 이상 120억원 미만 금액의 공사에 대해서 1명 이상의 안전관리자를 두어야

하는 것으로 되어 있다.

또한 「건설기술 진흥법」 제 62조(건설공사의 안전관리) 에 따르면 ① 건설사업자는 대통령령으로 정하는 건설공사를 시행하는 경우 안전점검 및 안전관리조직 등 건설공사의 안전관리계획(이하 “안전관리계획” 이라 한다)을 수립하고, 착공 전에 이를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다고 되어 있으며, ④ 건설사업자는 안전관리계획에 따라 안전점검을 하여야 한다. 이 경우 대통령령으로 정하는 안전점검에 대해서는 발주자(발주청이 아닌 경우에는 인·허가기관의 장을 말한다)가 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전점검을 수행할 기관을 지정하여 그 업무를 수행하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♡♡♡♡♡는 사옥건설 시 안전보건협의체를 구성하여 운영함으로써 발주사, 건설사업관리단, 시공사, 하도급사 간의 소통 및 정보공유 등을 통하여 산업재해를 예방하여 안전한 공사환경 조성하기 위해 노력하였다.

[표 1] 안전보건협의체 역할 분담

구 분	발주사 (♡♡♡♡♡)	건설사업관리단	시공사	하도급사
역할	안전보건관리 확인	안전보건관리 총괄(점검)	안전보건관리 이행	안전보건관리 이행
내용	안전보건 협의체 구성 및 운영 확인	안전보건 협의체 운영	- 정기회의(1회/월) - 합동 안전점검(1회/분기) - 순회점검(1회/주)	- 정기회의(1회/월) - 합동 안전점검(1회/분기) - 순회점검(1회/주)
현장 안전관리 인력	- 안전감독자 ♣♣: 직원(1명) ♣♣♣, ♣♣♣: 프로젝트원 채용(1명)	- 건설사업관리단장(총괄) - 안전 관리담당자 (법정의무)	- 현장대리인(총괄) - 안전관리자(법정의무)	현장대리인(총괄)

자료: 사옥 신축공사 안전보건관리계획서 내용 재구성

가. 사옥건설 안전관리 인력보강 검토 필요

회사는 사옥건설 시 발주사로써 안전관리 책임이 일부 있어 건설사업관리단과

시공사의 안전보건 관리 이행 여부를 점검하기 위해 안전감독자를 배치하여 관련 업무를 수행하였다.

안전감독자는 안전보건관리계획에 따라 안전보건관리를 이행하고 안전보건 협의체 구성 및 운영현황을 점검하는 등의 업무를 통해 전반적인 현장의 안전관리를 시행하였다.

또한 ♡♡♡♡♡는 [표 1]과 같이 최근 5년간 사옥 신축 시 안전감독자 역할 수행을 위하여 직원을 선임하여 현장 안전관리를 시행하였다.

[표 2] 최근 5년 사옥 신축현장 현장 안전감독자 현황

구분	공사기간(계약기간)	안전감독자	근무형태
♣♣본부	2022.02.04. ~ 2025.10.23.	♡♡♡♡♡ 직원	순환 근무
♣♣사업처	2024.04.03. ~ 2025.12.29.	프로젝트원(신규 채용)	전담
♣♣사업처	2024.04.15. ~ 2026.01.31	프로젝트원(신규 채용)	전담

자료: ♡♡♡♡♡ 제출 자료 재구성

서울본부 사옥 건설현장에서는 ♡♡♡♡♡ 직원들이 1주일 단위로 순환근무를 하며 안전감독자 임무를 수행하였으나 전북 및 충북사업처 사옥 건설일정과 서울본부 사옥 건설 일정이 겹쳐 전북·충북사업처 사옥 건설 현장에서는 프로젝트를 채용하여 안전감독 업무를 수행하였고 특이사항이 발생할 경우에 ♡♡♡♡♡ 직원이 현장 출장을 통해 관리업무를 하는 것으로 확인되었다.

하지만 프로젝트원이 안전감독자 역할을 수행하면서 공사현황, 업무내용, 기타 특이사항 등에 대한 내용으로 공사감독일지를 작성하여 ♡♡♡♡♡ 직원에게 일일보고를 하였으나, 서면 및 유선상의 보고만으로는 ♡♡♡♡♡ 직원이 현장상황을 구체적이고 면밀하게 관리하는데 한계가 있고, 안전분야가 강조되고 있는 현재 상황에서 체계적인 업무를 수행하기는 어렵다는 의견을 ♡♡♡♡♡ 직원과의 면담을 통해 확인할 수 있었다.

현재 수립 중인 「2035 자가사옥 확보 중장기 계획」에 의하면 '26년~ '35년 동안

2개소 이상 동시 공사가 진행되는 기간이 약 8년 정도인 것으로 확인되었으며, 이에 따라 ♡♡♡♡♡ 직원수가 증가하지 않는다면 안전감독자는 2025년과 같이 프로젝트원으로 운영될 것으로 예상된다.

따라서 사옥건설 현장에서 신속한 보고체계와 업무에 대한 세부 정보 수집 등 책임감 있는 업무 수행을 위해 ♡♡♡♡♡ 직원이 안전감독자의 역할을 수행할 수 있도록 ♡♡♡♡♡서 내 인력 보강에 대한 검토가 필요하다.

나. 사옥건설 안전분야의 체계적 관리를 위한 안전관리 시스템 도입 필요

2025년도 기준으로 3개 사업소의 사옥 건설이 동시에 진행 중이었고 이에 따라 안전사고 발생빈도도 높아져 한 해에 총 6건의 산업재해가 발생하였으며 그 중 3건¹⁾에 대하여 [표 3]과 같이 사내 안전총괄부서(산업안전부)와 외부 전문가를 함께 투입하여 현장조사 및 특별 안전점검을 시행하였다.

[표 3] 사옥건설 현장 사고조사 및 특별 안전점검 현황

구분		♀♀사업처	♣♣본부	♂♂사업처
점검 기간		· '25. 2. 18. ~ 2. 19.	· '25. 4. 1. ~ 4. 2.	· '25. 8. 5. ~ 8. 6.
사고조사	사고내용	· ○○○○○○○○○○○○○○	· □□□□□□□□□□	· ×××××××××××××
	문제점	· 위험요인 확인 미흡	· 위험요인 확인 미흡	· 안전수칙 미준수 등
재발방지 대책		· 작업시작전 위험요인 파악 · 상하부 동시작업 금지 · 상하부 통신체계 유지 · 관리감독자 유해, 위험 방지업무 철저 · 작업 완료 상태 확인 후 다른 작업 시행	· 덕트 설치작업은 고소 작업대 사용하여 작업 · 작업 방법이 변경되어야 할 경우에는 수시위험성 평가 실시 · 사고사례 대한 교육 등	· 기술: 작업 높이에 맞는 발판 설치 등 · 교육: 작업방법, 작업 방법, 작업순서에 관한 교육 실시
안전점검 결과 (주요 미흡 사항)		· 추락 방지조치 미흡 · 통로 정리정돈 미흡 · 낙하물 방지망 탈락 · 조도 확보 미흡 · 낙하물 방지 조치 권고 · 충전부 방호조치 미흡	· 자재 전도 방지 조치 및 통로확보 미흡 · 이동전선 및 콘센트 등 관리 미흡 · 낙하물 방지를 위한 조치 미흡	· 시스템 비계 난간 누락으로 인한 추락 위험 · 작업선 피복 노출로 인한 감전 위험 · 안전난간대 수직보호망 관리 미흡(추락 보호)

자료: ♡♡♡♡♡ 제출 자료 재구성

특별 안전점검 자료를 확인한 결과 ♡♡♡♡♡는 안전점검 시 발견한 미흡

1) 3건 외에 3건의 산업재해에 대해서는 시공사 등의 보고 누락으로 준공 이후에 사고 인지

사항에 대해 건설사업관리단과 시공사에 공문을 발송하여 조치를 지시하고 시정 조치가 완료되었으나 점검시기가 다른 3개의 사옥 건설 현장에서 [표 40]과 같이 공통으로 지적된 미흡사항이 있는 것으로 확인되었다. 이는 타 건설 현장에서 발생한 안전사고에 대한 사례 전파 및 대책 공유가 원활히 이루어지지 않고 있다는 방증이다.

이와 관련하여 ♡♡♡♡♡ 직원들과 소통회의를 진행한 결과, 안전관리 관련 서류와 문서 대부분이 분산관리되고 있어 부서와 건설현장과의 정보공유가 원활히 이루어지지 않고 있음을 확인하였다.

따라서 각 건설현장의 안전관련 정보 공유와 업무처리 절차 등에 대한 개선을 위하여 지적사항 실시간 확인, 안전관련 활동에 대한 이력관리 등 효과적인 안전관리가 가능하도록 사옥건설 현장에 대한 안전관리 통합시스템 도입을 검토할 필요가 있다.

관계부서 의견

□□□□□□ ♡♡♡♡♡는 발주자의 안전관리 인력보강 뿐만 아니라 사고 예방 및 현장안전 관리의 효과성 증대를 위해서 시공사의 안전관리 인력보강이 필요하며 통합적인 안전관리를 위하여 안전관리시스템 도입을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

또한, ■■■■■■ ◆◆◆◆◆는 전사적인 인력 부족 여건으로 인해 사옥건설 안전관리 인력을 위한 정원 배정이 어려우나 사옥건설 중장기 계획 추진 일정 등을 반영하여 단계적인 인력 확보를 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■■■■■■■장은 사옥건축 부서의 원활한 안전관리 업무 수행을 위하여 안전관리 인력의증원여부에 대하여 검토하기 바랍니다.(통보)

□□□□□□장은

① 사옥건설 현장의 효과적인 안전관리를 위하여 사옥건축 부서의 인력의 추가 확보에 대해 검토하고(통보)

② 사옥건설 관련 안전관리에 대한 자료가 분산관리되지 않고 통합적으로 관리하여 정보공유와 이력관리가 원활하게 이루어질 수 있도록 관련 업무에 대한 시스템 도입을 검토하기 바랍니다.(통보)