

한전KPS(주) 상임감사

개 선 요 구

일련번호 2025-▣▣▣▣▣-005

제 목 지입자재 조달절차 미흡 및 관리절차 개선

관계부서 ▣▣▣▣▣, ■■■■사업소

조치부서 ■■■■사업소

내 용

1. 업무개요

■■■■사업소는 ▣▣▣▣▣이 SPPC¹⁾(이하 ‘발주사’라 한다)와 체결한 “■■■■ 복합화력 정비공사(2022. 6. 5. ~ 2025. 6. 4. / 19,100백만 원)”를 수행하며 필요한 물품(지입자재, 기타잡자재 등)을 구매하고, 해당물품 중 발주처의 구매 요청에 따라 구매한 자재(지입자재 등)의 경우는 기성을 청구하거나 준공 시 대금 지급을 요청하여 정산 받도록 해야 한다.

2. 판단기준

“■■■■ 복합화력정비공사 계약서” Schedule 4. 「Terms of Reference」의 13항 「Service Provider’ s Procurement」에 의하면 발주사의 서면 승인과 도급사의 동의가 있는 경우, 작업 수행에 필요한 자재 및 소모품을 구매후 소정의 비용을 가산하여 정산할 수 있다고 명시되어 있다.

또한, 「자재관리 절차서(공화-기행-09)」 4.4.2(자재 제공 방법에 따른 분류)에 의하면 설비의 정비시 소요되는 자재를 발주사가 작업지시서 등에 의하여 시공자에게 소요경비를 제공하고 직접 구입토록 하여 제공하는 자재를 지입자재로 구분하고 있다.

따라서, ■■■■사업소의 경우 설비의 정비작업시 소요되며 설비운영과 관계있는 고가 자재의 경우는 발주사와의 협의 및 승인을 통하여 구매한 후, 소정의 비용을 가산하여 기성청구시 추가정산을 시행하여야 한다.

1) South Premiere Power Corp : (발전용량 기준) ▣▣▣▣ 내 2위의 민간발전회사로 약 4,700MW 발전설비 보유

자재관리절차서(공화-기행-09) 中 발췌

지입자재 : 설비의 정비시 소요되는 자재를 발주사가 작업지시서 등에 의하여 시공자에게 소요경비를 제공하고 직접 구입토록 하여 제공하는 자재

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ■■■■사업소의 감사대상기간 지입자재 등의 구매 및 정산내역을 확인한 결과, [표 1]과 같이 ① 터빈, 발전기 등의 정비시에 내열성, 내마모성 강화 목적으로 소요되는 고성능 그리스, ② 발전기 등의 내부권선, 절연부 등의 특수 세척제, ③ 변압기 호흡장치(Breather)에 수분 침투 방지를 통한 절연성능 강화를 목적으로 사용되는 흡습제 등 설비의 운영 및 정비에 밀접하게 관계되는 고가의 지입자재(소모성)를 자체구매 시행후 이를 정산받지 않는 등 자재 조달 및 정산절차가 미흡한 것으로 나타났다.

[표 1] 지입자재(소모성) 구매내역

[환율 : 1PHP=25원, VAT 별도]

구매일자	품목	용도	금액(PHP)	금액(KRW)
'24.08.02.	MolyKote Anti-Seized High Temperature	터빈, 발전기 내열성, 내마모성, 방청·윤활목적 고성능 그리스	20,905	522,625
'24.12.09.	MolyKote Anti-Seized High Temperature	터빈, 발전기 내열성, 내마모성, 방청·윤활목적 특수 그리스	20,905	522,625
	Nabakem Solvent Inflammable	발전기 등 내부권선, 절연부 특수 세척제	15,811	395,275
	Silica Gel	변압기 절연유 습기제거용 흡습제	15,481	387,025
합계			73,102	1,827,550

* 자료 : 사업소 제출자료 및 감사기간 확인 자료 재구성

또한, 발주사가 한전 ■■■■ 현지법인(KEPCO ILIJAN CORPORATION) 에서 SPPC로 변경된 이후에는 [표 2]와 같이 지입자재에 대하여 발주사에 요청하여 사급자재²⁾의 형태로만 제공받아 사용하였으나, 발주사와의 협의를 통하여 직접 구매후 소정의 비용을 가산하여 정산이 가능함에도 불구하고 정산실적은 없는 것으로 확인하였다.

2) 사급자재(Owner-Supplied Materials) : 발주사가 직접 구매하여 시공사/정비사에게 무상으로 제공하는 자재

[표 2] 지입자재 구매 및 정산내역

[단위 : 천원/VAT 별도]

공사명	공사기간	발주사	지입자재 정산실적(KRW)	비고
■■■■ 복합화력 정비공사	'20. 6. 5. ~ '22. 6. 4.	KEILCO (한전 ■■■■사업소 현지법인)	96,634	지입자재 자체 구매 후 실적정산 시행
	'22. 6. 5. ~ '25. 6. 4.	SPPC (South Premiere Power Corp)	-	발주사로부터 직접 제공받음

* 자료 : 사업소 제출자료 및 확인서 작성내용 재구성

관계부서 의견

■■■■사업소는 계약상 발주처가 요청 또는 승인한 자재의 경우 직접 구매후 기성고 청구등을 통해 실적정산이 가능하나, 대부분의 지입자재는 필요시 구두 요청을 하면 발주사가 직접 구매하여 제공하는 사급자재의 형태로 정비를 수행하였고, 일부 자재 제공이 지연되거나 잡자재라고 판단한 경우만 자체 구매하여 정비를 수행하였다고 설명하였다.

또한, 일부자재(특수세척제 등)의 경우는 발주사와의 협의를 통해 자재구매를 시행후 이를 실적정산 받았어야 하나 자재조달 및 정산과정에서 일부 미흡한 사실을 인정 하였으며, 향후 발주사와의 협의를 거쳐 다소 모호한 정산기준 (원가에 소정의 비용을 가산하여 정산) 및 정산가능 자재항목 등에 대해서도 확인서에 작성한 대로 발주사와의 협의를 통해 기준안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■■■■사업소장은 정산가능 자재의 범위 및 기준을 명확히 하고 계약서에 명시된 “소정의 비용을 가산” 등에 대하여도 구체적이고 객관적인 산정 기준을 마련하여 정산과정의 투명성을 확보할수 있도록 발주사와의 협의를 통하여 기준안을 마련하시기 바랍니다. (개선)