

한전KPS(주) 상임감사

개 선 · 시 정 · 부 서 경 고 · 주 의 요 구

일련번호 2025-◆◆◆◆사업소-001
제 목 수주공사 준공정산 및 운영 부적정
관계부서 ◆◆◆◆사업소장
조치부서 ◆◆◆◆사업소장
내 용

1. 업무개요

◆◆◆◆사업소는 감사대상기간 중 [표 1]과 같이 ♥♥♥♥원자력(이하 ‘발주자’라 한다.)으로부터 “2024년도 ◆◆◆◆ 1호기 A급 계획예방정비공사 (2024. 5. 30. ~ 2024. 9. 7. / 663백만 원)” 를 수주하였고, 공사계약서 및 내부 관련규정 등에 따라 해당 수주공사를 운영 및 준공정산 하였다.

[표 1] ◆◆◆◆사업소 계획예방정비공사 시행내역

연도	공사명	공사기간	계약일	준공일	발주자	공사금액(VAT 별도)
'24년	◆◆◆◆ 1호기 A급 계획예방정비공사	'24. 5. 30. ~ '24. 9. 7.	'24. 5. 23.	'24. 9. 7.	♥♥♥♥원자력	663백만 원

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

2. 판단기준

「기획재정부 (계약예규)」 「공사계약일반조건」 제5조(통지 등) 제1항에 따라 구두에 의한 통지·요구 또는 지시는 문서로 보완되어야 효력이 있고, 제23조의 2 (설계변경 등에 따른 통보)에 따르면 계약 내용을 변경한 경우에는 그 사유와 내용을 하수급인에게 통보 하도록 되어 있다.

또한, 「공사관리규정」 제14조(준공정산) 제1항에 따라 공사가 준공되면 준공정산에 필요한 기초자료(공량 증감자료, 추가 지입자재비, 실적정산분 등)를 작성·제출하여 준공 정산시 대금청구 누락이 발생하지 않도록 하여야 하고, 제3항에 따라 필요시에는 공사 준공 후 주요작업 시행결과, 인력운용 실적, 시공상의 문제점, 기타 특이사항 등을 토대로 성과를 분석하고 문제점과 개선사항을 도출하여 차기 공사에 반영하도록 하고 있다.

따라서, ◆◆◆◆사업소는 발주자가 구두로 준공금액 조정 등을 요구하는 경우에는 문서를 통해 해당내용을 확인하여 검토하여야 하며 공사가 준공되면 공량 증감자료, 추가 지입자재비, 실적정산분 등을 집계·작성하여 충분히 검토 후 준공정산을 시행하고 추가작업 시행 등에 대한 대금청구 누락이 발생하지 않도록 하여야 한다.

추가로, 준공정산 과정에서 특이사항(발주자의 감액요청 등)이 발생하는 경우는 해당 조치의 타당성 및 공사비·공정에 대한 영향 등을 내부적으로 검토하고, 그 결과를 기반으로 개선사항을 도출하여 차기 공사 수행시 활용하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사대상 기간동안 ◆◆◆◆사업소 수주공사의 정산현황을 점검한 결과, [표 2]와 같이 추가작업(“발전기 회전자 Pole End Plate 정비”)의 인력투입 공량이 낮게 반영(↓42.515 M/D)되어 발주자의 공사통보서 및 준공정산조서

대비 공사비의 과소정산(약 1,050만원)이 발생하였으며, 공사준공 후 관련 건에 대한 별도의 기록, 내부보고 문서 등도 없는 것으로 확인하였다.

[표 2] 추가작업 시행에 따른 과소정산 세부내역

(단위 : 천 원)

구분	직 종(M/D)				합계	
	플랜트전공	특별인부	전기공사기사	비파괴시험공	합계공량	금액
발주자 정산조서(A)	434.813	61.840	57.975	69.570	624.198	155,435
최종정산(B)	396.163	61.840	57.975	65.705	581.683	144,930
차이(B-A)	-38.650	0	0	-3.865	-42.515	-10,504

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

추가작업(“발전기 회전자 Pole End Plate 정비”) 시행에 대한 공사비 과소정산 사유를 확인한 결과, 준공정산 과정에서 발주자로부터 공사금액 감액을 구두로 요청 받았고, 공사담당자는 해당 조치의 타당성과 사유 등에 대한 서면확인 및 내부검토 없이 공사비 감액에 동의하여 대금청구와 정산을 시행한 사실을 담당자 면담을 통해 파악하였다.

결과적으로, 발주자의 구두 요구만으로 공사금액을 감액하여 청구 하면서도 ① 근거서류(응낙서, 서면요청서 등) 미징구, ② 내부보고 생략, ③ 감액사유 및 근거에 대한 서면 증빙 누락 등의 문제점을 확인 하였으며 향후 발주자로부터 구두요청을 통한 공사금액 감액요청 등의 유사사례 발생시 서면근거 확보 및 내부통제 강화를 위한 자체개선안의 마련이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견 ◆◆◆◆사업소는 공사 준공정산 과정에서 발주자로부터 추가작업(“발전기 회전자 Pole End Plate 정비”)에 대한 공사금액 감액을 구두로 요청 받았으나, 그에 따른 별도의 근거서류(응낙서, 서면요청서 등)를 확보하지 않은 상태에서 충분한 내부검토 없이 해당 요청에 응하였고, 감액된 금액으로 대금 청구 및 준공정산을 시행하는 등 공사관리 업무가 적정하지 않았음을 인정하였고 향후 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① 수주공사 정산 및 공사금액 감액에 따른 후속업무(근거서류 미확보 및 내부보고 누락 등)를 부적정하게 처리한 ◆◆◆◆사업소에 엄중 부서경고 조치하며, (부서경고)
- ② ◆◆◆◆사업소장은 준공정산 과정에서 발주자의 비정형 요청(전화, 구두 등)으로 인한 공사금액 감액 등의 특이사항 발생시 변경사유, 관련 근거, 검토의견 등을 포함하도록 하는 자체 내부통제 강화방안을 수립하시고, (개선)
- ③ 수주공사 공사비 정산업무를 부적정하게 처리한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ④ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조 치
◆◆◆◆사업소	과장	기00	2014. 1. 20. ~ 2024. 11. 25.	수주공사 준공정산 및 운영 부적정	주의