

!!@@@ (주) 상임감사

시 정 · 부 서 경 고 · 주 의 · 통 보 요 구

일련번호 2025-???사업소-003

제 목 하도급공사 보험료 산출 및 정산 미흡

관계부서 ???사업소

조치부서 ???사업소

내 용

1. 업무개요

???사업소는 감사대상기간(2022. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.) 동안 경상정비공사와 변동공사의 원활한 수행을 위해 2022년도 “?? 1,2호기 기계1,2차 및 전 기설비 경상정비 보조공사(2022. 4. 1. ~ 2023. 3. 31.)” 등 총 25건의 하도급 공사를 발주하면서, 공사별 담당자는 사회보험료(국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 근재보험료)를 도급금액 산출내역서에 계상하고, 하도급공사 투입인력에 대해 보험료를 사후 정산하였다.

2. 하도급공사 사회보험료 산출 및 정산 미흡

가. 판단기준

「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 제7항에 따라 「국민건강보험료법」, 「노인장기요양보험법」, 「국민연금법」 등 관련 보험료를 하도급공사 도급금액 산출내역서에 계상하여야 한다.

「기획재정부 계약예규」 제533호 「정부입찰·계약 집행기준」 제19장(국민건강보험료 및 국민연금보험료 사후 정산 등)에 따라 국민건강보험료와 국민연금보험료에 대한 사후정산은 하도급업체 직접인력에 해당되는 인력의 투입

실적 등을 명확히 확인하고, 당해 사업장에 실제로 투입한 일자를 기준으로 보험료의 가입자 부담금 부분은 제외하고 일할 정산하여야 한다.

따라서 ???사업소는 하도급공사 설계 시 관련 보험료 산출을 명확히 하여 설계서에 반영하고, 납입내역 등을 확인 후 실적 정산하여야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간(2022. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.) ???사업소에서 발주한 하도급공사의 보험료 설계내역서 및 정산 내역을 점검한 결과,

“?? 1,2호기 기계분야 경상정비 보조공사(‘24. 4. 1. ~ ‘25. 6. 30., 2,934,617천 원, _>>) 등 총 2건의 하도급공사에서 도급금액 산출내역서의 경비 항목 중 사회보험료(노인장기요양보험료) 적용 요율을 아래의 [표 1]과 같이 조달청 제비율 기준(12.95%)보다 낮은 12.81%로 잘못 적용하였다.

[표 1] 하도급공사 보험료(노인장기요양) 오적용 산출 내역

(단위 : 원, VAT 별도)

공사명	업체명	공사기간	구분 (장기요양)	오적용 산출 (A)	적정 산출 (B)	증감액 (C=A-B)	준공액* (실적정산)	비고
'24년 ???,2호기 기계분야 경상정비 보조공사	_>>	'23.04.01~'25.06.30	요율	12.810%	12.950%	-99,840	8,891,340	실 납입액 장산
			금액	9,135,334	9,235,174			
'24년 ???,2호기 전기분야 경상정비 보조공사	_<<	'24.04.01~'25.06.30	요율	12.810%	12.950%	-9,430	862,823	과소 정산 (-9,430)
			금액	862,823	872,253			

* 계약 상대자 노인장기요양보험 납입 금액 적용 정산 금액

※ 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

그 결과 '24년 ?? 1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사(‘24. 4. 1. ~ ‘25. 6. 30., 281,8830천 원, _<<) 1건의 경우, 위 [표 1]과 같이 적정 기준요율 적용 시 설계금액(872,253원) 대비 과소 산출된 금액(862,823원)으로 설계금액이 반영됨에 따라 해당 업체에 보험료를 과소(9,430원) 정산하였다.

그리고 “?? 2호기 21차 OH 1차계통 기계설비 정비 지원공사(’23. 3. 13. ~ ’23. 4. 27., 161,535천 원, \$\$\$&&) 등 총 6건의 하도급공사 산출내역서를 점검한 결과,

사회보험료(국민건강보험, 노인장기요양보험) 적용 요율을 설계시점과 입찰 공고일을 고려하여 발표 시기별 기준(조달청 건축·산업환경설비공사 원가계산 간접공사비 제비율)에 따라 계상해야 함에도, 아래의 [표 2]와 같이 적정 요율이 아닌 값으로 산정한 사실을 확인하였다.

다만, 결과적으로 준공정산 시 계약 상대자 실제 투입 인력의 납입액을 기준으로 정산하였고, 정산한 금액이 적정 기준요율을 적용하여 재산정한 금액을 초과하지 않아 재정상 손실이 발생하지는 않았으나, 해당 설계시점의 적정요율 반영과 관련 규정 준수 등을 통해 적정 예산이 반영된 설계서를 작성해야 했다.

[표 2] 하도급공사 사회보험료 오적용 산출 내역

(기준: 실적정산분 발체 대상)

공사명	업체명	공사기간	국민건강보험 (요율 %)		장기요양보험 (요율 %)		비고
			오적용	적정	오적용	적정	
??2호기 21차 OH 1차계통 기계설비 정비 지원공사	\$\$\$&&	’23.03.13~’23.04.27	3.43	3.545	11.52	12.81	
??2호기 21차 OH 수동밸브 분해정비 지원공사	!@%^&	’23.03.13~’23.04.14	3.43	3.545	11.52	12.81	
??2호기 21차 OH 2차측 설비점검용 작업발판(비계틀) 설치 및 철거 지원공사	{{}}	’23.03.09~’23.05.10	3.43	3.545	11.52	12.81	
??2호기 21차 OH 연료관 이동작업 지원공사	((_+	’23.03.13~’23.04.14	3.43	3.545	11.52	12.81	
??2호기 22차 OH 연료설비 정비 지원공사	//	’24.06.04~’24.07.19	3.43	3.545	11.52	12.95	
??2호기 22차 OH 연료관 체적검사 지원공사	??))	’24.05.13~’24.07.05	3.43	3.545	11.52	12.95	

* (발체기준) 예산산출내역서 상 계상 후 계약상대자 납입증명서 제출 정산건

* 계약 상대자 노인장기요양보험 납입 금액 적용 정산 금액

※ 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

3. 하도급공사 현장대리인 보험료 정산 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제18조(노무비)에서는 직접노무비는 공사현장에서 직접 작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의하여 제공되는 노동력의 대가로, 간접

노무비는 직접작업에 종사하지는 않으나 작업현장에서 보조 작업에 종사하는 노무자와 현장감독자 등에 의하여 제공되는 노동력의 대가로 규정하고 있다.

「기획재정부 계약예규」 제533호 「정부입찰·계약 집행기준」 제19장(국민건강 보험료 및 국민연금보험료 사후정산 등) 제94조(대가지급시 정산절차 등) 제3항에 따라 계약상대자의 기성부분에 대한 대가지급 시 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료는 하도급업체의 직접인력(직접노무비 대상에 한함) 투입실적 등을 확인하여 당해 공사에 실제로 투입한 일자를 기준으로 정산하여야 한다.

따라서 공사담당자는 하도급공사 보험료 정산 시 해당 공사의 직접인력에 한해서 투입실적을 면밀히 확인한 후 정산하여야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ???사업소 공사담당자는 “‘23년 ?? 1,2호기 전기설비 경상정비 보조 공사(‘23. 4. 1. ~ ‘24. 3. 31., 200,518천 원, ^^ ***)” 등 총 2건의 하도급공사 정산 시, 현장대리인(#&*)이 간접인력임에도 하도급업체 작업일보와 보험료 납입확인서를 근거로 직접인력으로 판단하여, 아래의 [표 3]과 같이 직접인력으로 간주하여 경비와 일반관리비 등을 포함한 공사금액(14,907,000원)을 과 오 지급하였다.

[표 3] 하도급공사 간접인력 보험료 정산 내역

(단위 : 원, VAT 별도)

공사명	업체명	공사기간	간접인력 (현장대리인)	정산금액			소 계	과오지급 공사금액*		
				건강보험	연금보험	요양보험		기 정산액 (a)	재 산출액 (b)	증감액 (c=b-a)
'23년 ?? 1,2호기 전기설비 경상정비 보조공사	^^ ***	'23.04.01~'24.03.31	#&*	2,520,030	2,793,360	323,700	5,637,090	200,519,504	206,602,504	6,083,000
'24년 ?? 1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사	_<<	'24.04.01~'25.06.30	#&*	3,356,410	4,128,300	425,243	7,909,953	281,830,000	290,654,000	8,824,000
합 계				5,876,440	6,921,660	748,943	13,547,043	482,349,504	497,256,504	14,907,000

* 경비, 일반관리비, 이윤 포함 금액

※ 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

위의 하도급공사 현장대리인의 보험료 정산과 관련하여, 이전에 시행한 법률자문 결과("23. 10. 24., %^& %%%%), “① 현장대리인의 노무비는 현장대리인의 본질적인 업무(현장관리업무)를 수행하였음을 전제로 지급되는 대가이므로 현장대리인은 간접노무비 대상자이며, 현장대리인이 현장관리업무를 수행하지 아니한 채 하도급공사에 직접 투입되어 일부 작업을 직접 수행하는 것은 현장대리인의 의무를 이행하지 않은 것으로 원칙적으로 허용될 수 없고, ② 현장대리인이 본질적인 업무를 수행하면서 하도급공사의 일부 작업을 직접 수행하는 것은 ‘현장관리의 차원’(즉, 공정 촉진 등 본건 하도급공사의 일정 내지 공정을 관리하기 위한 차원)에서 이루어진 부수적인 업무에 해당할 뿐이므로, 이를 직접 투입 인력으로 판단하여 직접노무비 대상에 해당한다고 볼 수 없는 것이 합리적이며, ③ 현장대리인의 업무 이외 해당 하도급공사의 직접작업에 종사하는 것은 현장대리인의 업무수행에 지장을 초래할 수 있음을 근거로 시정을 요청할 수 있고, 이를 거부할 경우 해당 인원의 교체를 지시할 수 있다.”고 함에 따라, 회사는 하도급공사 준공정산 시 간접노무비 대상인 현장대리인의 보험료를 정산 대상에서 제외하고 정산을 시행하여야 한다.

법률자문 결과 주요내용 ('23.10.24. %^& %%%%)

- ① 현장대리인에 대하여 지급되는 노무비는 현장대리인으로서의 본질적인 업무인 ‘현장관리 업무’를 수행한 것에 대한 대가로 지급되는 것이므로 ‘**간접노무비**’로 평가함이 타당하고, 건설산업기본법 제40조 제1항 ‘건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치하여야 한다’와 공사계약 일반조건 제14조(공사현장대리인) 제2항 ‘공사현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약문서와 현장감독직원의 요청에 따라 자기책임하에 공사현장의 단속 및 공사에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다’에 따라 본건 하도급공사의 현장관리업무를 수행하기 위하여 배치된 인원으로서 **원칙적으로 현장대리업무를 수행하여야 하는 것일 뿐, 현장대리업무를 수행하지 않고 기타 직접 작업에 종사할 수는 없는 것으로 사료됩니다.** (이는, 건설산업기본법 제40조 제1항 및 본건 하도급계약 공사계약 일반조건 제14조 제2항 및 본건 하도급계약 공사계약 일반조건 제14조 제2항을 위반한 것으로 평가할 수 있습니다.)
- ② 또한 현장대리인의 본질적인 업무는 공정 관리를 포함한 공사 전반에 대한 관리업무

법률자문 결과 주요내용 ('23.10.24. %^& %%%%)

(즉, 현장관리업무)이고, 현장대리인으로서의 본질적인 업무(현장관리업무)를 수행하는 과정에서 '현장관리의 차원'(즉, 공정촉진 등 본건 하도급공사의 일정 내지 공정을 관리하기 위한 차원)에서 이루어진 부수적인 업무에 해당할 뿐이므로, 이를 별도의 직접작업행위로 판단하여 노무비를 산정할 수는 없는 것으로 봄이 합리적이며, 조달청 또한 「현장대리인이 본인의 업무범위를 넘어서서 직접작업에 종사한 경우라도 직접노무비 대상인 생산직 상용근로자에 해당한다고 볼 수 없다」고 회신한 바 있음(조달청, 2019. 10. 18.자 회신)

- ③ 하도급공사의 현장대리인이 현장관리업무 이외에 직접작업에 종사하는 것은 현장대리인으로서 수행하여야 할 업무(즉, 현장관리업무)의 수행에 지장을 초래할 수 있음을 이유로 하수급인에게 시정(즉, 현장대리인의 직접작업 투입 중지)을 요구할 수 있고, 이에 따르지 않을 경우 위 규정에 따라서 '현장대리인이 현장대리인으로서의 업무(즉, 현장관리업무) 수행에 적당하지 아니함'을 이유로 교체를 지시함으로써 사실상 현장대리인의 직접작업 업무를 중단시킬 수 있을 것으로 사료됩니다.

한편, 실지 감사 동안 '25년도 신규 발주를 통해 공사 수행 중인 “?? 1,2 호기 전기분야 경상정비 보조공사('25. 7. 1. ~ '26. 6. 30., 264,340천 원, ##%%)”에 현장대리인으로 선임된 #&*에 대해 현장 직접 업무 수행 여부를 확인한 결과, 직접 투입 인력과 혼재하여 직접 작업을 수행 중인 사실이 확인되었다. 따라서 위의 “법률자문 결과 주요 내용('23.10. 24)”에 따라, 현장대리인이 현장관리업무 외 직접작업에 종사하는 것은 현장대리인의 업무(즉, 현장관리업무) 수행에 지장을 초래할 수 있음을 사유로 하수급인에게 시정(즉, 현장대리인의 직접작업 투입 중지)을 요구하여 현장대리인의 업무를 전담하여 수행할 수 있도록 할 필요성이 확인되었다.

4. 하도급공사 근로자재해보장보험 가입 및 관리 미흡

가. 판단기준

「협력업체 근로자재해보장보험 가입/정산 시행」(<<<사업처-4683, '15.12.31.)에 따라, 위험방지가 필요한 작업 등에 대해 근로자재해보장보험(이하 '근재보험'이

라 한다) 가입을 의무화 함에 따라서 근재보험료를 설계에 반영(노무비×0.125%) 하고, 공제기간(작업 수행기간)과 보상한도 범위를 적용한 보험증권을 하도급 업체로부터 제출받아 보험가입내역(피보험자 : 해당업체 및 !!@@@) 등을 확인 후 정산하여야 한다.

그리고 「협력업체 근로자재해보장보험 가입/정산 시행(@@@사업처-4683, '15.12.31.)」 및 「근로자재해보장보험 보상한도 및 설계요율 재강조 알림(@@@사업처-4925, '24.10.10.)」에 따라, 보상한도(1인당 1억원/1사고당 2억원→1인당 3억원 /1사고당 3억원)와 설계요율(0.125%→0.243%)이 변경되었다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간(2022. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.) ???사업소에서 발주한 하도급공사의 근재보험 가입 여부와 가입내역 등을 확인한 결과,

“?? 2호기 21차 OH 비파괴 검사지원 공사('23. 3. 22 ~'23. 4. 14., 33,478 천 원, 고려검사)” 등 총 3건의 하도급공사에서 아래 [표 4]와 같이 하도급공사 산출내역서 작성 시에 근재보험 계상을 누락하거나(2건), 보험 가입 여부 확인 없이 인력을 투입하여 공사를 시행(1건) 하였고, 수행업체에서 납부한 보험금액 대비 정산을 과다하게 지급한 사실을 확인하였다.

[표 4] 하도급공사 근로자재해보장보험 미계상 및 미가입 내역

(단위 : 원, VAT 별도)

하도급공사명	수행업체	공사 기간	산출내역서 계상 여부	근로자 재해보장보험			비고
				가입 여부	납입액	정산액	
??2호기 21차 OH 비파괴 검사지원 공사	~!!@@@	'23.03.22~'23.04.14	×	×	-	-	미계상 및 미가입
??2호기 22차 OH 비파괴 검사지원 공사	^&*	'24.05.30~'24.07.05	×	○	178,000	-	미계상 및 미정산 (피보험자미반영)
??2호기 22차 OH 연료설비 정비 지원공사	//	'24.06.04~'24.07.19	○	○	69,900	80,600	10,700원 과지급

※ 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

한편, “?? 1,2호기 기계1,2차 및 전기설비 경상정비 보조공사(’22. 4. 1 ~ ’23. 3. 31., 2,412,615천 원, \$\$\$%^^^)” 등 총 6건의 하도급공사에서 아래 [표 5]와 같이 근재보험 가입을 실 작업기간보다 지연 가입(청약)한 보험증권을 제출받거나, 연장된 공사기간을 보험(보장)기간에 적용하지 않은 상태로 근로자를 투입하여 보험보장 공백 기간이 발생한 사실을 확인하였다.

[표 5] 하도급공사 근로자재해보장보험 가입 미흡 내역

하도급공사명	수행업체	실제 작업 기간	가입 기간			가입 내역		비고
			보험(보장) 기간	가입일 (청약일)	적정 여부	보장 한도	피보험자	
???2호기 기계1,2차 및 전기설비 경상정비 보조공사	\$\$\$\$%^^^	’22.04.01~’22.12.31	’22.04.01.~’22.12.31.	’22.03.30	○	○	○	
		’23.01.01~’23.03.31	’22.04.01.~’23.03.31.	’23.03.24	×	○	○	연장기간 지연가입
’23년 ???2호기 전기설비 경상정비 보조공사	^^ ***	’23.04.01~’24.03.31	’23.04.01.~’23.12.31.	’23.03.23	×	○	○	가입기간 불일치
’24년 ???2호기 기계분야 경상정비 보조공사	_>>	’24.04.01~’25.06.30	’24.04.01.~’25.03.31.	’24.03.28	×	○	×	가입기간 불일치 피보험자 미반영
’24년 ???2호기 전기분야 경상정비 보조공사	_<<	’24.04.01~’25.06.30	’23.05.26.~’24.05.25.	’24.02.19	×	○	○	가입기간 불일치
??2호기 21차 OH 2차측 기계설비 정비 지원공사	%%***	’23.03.15~’23.04.08	’23.01.03.~’24.01.02.	’23.01.02.	○	○	×	피보험자 미반영
??2호기 21차 OH 1차측 설비점검용 작업발판(비계틀) 설치 및 철거 지원공사	\$\$\$&*	’23.02.27~’23.05.10	’22.04.12.~’23.04.13. ’23.04.12.~’24.04.13.	’22.04.29. ’23.04.12.	○	○	×	피보험자 미반영
??2호기 21차 OH 2차측 설비점검용 작업발판(비계틀) 설치 및 철거 지원공사	{{}}	’23.03.09~’23.04.21	’23.03.07.~’23.04.21.	’23.03.06.	○	○	×	피보험자 미반영
??2호기 22차 OH 연료설비 정비 지원공사	//	’24.06.04~’24.07.12	’24.06.05.~’24.07.19.	’24.05.13.	○	○	×	피보험자 미반영
??2호기 22차 OH 비파괴 검사지원 공사	^&*	’24.06.03~’24.06.25	’24.05.30.~’24.07.05.	’24.05.27.	○	○	×	피보험자 미반영
??2호기 22차 OH 1차측 설비점검용 작업발판(비계/보온) 설치 및 철거 지원공사	%%&&&	’24.06.01~’24.07.19	’24.05.28.~’24.07.05.	’24.05.29.	×	○	○	지연가입 가입기간 불일치
??2호기 22차 OH 2차측 설비점검용 작업발판(비계/보온) 설치 및 철거 지원공사	\$\$\$((	’24.05.28~’24.08.13	’24.05.28.~’24.07.05.	’24.05.27.	×	○	○	가입기간 불일치

※ 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

그리고 2024년 “?? 1,2호기 기계분야 경상정비 보조공사(’24. 4. 1. ~ ’25. 6. 30., 2,934,617천 원, _>>) 등 총 6건의 하도급공사에서 근재보험 가입시 피보험자에 !!@@@ (원수급인)를 누락한 사실을 확인하였다.

따라서 하도급공사 수행업체의 근재보험 가입에 대한 관리를 소홀히 함으로써 하도급업체 근로자의 보호와 합리적 보상 방안 마련을 위해 시행하고 있는 제도의 취지와 목적을 달성하지 못하였다.

관계부서 의견 ???사업소는 하도급공사 도급금액 산출내역서 작성 시, 사회보험료(국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료) 계상 요율 오적용과 현장대리인 보험료 정산, 근재보험료 계상과 보험 가입내역 확인 등 업무처리에 미흡한 사실을 인정하였고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

한편, 현장대리인 보험료 회수는 종합감사 실시감사 전 공사관리부서(엔지니어링부)의 자체 점검 후속 조치로서 해당 업체에 공사비 회수 협조 요청¹⁾을 통해 2023년 “?? 1,2호기 전기설비 경상정비 보조공사(2023. 4. 1. ~ 2024. 3. 31., 200,519천 원, ^^***)” 하도급공사의 현장대리인 보험료로 정산된 공사금액(6,083,000원)은 회수 예정이나, 2024년 “?? 1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사(2024. 4. 1. ~ 2025. 6. 30., 281,830천 원, _<<)”의 공사금액(9,706,000원)에 대해서는 회수 협조 요청에 대한 의견서 제출²⁾ 사유로 인해 계약상대자의 회수 동의를 받기 어렵다는 의견을 제시하였다.

그리고 '25년도 신규 발주를 통해 공사 수행 중인 “?? 1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사('25. 7. 1. ~ '26. 6. 30., 264,340천 원, ##% % % % %)”의 현장대리인에 대해서는 수행업체에 통보 조치하여 현장관리업무에 전담하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

1) 공사비 회수 협조 요청(^^**, ???사업소-3947, 2025.10.23. / _<<, ???사업소-3946, 2025.10.23.)

2) 공사비 회수 협조 요청에 대한 의견서 제출(^^ (25)-11028-01, 2025.10.28.)

- 2명(전기직종)의 설계인력 외 추가 현장대리인 상주를 요구함은 공기업인 우리 회사의 지나친 요구 사항임
- 검무 발령자인 #&*은 현장 정비업무와 현장대리인 역할을 충실히 수행하여, 발전설비 정비 및 안전업무 수행 등 대가 없이 계약이행을 했으므로 지급한 보험료를 회수해서는 안 됨.

조치할 사항

- ① 사회보험료(국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료)의 계상 요율 오적용과 근재보험 계상 및 보험 관리 미흡, 현장대리인 보험료 회수 이견 발생으로 인해 미회수 금액 발생 등 공사관련 업무를 미흡하게 처리한 ???사업소에 엄중 부서경고 조치하며, (부서경고)
- ② ???사업소장은 하도급공사('23년 ?? 1,2호기 전기설비 경상정비 보조공사/^^***)의 현장대리인 보험료정산 시 과오지급된 공사금액 6,083,000원을 회수조치 하시고, (회수)
- ③ 사회보험료(국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료)의 계상 요율 오적용과 현장대리인 보험료 정산, 근재보험 계상 및 보험 가입내역 확인 등 업무처리에 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ④ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)
- ⑤ 아울러, '25년도 ?? 1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사에 현장대리인으로 선임된 #&*에 대해서는 현장관리업무만 전담 수행하도록 해당 계약 상대방업체에 통보 조치 하시기 바랍니다. (통보)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
???사업소	과장	+++	사업소 공무관리	2021. 7. 16 ~ 2023. 6. 15	하도급공사 보험료 설계 및 정산 미흡	주의
???사업소	대리	~~!	사업소 공무관리	2023. 6. 16. ~ 현재	하도급공사 보험료 설계 및 정산 미흡	주의
???사업소	대리	##\$	사업소 기술관리	2024. 7. 29. ~ 현재	하도급공사 보험료 설계 및 정산 미흡	주의

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
~2 <<사업소 (前 ???사업소)	대리	~~~	사업소 기술관리	2020 10. 1. ~ 2025. 8. 3.	하도급공사 보험료 설계 및 정산 미흡	기조치 No.001