

!!@@@ (주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2025-???사업소-004

제 목 안전관리비 집행 및 정산업무 미흡

관계부서 ???사업소

조치부서 ???사업소

내 용

1. 업무개요

???사업소는 감사대상기간(2022. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.) 경상정비공사와 계획예방정비공사 및 개보수공사 등의 공사 수행에 필요한 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비”라 한다)를 계상하여 집행과 정산을 시행하였다.

2. 안전관리비 사용기준 준수 미흡

가. 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제3조(적용범위)와 제4조(계상기준) 관련 [별표 1](공사종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표)에 따라 공사 금액(2천만 원 이상인 공사)과 공사종류를 확인 후 적정 요율을 반영하여 안전관리비로 계상하고, 같은 행정규칙 제7조(사용기준) 제3항과 [별표 3] ‘공사진척에 따른 안전관리비 사용기준’에 따라 공정율 90퍼센트 이상일 경우 안전관리비 90퍼센트 이상 사용을 준수하여야 한다.

【별표 3】 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준

[공사진척에 따른 안전관리비 사용기준]

공정율	50% 이상 70% 미만	70% 이상 90% 미만	90% 이상
사용기준	50% 이상	70% 이상	90% 이상

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제4조(계상기준)에 따른 [별표1의3](설계변경 시 안전관리비 조정·계상 방법)에 따라, 공사설계 변경 시 안전관리비 증감액을 산정하고 안전관리비를 조정하여 집행하도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ???사업소에서 감사대상기간(2022. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.) 집행한 안전관리비 사용 실태를 점검한 결과,

2024년 “?? 1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사(‘24. 4. 1. ~ ’25. 6. 30., 281,830천 원, _<<)” 등 총 11건의 하도급공사에서 아래 [표 1]과 같이 안전관리비를 과소 집행하거나(2건), 물량(직접노무비) 증가로 증액된 안전관리비를 수행업체에서 기준 이상 집행하지 못해 수행업체에서 과소 집행(9건)하는 등 공사진척에 따른 안전관리비 사용기준(90%이상)을 준수하지 못하였다.

[표 1] 안전관리비 집행 내역

(단위 : 원, VAT 별도)

공사명	수행업체	공사기간	최초 발주			물량 변경		비고
			최초 계상액 (a)	집행 정산분 (b)	집행율 (c=b/a)	변경 증액시 (d)	집행율 (e=b/d)	
24년 ???,2호기 전기분야 경상정비 보조공사	_<<	’24.04.01~’25.06.30	6,356,604	5,227,160	82.23%	미해당	-	90%미만
??2호기 21차 OH 1차계통 기계설비 정비 지원공사	\$\$\$&&	’23.03.13~’23.04.27	2,928,578	3,259,710	111.31%	3,902,405	83.53%	90%미만
??2호기 21차 OH 1차측 설비점검용 작업발판(비계틀) 설치 및 철거 지원공사	\$\$\$&*	’23.02.27~’23.05.10	4,455,079	4,337,000	97.35%	5,360,991	80.90%	90%미만
??2호기 21차 OH 2차측 설비점검용 작업발판(비계틀) 설치 및 철거 지원공사	{{}}	’23.03.09~’23.05.10	3,085,966	3,067,000	99.39%	3,939,059	77.86%	90%미만
??2호기 21차 OH 연료관 이동작업 지원공사	((_+	’23.03.13~’23.04.14	1,702,236	1,350,000	79.31%	미해당	-	90%미만
??2호기 22차 OH 1차계통 기계설비 정비 지원공사	!@%^&	’24.05.28~’24.07.05	2,480,684	2,434,650	98.14%	2,858,560	85.17%	90%미만
??2호기 22차 OH 연료설비 정비 지원공사	//	’24.06.04~’24.07.19	1,794,614	1,727,550	96.26%	2,331,096	74.11%	90%미만
??2호기 22차 OH 2차측 기계설비 정비 지원공사	%%***	’24.05.29~’24.07.05	1,302,467	1,302,000	99.96%	1,505,578	86.48%	90%미만
??2호기 22차 OH 1차측 설비점검용 작업발판(비계/보온) 설치 및 철거 지원공사	%%&&&	’24.05.28~’24.07.05	1,821,729	1,810,000	99.36%	2,523,657	71.72%	90%미만
??2호기 22차 OH 2차측 설비점검용 작업발판(비계/보온) 설치 및 철거 지원공사	\$\$\$((	’24.05.28~’24.08.13	3,568,655	2,026,000	56.77%	3,506,740	57.77%	90%미만
??2호기 22차 OH 연료관 체적검사 지원공사	???)	’24.05.13~’24.07.05	2,912,724	2,499,970	85.83%	2,912,724	85.83%	90%미만

※ 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

3. 안전관리비 집행관리 미흡

가. 판단기준

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 제5항과 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준) 제2항 제3호에 따라 산업안전관리비는 근로자의 재해예방 외의 목적이 있는 시설·장비나 물건 등을 사용하기 위해 소요되는 비용의 경우 안전관리비로 사용할 수 없다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ???사업소 감사대상기간(2022. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.) 동안 안전관리비로 구매한 물품 내역을 점검한 결과,

2023년도 “?? 1,2호기 경상정비공사(’21. 7. 1. ~ ’23. 6. 30., 42,130,196천원)” 등 총 3건의 수주공사에서 안전담당자는 안전관리비로서 정산이 불가능한 품목(넥워머)과 근로자 보호를 위한 특정 시기(혹서기:6월~9월 / 혹한기:11월~3월) 구매 후 정산이 가능한 품목(생수, 핫팩, 발열조끼 등)을 구매·정산 가능한 시기 이전 구매하여, 발주사(@#\$)의 안전관리비 부적정 사용 판단에 따라 아래의 [표 2]와 같이 정산을 받지 못한 사실을 확인하였다.

[표 2] 안전관리비 발주사 정산불가 판정 사용내역

공사명	전표번호	전기일	금액(원)	사용내역	비고
2023년 ?? 1,2호기 경상정비공사	5000734885	2023.10.19.	1,080,000	방한넥워머 구매	10월 구매
2023년 ?? 1,2호기 경상정비공사	5000762310	2023.05.08.	2,793,000	쿨토시 구매	5월 구매
2023년 ?? 1,2호기 경상정비공사	5000762310	2023.05.05.	2,850,000	쿨넥워머 구매	5월 구매
합계			6,723,000		

※ 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

또한, 2021년 “?? 1,2호기 경상정비공사(’21. 7. 1. ~ ’23. 6. 30., 42,130,196 천 원)” 등 총 8건의 수주 공사의 안전관리비 집행 시, 아래의 [표 3]과 같이 안전관리비를 계상금액 대비 초과 집행하여 발주사로부터 정산을 받지 못한 사실을 확인하였다.

[표 3] 안전관리비 초과 집행내역

(단위 : 천 원, VAT 별도)

순번	구분	공사명	공사기간	미정산 대상 내용			전표번호 (일자)
				금액	항목	사유	
1	경상	’21년 ?? 1,2호기 경상정비공사	’21.07.01~’24.06.31	2,223,000	안전팀 교육용 드럼(복사기)	계상금액 초과 집행	5000660442 (’22.04.07)
2	경상	’21년 ?? 1,2호기 경상정비공사	’23.04.01~’24.03.31	2,223,000	카메라외 1종	계상금액 초과 집행	5000695422 (’22.12.06)
3	경상	’23년 ?? 1,2호기 경상정비공사	’24.04.01~’25.06.30	863,640	보건용마스크 아에르 KF80 흰색	계상금액 초과 집행	5000730159 (’23.09.14)
4	경상	’23년 ?? 1,2호기 경상정비공사	’24.04.01~’25.06.30	172,100	용접무릎보호대외 2종	계상금액 초과 집행	5000742981 (’23.12.12)
5	경상	’24년 ?? 1,2호기 경상정비공사	’23.08.16~’23.10.13	1,298,182	마스크(브랜드K) ABWN11PA019(통) L/M	계상금액 초과 집행	5000784012 (’24.10.15)
6	계획	?? 2호기 제22차 계획예방정비공사	’23.03.09~’23.04.29	2,774,000	케이블타이외 3종	계상금액 초과 집행	5000705628 (’23.03.28)
7	계획	?? 2호기 제23차 계획예방정비공사	’24.05.28~’24.08.08	355,000	맞춤형귀마개외 2종	계상금액 초과 집행	5000771742 (’24.07.08)
8	계획	?? 2호기 제23차 계획예방정비공사	’24.05.28~’24.08.08	3,971,000	화재안전수칙현황판외 4종	계상금액 초과 집행	5000771742 (’24.07.08)
합 계				13,879,922			

※ 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

따라서 향후 안전관리비 집행 시 부적정 사용, 계약 금액 초과 집행 등 관련 규정을 준수하지 못해 발주사로부터 정산받지 못하는 사례를 방지하기 위해 안전관리비 집행 전 집행률을 확인하는 등 계상 금액을 준수토록 하고, 비용정산 이견 발생 가능한 구매 물품에 대해서는 발주사와 사전 협의를 통해 집행해야 할 필요성이 확인되었다.

4. 안전관리비 정산관리 미흡

가. 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준)에 따르면 공사를 다른 이에게 도급하는자는 안전관리비를 계상하여야 하고, 수급인은 안전관리비를 사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 한다.

「공사관리규정」 제16조 및 「안전보건관리규정」 제2조와 제46조에 따라서, 발주공사에 대한 안전관리비를 계상할 경우 그 사용내역을 검토하여 목적외 사용되지 않도록 하며, 「하도급공사 안전관리 절차서¹⁾」 6.8(하도급공사 안전관리비), 6.9(안전관리비의 정산)에 따라 협력회사에서는 공사수행에 필요한 안전 물품을 구매 후 정산에 필요한 증빙자료를 안전관리자에게 제출하고, 안전관리자는 구매 물품 검수를 포함한 안전관리비 사용내역서를 확인·검토를 통해 감액사유 발생 시 감액하는 등 안전관리비 집행·정산에 대한 적정성을 확보하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ???사업소 감사대상기간(2022. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.) 동안 하도급 사공사에서 안전관리비로 구매한 물품 내역을 점검한 결과,

2023년도 “?? 2호기 21차 OH 1차측 설비점검용 작업발판(비계틀) 설치 및 철거 지원공사(’23. 2. 27. ~ ’23. 5. 10., 223,007천 원, \$\$\$&*)” 수행업체에서 안전관리비로 구매한 개인 안전장구 물품(안전모 35개)에 대하여, 아래의 [표 4]와 같이 ① 중복 불출자(’23. 2. 27 / <<< 등 5명)와 ② 작업에 투입되지 않은 인원(@#) 등 6명)을 포함한 총 11개를 당해 공사에 투입 인원(24명 / 투입명단 및 작업일보 上 최대 인원) 대비 과다하게 구매 후 정산 요청하였음

1) ‘24.01 「발주 및 도급공사 안전관리(공용-안전-19)」 → 「도급공사 안전관리(공용-안전-19)」 개정에 따른 제목 변경됨.

에도, 검수 및 준공정산 시 초과 구매품에 대해 별도 감액(178,200원) 조치 없이 정산 처리하여 안전관리비 집행과 정산에 미흡한 사실을 확인하였다.

[표 4] 하도급공사 투입 근로자 외 안전관리비 집행 내역

하도급 공사명	수행 업체	공사기간	안전모 불출 서명기록	작업일보 (최대 투입)	안전장구 · 보호구 관리대장		비고
					❶ 불출대장 중복 서명자	❷ 당해 공사 미 투입자	
??2호기 21차 OH 1차측 설비점검용 작업발판(비계틀) 설치 및 철거 지원공사	\$\$&&*	'23.02.27.~ '23.05.10	'23년 2월 27일 &&) 등	'23년 2월 27일 &&) 등	'23년 2월 27일 <<<, ~~# +), @*(—*	'23년 2월 27일 @#), ??? ???, ??? ???, ???	단가 16,200원
			35명	24명	5명	6명	
안전모 구매 개수(35개)				24개	11개		

※ 자료 : 사업소 제출자료 및 준공계 실적정산 자료 활용 재구성

관계부서 의견 ???사업소는 안전관리비 사용 미흡에 따른 집행을 미준수, 안전관리비 부적정 사용, 계상 금액 대비 초과 집행으로 인한 미정산 금액 발생 및 하도급공사 안전관리비 정산 업무 미흡에 대한 사실을 인정하였고, 추후 안전관리비 사용 준수를 위해 집행과 정산 업무에 유사사례가 발생하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ???사업소장은

① 안전관리비 집행을 미준수, 안전관리비 부적정 사용, 계상 금액 대비 초과 집행으로 인한 미정산 금액 발생과 하도급공사의 안전관리비 집행을 관리 및 정산 등 안전 관련 업무를 미흡하게 처리한 관련자들에게 주의 조치하시고, (주의)

② 향후 유사사태가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행
 하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
???사업소	대리	!*(	사업소 안전관리	2020. 4. 1. ~ 현재	안전관리비 집행 및 정산업무 미흡	주의
???사업소	대리	~~!	사업소 공무관리	2023. 6. 16. ~ 현재	하도급공사 보험료 설계 및 정산 미흡	기조치 No.003
???사업소	대리	##\$	사업소 기술관리	2024. 7. 29. ~ 현재	하도급공사 보험료 설계 및 정산 미흡	기조치 No.003
~2 <<?사업소 (前 ???사업소)	대리	~~~	사업소 기술관리	2020 10. 1. ~ 2025 8 3.	안전관리비 집행 및 정산업무 미흡	기조치 No.001