

!!!!!(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2025-??????-002

제 목 하도급공사 근로자재해보장보험 가입 및 관리 미흡

관계부서 ??????

조치부서 ??????

내 용

1. 업무개요

??????는 감사대상기간(2023. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.) 동안 경상정비공사와 변동공사의 원활한 수행을 위해 “2023년 ?? 5,6호기 기계분야 경상정비 보조공사(2023. 4. 1. ~ 2024. 3. 31.)” 등 총 12건의 하도급 공사를 발주하였다.

2. 판단기준

「협력업체 근로자재해보장보험 가입/정산 시행」(())사업처-4683, '15.12.31.)에 따라, 위험방지가 필요한 작업 등에 대해 근로자재해보장보험(이하 '근재보험'이라 한다) 가입을 의무화 함에 따라서 근재보험료를 설계에 반영(노무비×0.125%)하고, 공제기간(작업 수행기간)과 보상한도 범위를 적용한 보험증권을 하도급 업체로부터 제출받아 보험가입내역(피보험자 : 해당업체 및 !!!!!) 등을 확인 후 정산하여야 한다.

그리고 「협력업체 근로자재해보장보험 가입/정산 시행(())사업처-4683, '15.12.31.)」 및 「근로자재해보장보험 보상한도 및 설계요율 재강조 알림(())사업처-4925, '24.10.10.)」에 따라, 보상한도(1인당 1억원/1사고당 2억원→1인당 3억원/1사고당 3억원)와 설계요율(0.125%→0.243%)이 변경되었다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간(2023. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.) ?????에서 발주한 하도급공사의 근재보험 가입 여부와 가입내역 등을 확인한 결과,

2025년 “?? 6호기 14차 OH 기계설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급 공사(2025. 3. 14 ~ 2025. 5. 23., 82,928천원, (주)++++++)” 등 총 3건의 하도급공사에서 [표 1]과 같이 근재보험 계상요율(0.243%→0.125%)을 잘못 적용하거나, 수행업체에서 납부한 보험금액 대비 정산을 과다하게 지급한 사실을 확인하였다.

[표 1] 하도급공사 근로자재해보장보험 설계요율 및 정산 미흡 내역

(단위 : 원, VAT 별도)

하도급공사명	수행업체	공사 기간	설계요율		계상금액		정산내역		비고
			오적용 요율	적정 요율	오적용 금액	적정 금액	정산 지급액	수행업체 납입액	
??6호기 14차 OH 기계설비 정비보조 및 비계,보온 하도급 공사	(주)++++++	'25.03.14~'25.05.23	<u>0.125%</u>	0.243%	63,965	178,381	91,759	80,800	☞ 설계요율 오류 ☞ 과정산
??6호기 14차 OH 원자로설비 정비보조 및 비계,보온 하도급 공사	#####	'25.03.20~'25.05.23	<u>0.125%</u>	0.243%	29,082	165,195	51,100	51,100	☞ 설계요율 오류
?? 6호기 14차 OH RCB 철골구조물 보수 및 비계 하도급공사	%%%%%%%%	'25.03.20~'25.05.23	<u>0.125%</u>	0.243%	83,909	163,120	83,909	4,039,351	☞ 설계요율 오류 (연간 납입액)

※ 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

한편, 2023년 “?? 5,6호기 전기분야 경상정비 보조공사(2023. 4. 1 ~ 2024. 3. 31., 395,551천원, (주)^^^^)” 등 총 5건의 하도급공사에서 [표 2]와 같이 근재보험 가입을 실 작업기간보다 지연 가입(청약)한 보험증권을 제출받고 근로자를 투입하여 보험보장 공백 기간이 발생한 사실을 확인하였다.

[표 2] 하도급공사 근로자재해보장보험 가입 미흡 내역

하도급공사명	수행업체	작업 기간	가입 기간			가입 내역		비고
			보험(보장) 기간	가입일 (청약일)	적정 여부	보장 한도	피보험자	
2023년 ??5,6호기 기계분야 경상정비 보조공사	??????	'23.04.01~'24.03.31	'23.04.18.~'24.08.05.	'23.04.18	×	○	×	피보험자 자연변경
2023년 ??5,6호기 전기분야 경상정비 보조공사	??????	'23.04.01~'24.03.31	'23.04.01.~'24.03.31.	'23.04.20	×	○	○	최초기간 자연가입
2024년 ??5,6호기 기계분야 경상정비 보조공사	??????	'24.04.01~'25.03.31	'24.04.01.~'25.03.31.	'24.04.01	○	○	○	연장기간 자연가입
		'25.04.01~'25.06.30	'24.04.01.~'25.06.30.	'25.04.14	×	○	○	
??5호기 14차 OH 원자로설비 정비보조 및 비계,보온 하도급 공사	??????	'24.07.19~'24.10.09	'24.07.19.~'24.10.09.	'24.07.18	○	○	×	피보험자 미반영
??6호기 14차 OH 기계설비 정비보조 및 비계,보온 하도급 공사	(주)++++++	'25.03.14~'25.05.23	'25.03.14.~'25.05.23.	'25.04.04	×	○	○	가입자연
??6호기 14차 OH 원자로설비 정비보조 및 비계,보온 하도급 공사	??????	'25.03.18~'25.05.23	'25.03.14.~'25.05.23.	'25.04.04	×	○	○	가입자연

※ 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

그리고 2023년 “?? 5,6호기 기계분야 경상정비 보조공사('23. 4. 1. ~ '24. 3. 31., 1,002,601천원, 주식회사 zzzzz) 등 총 2건의 하도급공사에서 근재보험 가입시 피보험자에 !!!!!(원수급인)를 누락한 사실을 확인하였다.

이와 같이 하도급공사 수행업체의 근재보험 가입에 대한 관리를 소홀히 함으로써 하도급업체 근로자의 보호와 합리적 보상 방안 마련을 위해 시행하고 있는 제도의 취지와 목적을 달성하지 못하였다.

관계부서 의견 ?????는 하도급업체에 대한 근재보험가입 관리를 미흡하게 한 점을 인정하였으며, 향후 하도급업체 설계 요율 적용과 납부 금액 정산 및 보험 가입내역 확인을 철저히 하여, 보험 보장 공백 기간 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ??????장은

- ① 하도급업체 근재보험 가입관리를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
??????	대리	www	사업소 공무관리	2019. 2. 13. ~ 현재	근로자재해보장보험 가입 및 관리 미흡	주의
??????	주임	///	사업소 공무관리	2020. 5. 11. ~ 현재	근로자재해보장보험 가입 및 관리 미흡	주의