

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2026-◆◆◆◆◆-003

제 목 하도급공사 실적정산 업무 미흡

관계부서 ◆◆◆◆◆

조치부서 ◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무개요

◆◆◆◆◆는 감사대상기간 중 (주)★★★★★★(이하 “발주자” 라 한다) “◆◆열병합발전소 가스터빈 및 가스터빈부속설비 구매(PKG#1 가스터빈 교체공사)(2024. 11. 12.~2025.12.18./6,611,390천 원)” 를 수주하고, 원활한 공사를 수행하기 위해 “2025년 가스터빈 기계정비공사(2025. 3. 15.~10. 01 / 3,896,742 천 원)” 등 2건을 하도급공사를 시행하였다.

[표 1] 하도급공사 시행 내역

(단위: 천 원)

하도급공사명	공사기간	수주업체명	준공금액
2025년 가스터빈 기계정비공사	2025.3.15.~10.1.	(주)●●●●●●●●	3,896,742
2025년 가스터빈 계장정비공사	2025.3.15.~9.15.	(주)▶▶▶◆	296,387

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

2. 판단기준

「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 제7항에 따라 「국민건강보험료법」, 「노인장기요양보험법」, 「국민연금법」 등 관련 보험료를 하도급금액 산출내역서에 계상하여야 한다.

또한, 「기획재정부 계약예규」 제695호 「정부입찰·계약 집행기준」 제 19장(국민건강보험료 및 국민연금보험료 사후 정산 등)에 따라 국민건강보험료와 국민연금보험료에 대한 사후 정산은 하도급업체의 직접인력이 사업장에 실제 투입된 일자를 기준으로 정산하여야 한다.

따라서 공사담당자는 국민건강보험료와 국민연금보험료를 하도급업체에게 정산할 경우 공사관련 서류와 보험료 납부확인서, 하수급인에게 지급한 증빙서류 등을 징구 받아 하도급업체 직접인력의 투입 실적을 명확히 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 하도급공사인 “2025년 가스터빈 기계정비공사(2025. 3. 15.~10. 01 / 3,896,742천 원, (주)●●●●●●●●)”의 국민연금보험료 실적정산 내역을 확인한 결과 직접인력인 ▶▶◇ 등 10명이 해당 공사 작업의 공사 투입기간이 15일 미만의 사유 등으로 소급분이 발생하였지만, 공사담당자가 해당 사실을 인지하지 못하고 공사금액(일반관리비 2.28% 포함) 총 1,597천 원을 과오지급하였다.

[표 2] 2025년 가스터빈 기계정비공사 국민연금보험료 실적정산 미흡 내역 (단위: 천 원)

성명	직접인력	국민연금지급월	국민연금지급금액	소급금액	정산금액
▶▶◇	○	2025. 4월	189,000	-39,060	189,000
	○	2025. 5월	170,100	-27,450	170,100
▶▶◇	○	2025. 4월	324,000	-24,570	324,000
▶▶◇	○	2025. 5월	277,650	-277,650	277,650
▶▶◇	○	2025. 5월	103,270	-103,270	103,270
▶▶◇	○	2025. 4월	155,250	-155,250	155,250
▶▶	○	2025. 4월	155,250	-155,250	155,250
▶▶◇	○	2025. 5월	176,170	-176,170	176,170
▶▶◇	○	2025. 4월	263,250	-263,250	263,250
▶▶◇	○	2025. 5월	239,400	-239,400	239,400
▶▶◇	○	2025. 5월	100,800	-100,800	100,800
합계			2,154,140	-1,562,120	2,154,140

* 자료 : 확인서와 사업소 제출자료 활용 재구성

또한, 하도급공사인 “2025년 가스터빈 계장정비공사(2025. 3. 15.~2025. 9. 15./ 296,387 천원, (주)▶▶▶◇)” 는 직접인력이 아닌 현장대리인의 국민건강보험료와 장기요양보험료를 정산하여 공사금액(일반관리비 3.30% 포함) 442천원을 과오정산 지급하였다.

관계부서 의견 ◆◆◆◆◆ 공사담당자는 공사담당자 업무 경험이 적고, 해당 공사기간 동안 사업소 내 여러 공사가 중첩되어 하도급공사 실적정산 업무가 미흡한 점을 인정하였으며, 향후 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆◆◆◆장은

- ① 하도급업체에 과오지급된 공사비 2,039천 원을 회수조치 하시고, (회수)
- ② 하도급공사 실적정산 업무를 미흡하게 처리한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
◆◆◆◆◆	대리	▶▶▶	사업소공무관리	'23. 9. 4. ~ 현재	하도급공사 실적정산 업무 미흡	기조치 (No.001)