

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 · 개 선 요 구

일련번호 2026-■■■■전력지사-002

제 목 추가 시행공종 정산누락 및 내부 관리방안 수립

관계부서 ■■■■전력지사

조치부서 ■■■■전력지사

내 용

1. 업무개요

■■■■전력지사는 △△△△공사(이하 ‘발주자’라 한다)의 가공송전설비에 대하여 「가공송전운영업무기준¹⁾」(이하 ‘운영업무기준’이라 한다)과 「Ⅳ.(가공송전설비 위탁업무)」를 준용하여 책임정비를 시행하고 있으며, 시행방법은 관련법령 및 운영업무기준을 비롯한 발주자의 송전설비운영에 관한 규정을 준수하여 업무를 수행하고 있다.

2. 추가 시행공종 정산 누락

가. 판단기준

「공사계약 특수조건」 제4조(대가지급)에 따라 최초 연간정비계획에 포함되지 않은 작업의 경우는 공사통보서 및 기타발주자의 공문 등을 근거로 작업을 수행하고 해당연월 상·하반기 시중노임(낙찰율 적용) 및 제비율(노무비, 경비율, 일반관리비,

1) 가공송전운영업무기준 : 가공송전설비의 최적 운영환경 조성으로 양질의 전력을 공급하기 위하여 가공송전설비 운영업무를 규정함을 목적으로 △△△△공사에서 제정('83.03.05. 최초 제정 및 '22.06.22. 제33차 개정)

이윤)을 포함하여 정산하는 것을 원칙으로 한다.

또한, 발주자의 요청에 의해 중장비 임차계약 및 지입자재 등에 대한 구매를 시행한 경우에도 같은 규정을 기준으로 실적정산을 시행하여야 한다.

'21~'25년 공사계약 특수조건 中 발체

제4조(대가지급)

4. 본 설계에 미 포함된 공종은 추가 정산하는 것을 원칙으로 하며 단가산정 방법은 다음과 같다.

가. 기준, 품셈 등에 의해 횡수와 공량을 산출할 수 있는 다음의 공종은 해당 기준, 품셈 등의 적용기준에 따라 해당연월 상·하반기 시중노임(낙찰율 적용) 및 제비율(노무비, 경비율, 일반관리비, 이윤)을 포함 정산한다.

□ 기타 별도 공문, 공사통보서에 의하여 요청하는 공종

다. 지입자재 실적정산 / 제비율(경비율, 일반관리비) 적용

□ 단가적용 : 설계가격(전적가격) × 낙찰율

라. 다음사항은 실 소요비용으로 정산하며 제비율을 적용하지 않는다.

□ 중장비, 선박, 차량, 산불신고단말기 임차료, 모바일순시 단말기 통신비·수리비 등

따라서, ■■■■전력지사 공사담당자는 발주자로부터 공사통보서 등을 근거로 추가 작업을 시행한 경우 또는, 발주자의 지시로 임차료를 집행 하였거나 지입자재를 구매한 경우에는 관련계약서 및 규정에 따라 대금청구시 해당비용에 대한 정산을 시행하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사대상기간동안 ■■■■전력지사가 발주자로부터 공사통보서 발행 등을 근거로 시행한 추가작업 및 지입자재 구매 등에 대한 정산여부를 확인한 결과, [표 1]과 같이 공사통보서상 공사비 정산방법 등이 명시되어 있음에도 불구하고

하고 대금청구 과정에서 [표 2]와 같이 “비산물 제거” 등 7건(약 15,496천 원)의 추가시행 공종에 대해 정산 신청을 누락한 사실이 확인되었다.

[표 1] 발행된 공사통보서 中 일부

문서번호	312	타입	타입
등록일	2024. 3. 6.		
보존기간	5년		
공개구분	공개		

제목 : 공사통보서 발행[가공위탁 2024-07]

수신 : _____ 지사 _____
참조 : 시공관리책임자 _____ 확인인 : _____ (인)
공사명 : 2024년 가공송전 순시점검 위탁공사
시공 중인 『2024년 가공송전 순시점검 위탁공사』의 추가공사를 아래와 같이 통보합니다.

1. 작업사유 및 일정
○ 작업 사유 : 비산물 결빙(비닐)
○ 작업 일정 : 2024.3.6(수) 14:00 ~ 18:00
2. 대상 설비 : 154kV _____ T/L 6호 철타
3. 작업 내용 : 비산물 제거
4. 기타 사항 : 설계변경 시 일관 적용 예정. 함.

작성자 : _____

수신자 : _____ [참조 : _____]
(결유)
제 목 : [공사통보서] 지입자재 구매요청 승인 알림

1. 문서번호 : _____ = 4572(2022.11. 4)와 관련입니다.
2. 귀 송장소에서 요청하신 가공송전 순시점검 위탁공사의 공사현장 관리 및 중
전일비 감리를 위한 자재구매 승인 요청에 대한 검토 결과를 아래와 같이 알려드리니,
작업에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.
가. 구매자재 내역

품명	규격	수량	단위	단위당가 (원)	총액가액 (원)	비고
모프 (고장막, 상 유모프)	6mm*200m	3	RL	542,000	1,626,000	
안전입간판 철판	154kV 600*900*0.1 T	20	EA	15,000	300,000	
안전입간판 철판	345kV 600*900*0.1 T	20	EA	15,000	300,000	
표식판 (접근금지)	삼각형, 타포 린	60	EA	8,400	504,000	
외장하드	4TB (캐시스 포 함)	2	SE T	225,000	450,000	
합계		1,00		0	1,200,000	VAT별도

나. 검토결과 및 요청사항
1) 지입자재 구매요청 승인
2) 해당자재 증명 확보 철저
3) 해당 작업 시 안전관리 철저
3. 기타
○ 비용 추후 정산예정. 함.

검토 : _____
승인 : _____

* 자료 : 사업소 제출자료(고객사 발행) 및 전산등록 자료 中 일부 발체

[표 2] 공사통보서 발행에 대한 추가정산 누락내역

(단위:원/VAT 별도)

순번	부서명	누락내역	작업내용	발행일	금액
1	◆◆ 지점	추가작업	비산물(비닐) 제거	'24. 03. 06.	1,611,149
2			방수포 및 그물망 설치	'25. 06. 18.	590,762
3			항공장애등 점등 불량 조치	'25. 06. 19.	535,807
4	▼▼팀	지입자재	아삽 락 구매 등	'22. 05. 16.	3,036,761
5			입간판 등	'22. 02. 11.	1,635,837
6	◇◇ 지점	지입자재	'22년 외장하드 구매 등 3건	'22. 11. 09.	5,805,154
7	●● 지점	장비임차	'22~'24년 신불만발기 통신료지급 등	-	2,281,106
합계					15,496,576

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

3. 대금청구 누락(산불 단말기 임차료 등) 관리방안 수립

가. 판단기준

산불신고단말기²⁾ 임차료의 경우는 「공사계약 특수조건」 제4조(대가지급)에 따라 실 소요비용으로 정산하고 제비율(노무비, 경비율, 일반관리비, 이윤)은 적용하지 않으며, 관련 비용을 납부 후 세금계산서 등 증빙을 근거로 지점별 기성(준공) 신청시 ◇◇ 전력지사로부터 정산을 받을 수 있다.

따라서, 지점별 공사담당자는 산불신고단말기 임차료 납부가 완료된 경우 관련 증빙을 근거로 기성(준공) 신청시 해당비용에 대한 정산을 시행 하여야 한다.

'21~'25년 공사계약 특수조건 中 발췌

제4조(대가지급)

4. 본 설계에 미 포함된 공종은 추가 정산하는 것을 원칙으로 하며 단가산정 방법은 다음과 같다.

라. 다음사항은 실 소요비용으로 정산하며 제비율을 적용하지 않는다.

○ 중장비, 선박, 차량, 산불신고단말기 임차료, 모바일순시 단말기 통신비, 수리비 등

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ■■■■전력지사의 산불신고단말기 임차료 납부 및 정산현황을 확인한 결과 ●●지점의 경우 [표 3]과 같이 3년간('22년~24년) 해당 단말기 임차비용 약 1,418천 원에 대해 정산이 누락된 것으로 확인되었다.

2) 산불신고 단말기 : 산불 발생 시 신속하게 신고하고 위치정보(GPS) 및 상황 정보를 공유하기 위한 장비로 송전선로 인근 산불 발생 시 설비 피해 등을 예방하기 위한 목적으로 사용되며 운영요금에 대해서는 실적정산을 시행하고 있음

[표 3] 산불신고단말기 임차료 정산 누락내역

(단위:원/VAT 별도)

순번	연도	지점	누락내역	납부일	금액
1	'22	●●지점	산불신고단말기 임차료	'22. 02. 21.	472,728
2	'23			'23. 04. 24.	472,728
3	'24			'24. 01. 18.	472,728
합계					1,418,184

* 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

이와 관련하여 정산 누락이 발생한 원인을 살펴본 바, 당시 ●●지점의 공사담당자가 신입사원('21.12.30. ●●지점 발령)으로 업무 이해도가 충분하지 않은 상태에서 관련 업무를 수행함에 따라, 3년간('22년~'24년) 산불신고단말기 임차료 정산을 누락하게 되었다.

또한, 산불신고단말기 정산구조 현황을 살펴보면 전 지점의 산불신고단말기 임차료를 ▼▼팀에서 일괄 납부 후 지점별로 정산을 시행하는 형태로 운영하고 있어 [표 4]와 같이 특정 지점에서 정산을 누락하더라도 해당 문제점을 쉽게 발견하기 힘든 상황이다.

[표 4] 산불신고단말기 운영 세부현황('25년 기준)

(단위:원/VAT 별도)

순번	지점	관할 전력지사	운영수량	운영금액	정산여부
1	▼▼팀	★★★ 전력지사	1	354,546	0
		☆☆☆ 전력지사	2		
2	○○지점	○○○ 전력지사	2	236,364	0
3	▣▣지점	▣▣ 전력지사	2	236,364	0
4	●●지점	●● 전력지사	4	472,728	X
5	◇◇지점	△△본부	4	472,728	0
6	◆◆지점	◆◆ 전력지사	4	472,728	0
7	▽▽지점	●● 전력지사	4	472,728	0
합계			23	2,718,186	

* 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

따라서, 향후 담당자 변경 등의 사유로 업무 인수인계가 충분히 이루어지지 않을 경우 유사 사례가 반복될 가능성이 있는 점을 고려할 때, 지점별 정산여부에 대한 점검체계 마련, 정산내역 관리대장 운영 및 체크리스트 활용 등 체계적인 관리방안 마련을 통해 내부통제를 강화할 필요가 있다.

관계부서 의견

■■■■전력지사는 발주자가 공사통보서 발행 등을 통하여 요청하는 추가 공중에 대하여 작업을 시행하고 공사비를 지급 요청하는 과정에서 일부 대금 청구가 누락되는 등 관련업무가 다소 미흡하였음을 인정하였다.

또한, 금번 감사에서 지적된 추가작업 및 임차료(산불신고단말기)와 자재비(지입 자재)의 청구 누락분에 대해서는 확인서에 기재한 바와 같이 한전 감독부서와의 협의를 통해 대금청구를 진행하고, 향후 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 관리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■■■■전력지사장은

- ① 산불신고단말기 등과 같이 지사에서 일괄 납부 후 지점별로 정산받는 항목에 대하여 정산누락이 발생하지 않도록 내부 관리방안을 수립하시고, (개선)
- ② 추가 시행한 작업에 대한 공사비 정산업무를 미흡하게 처리한 관련자들에게 주의 조치하시고, (주의)
- ③ 대금청구 과정에서 누락된 ▼▼팀의 지입자재 구매비용(4,672천 원), ●●지점의 장비 임차비용(2,281천 원), ◇◇지점의 지입자재 구매비용(5,805천 원), ◆◆지점의 추가작업 누락비용(2,737천 원) 대하여 발주자와의 협의를 통하여 대금청구를 진행하시고, (청구)

④ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
■■■■전력지사 (▼▼팀)	대리	●●●	사업소사업관리	'21.01.01. ~ 현재	추가시행 공중 정산누락	기조치 (No.001)
■■■■전력지사 (◎◎팀)	주임	●●●	사업소사업관리	'22.08.01. ~ '24.12.31	추가시행 공중 정산누락	주의
■■■■전력지사 (●●지점)	주임	●●●	사업소사업관리	'21.12.30. ~ 현재	추가시행 공중 정산누락	기조치 (No.001)
■■■■전력지사 (◇◇지점)	주임	●●●	사업소사업관리	'23.02.06. ~ 현재	추가시행 공중 정산누락	주의
■■■■전력지사 (◆◆지점)	대리	●●●	사업소사업관리	'21.01.01. ~ 현재	추가시행 공중 정산누락	기조치 (No.001)