

공 개 문

건설사업 관리체계 강화 컨설팅감사 보고

2026. 6.

I**감사 개요****1. 감사 배경 및 목적**

본 감사는 2025년 감사의견(일상감사, 경영권고)을 반영하여 수립한 「2026년 감사 운영계획」에 따라 건설사업 관리 전반에 대한 업무의 타당성 · 효율성 · 효과성을 점검하고 미비점을 찾아 개선책을 제시함으로써 건설사업을 내실화하고, 적극행정 사례를 발굴하여 일하는 조직문화에 기여하고자 컨설팅 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상부서 및 범위

감사 대상부서는 건설공사를 담당하는 주요부서 4개를 대상으로 하였고 감사 대상기간과 범위는 2023. 1. 1.부터 2025. 12. 31.까지 3년간 감사 대상부서에서 수행한 건설사업 관리 업무 전반에 대해 점검하였다.

3. 감사 기간 및 인원

감사기간은 2026년 4월 13일부터 4월 17일까지 5일간(휴일제외) 실시하였다. 위 기간 이전에는 자료수집과 예비감사를 통해 문제점을 구체화 하였고 감사 기간에는 문제점에 대한 개선점을 도출하는 등 실현 가능한 컨설팅이 되도록 실지감사를 실시하였다.

컨설팅감사 총 인원은 5명(감사반장 1명, 전담감사인 2명, 교차감사인 2명)으로 감사반원을 구성하여 감사를 수행하였다.

4. 감사 중점 및 시행방법

이번 감사는 회사의 건설사업, 조직, 규정, 안전관리 등을 중심으로 건설사업 관리체계에 대해 집중 점검을 하였고 이를 구체화한 컨설팅 착안사항을 분야(기준제정, 원가관리, 내부통제, 안전관리)별로 구분하였으며, 개선사항을 도출하고 감사 수용성을 증대하기 위하여 감사 관계부서를 대상으로 설문조사를 시행하였다.

5. 감사 결과 처리

감사반은 감사결과에 대한 조치부서의 수용도를 제고하기 위하여 분야별 지적 사항에 대한 업무 처리 경위 및 향후 대책에 대한 답변서를 제출받는 등 관련 부서와 충분한 의견교환을 하였고 이를 감사 결과에 반영하였으며, 이후 내부검토를 거쳐 감사위원회 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II

처분요구서

(주)강원랜드 상임감사위원

개선요구 및 권고

제 목 건설사업 관리 매뉴얼 및 특정공법 선정 절차 마련 필요

관 계 부 서 대팀, 대팀

조 치 부 서 대팀, 대팀

내 용

1. 업무개요

건설사업은 사업의 경제적·정책적 타당성을 검증하는 사업계획단계와 실제 건축물을 구현하기 위한 설계, 시공, 준공단계로 이뤄져 있다. 그리고 ㉠실 직원은 건설 사업을 관리하는 업무를 담당하고 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점 및 컨설팅

가. 건설사업 관리 매뉴얼 필요

㉠실 직원을 대상으로 건설사업의 설계·공사 과정에서 업무지침이 부재하여 어려움을 겪고 있는지 여부에 대해 설문조사를 실시한 결과, 설문답변자 가운데 “그렇다”이상을 선택한 인원이 다수 확인되었다. 이를 자세히 살펴보면, ㉠실 직원은 건축물을 구현하기 위한 설계 및 발주단계와 설계변경 등의 계약분쟁을 처리하는 과정에서 업무수행을 위한 기준이 없어 법정경비 계상이 누락되는 등 어려움이 있다고 답변하였다.

1) 설계 등 용역 및 공사 관리 매뉴얼 필요

설계·발주·설계변경 단계에서 준수해야할 기준을 살펴보면, 법제적으로 정해진 기준이 있다. 한편, 회사에는 건설공사 전반에 걸쳐 건설담당자가 준수해야할 기준이 없고 사규에는 설계발주 및 변경 등의 적정성 심의업무를 규정한 「건설심의위원회운영지침」 만이 제정되어 있다.

이에, ㉠실은 향후에도 대규모 신축공사를 지속적으로 수행해야 하는 실정을 반영하여 설계부터 준공단계까지 통일된 업무처리가 이뤄질 수 있도록 공사 관리 지침을 마련할 필요가 있다.

2) 설계변경 구비문서 기준 필요

가항에서 실시한 설문조사에 참여한 건설공사 담당자의 일부는 시공 과정에서 발주처의 요청, 설계도서의 오류, 현장상태와 설계서가 상이할 경우에는 설계변경 절차를 통해 도면, 내역서 등 설계서를 변경할 수 있는데, 현장에서 발생하는 각 사안별로 구비해야하는 서류의 종류가 다양하여 그 범위를 확정하는데 어려움이 있다고 답변하였다.

따라서, ㉠실은 명확한 업무처리를 위해 설계변경 개요서·사유서, 도면, 공사비 증감내역 등의 구비서류 범위 및 기준을 정할 필요가 있다.

나. 특정공법 선정을 위한 절차 마련 필요

㉠실은 시설물의 기능과 성능을 제고하기 위하여 일반적으로 적용되는 공법보다 경제성, 시공성, 유지 관리성 등이 우수한 특허, 건설신기술 등 특정공법을 적용하여 설계를 하거나 시공하고 있다.

특정공법은 「건설기술진흥법 시행령」제19조 제5항에 따라 기술자문위원회의 심의를 받고 설계나 공사에 반영하도록 되어 있다.

따라서 ㉠팀, ㉡팀은 특정공법 선정의 객관성을 확보할 수 있는 절차를 마련할 필요가 있다.

조치할 사항 ㉠팀장, ㉡팀장은

- ① 건설공사 담당자가 건설공사를 적정하게 수행할 수 있도록 건설사업 관리 매뉴얼을 마련하시기 바라며, 설계변경 업무 처리를 위한 설계변경 유형별 필수 구비서류의 작성기준을 마련하시기 바랍니다. (개선)
- ② 공공계약의 투명성을 강화하기 위해 특정공법 선정 절차를 마련하시기 바랍니다. (권고)

(주)강원랜드 상임감사위원회

권고·통보

제 목 설계오류 검증 절차 필요

관 계 부 서 내팀

조 치 부 서 내팀

내 용

1. 업무개요

내팀은 건설사업의 설계용역을 관리하고 있고 설계용역은 설계 목적물을 구현하기 위해 단가를 산정하고 물량을 산출하여 공사비를 구체화 하는 업무로 구성되어 있다. 「(계약예규)예정가격 작성기준」 등에 따르면 공사비는 일반적으로 표준품셈을 적용하도록 되어 있는데, 추정가격이 내내내억 원 이상인 공사에는 이미 수행된 공사의 대표 단가인 표준시장단가를 적용하도록 되어 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점 및 컨설팅

그런데 설계용역 담당자 A는 “⊖ 개내내”의 내내내 설치비를 표준시장 단가로 적용해야 하나 표준품셈으로 산정하였고 일부 거푸집 수량이 중복 계상 되도록 관리하였다.

이에 따라 계약금액에는 단가 오류 및 중복 수량에 해당하는 금액이 초과된 채로 계약되었으나 A는 공사과정에서 기술검토를 통해 해당 금액을 삭감하여 계약상대자에게 과다하게 지급될 금액은 없는 실정이다.

다만, 향후에는 명확한 설계도서 검토를 위하여 사업일정에 설계검토 기간을 포함하여 산정할 필요가 있고, 설계 담당자가 아닌 다른 전문가가 시행하는 제3자 검증을 통해 문제점을 사전에 보완함으로써 설계변경 및 공사비 증가 사항을 예방할 필요가 있다.

직권에 의한 면책 검토

A의 설계단가 및 물량 산정 오류와 관련된 미흡한 업무처리에 대해 책임을 물어야 하나, 그 경위가 적극행정 면책에 해당할 여지가 있다고 판단되어 「감사규정」 제36조(적극행정면책) 및 「감사규정 시행세칙」 제52조(직권에 의한 면책)에 따라 다음과 같이 직권면책을 검토하였다.

A의 미흡한 업무처리가 「감사규정 시행세칙」 제43조(적극행정면책의 기준)에 따른 ‘공공의 이익을 위해 업무를 적극적으로 처리한 결과로서 고의 또는 중대한 과실이 없는 경우’에 해당하는지에 대해 확인한 결과,

① 사업계획 기간 내 설계용역을 완료하여 안전 확보에 기여한 점, 설계의 경제성 등 검토(VE)를 실시하여 재정 효율성 제고에 기여한 점(공공의 이익), ② 특정공법 선정기준이 마련되어 있지 않음에도 객관적인 공법선정을 위하여 심의위원회를 구성 및 심의하는 등 투명성을 제고하기 위하여 노력하였고, 전문적인 기술 검토 및 현장 확인을 통해 공정을 삭제한 점(적극적인 업무처리), ③ 사적이익 추구가 확인되지 않았고, 초과 계약금액을 전액 감액 처리하여 회사에 손실을 끼쳤다고 보기 어려운 점(고의 또는 중과실이 없는 경우) 등이 적극행정 면책조건을 모두 충족하는 것으로 보아 ‘주의요구’를 하지 않는 것으로 결정하였다.

조치할 사항 팀장은

- ① 표준화된 원가계산 기준을 마련하여 설계용역을 발주하시기 바라며, 설계자가 아닌 제3의 전문가에 의한 자체 검증 절차를 과업내용서에 포함하여 발주하도록 업무를 개선하시기 바랍니다. (권고)
- ② 실시설계도서의 정합성 검토를 위한 기간을 사업일정에 반영하고, 실시설계 완료 이후에도 설계도서의 검토기간을 확보하거나 체계적인 사후 검토 절차를 마련하시기 바랍니다. (통보)
- ③ 총공사비에 과다 계상된 금액이 감액처리 되어 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 알려드리니 앞으로 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. [통보(시정완료)]

 팀 A 부장은 “   ”의 설계용역 담당자로서 설계단가 적용 등 설계용역 관리업무를 미흡하게 처리한 사실이 확인된 바, 「취업규칙」 제10조(준수의무)를 위반하였기에 「감사규정」 제30조(감사결과에 대한 조치요구)에 따라 향후 동일한 사항이 재발되지 않도록 엄중 주의가 요구된다.(주의→불문) 적극행정면책

(주)강원랜드 상임감사위원

주의요구 및 권고·통보

제 목 ☐☐☐ 처리 내부통제 장치 마련 필요

관 계 부 서 ☐팀, ☐팀

조 치 부 서 ☐팀, ☐팀

내 용

1. 업무개요

☐팀, ☐팀은 「☐☐☐의 재활용에 관한 법률」 및 「☐☐☐관리법」 등을 준수하여 ☐☐☐ 처리 등에 관한 업무를 수행하고 있다. ☐☐☐ 처리용역은 발주 단계에서 발생될 것으로 예상되는 물량을 기준으로 계약을 체결하고, 공사완료 단계에서 발생한 물량에 대한 실제 처리 물량을 기준으로 처리비용을 정산하고 있다.

그리고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조에 따르면 ☐팀, ☐팀은 계약서 등에 의하여 검사를 하고, 계약 이행 내용이 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체 없이 필요한 조치를 하도록 되어 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점 및 컨설팅

☐☐☐ 처리는 실제 처리량에 기초하여 정산되므로 객관적 검증체계가 필요하나 제출자료의 적정성을 확인하기 위한 별도의 내부 검증절차 없이 계약상대자가 작성하여 제출한 현장 반출사진 등의 자료에 근거하여 처리실적을 인정하고 있었다.

이러한 관리방식은 처리업체가 제출한 자료의 오류 또는 허위 기재가 발생하더라도 이를 적시에 발견하기 어려운 구조이며, 향후 처리량 과다계상, 정산 오류, 예산낭비 등의 위험요인으로 작용할 우려가 있다.

조치할 사항 ㉠팀장, ㉡팀장은

- ① ㉠팀장 반출량이 객관적으로 입증될 수 있도록 반출대장 작성 등 관련 증빙 자료를 작성·보관하고, 이를 폐기물 처리업체가 제출하는 계량증명서 등 처리 실적 자료와 대조하는 검증절차를 마련하시기 바랍니다.(권고)
- ② ㉡팀장 운반 및 처리 과정에서 처리량 조작, 허위 실적 제출 등 부정개입을 방지할 수 있도록 실효성 있는 관리·통제방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

㉠팀장은 ㉡팀장 처리 업무 시 처리실적 증빙 자료에 오류가 없도록 주의하시기 바랍니다.(주의)

(주)강원랜드 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 소규모 건설공사 ☐ ☐ ☐ 관리비 미반영

관 계 부 서 ☐팀, ☐팀, ☐팀

조 치 부 서 ☐팀, ☐팀, ☐팀

내 용

1. 업무개요

☐ ☐ ☐ 관리비는 「☐ ☐ ☐ 법」 제72조 및 「건설업 ☐ ☐ ☐ 관리비 계상 및 사용 기준」 제3조와 제4조에 따라 ‘총 공사금액’ 2천만 원 이상인 공사에 대하여 도급 금액 또는 사업비에 ☐ ☐ ☐ 관리비를 반영하도록 되어 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점 및 컨설팅

그런데 감사대상 기간 동안 총 공사금액이 2천만 원 이상으로 ☐ ☐ ☐ 관리비 계상 대상에 해당함에도 관련 비용을 계상하지 않은 사례가 확인되었다.

적정하게 계상되지 않을 경우에는 현장 근로자의 안전 확보에 지장을 받을 우려가 있을 뿐만 아니라 정해진 공사금액 내에서 안전 활동을 해야 하기 때문에 시공품질 저하 등의 문제를 초래할 수 있다.

따라서 향후에는 공사 발주 단계에서 ☐ ☐ ☐ 관리비 계상 대상 여부를 철저히 검토하여 근로자 안전확보 및 관련 기준을 준수 할 수 있도록 내부 점검체계 마련 및 담당자 교육을 강화할 필요가 있다.

조치할 사항 ㉠팀장, ㉡팀장, ㉢팀장은

- ① 사(아)자관리비 계상 여부를 철저히 검토하시기 바라며, 담당자 교육을 실시하는 등 유사한 사례가 다시 발생하지 않도록 주의하시기 바랍니다.(주의)
- ② 공사 발주 단계에서 법정 필수경비 반영 여부를 확인하는 점검 절차를 마련하시기 바랍니다.(통보)

□ 현지조치

1. 태양광 패널의 에너지 생산효율 기준 필요
2.  준수 미흡
3. 건설현장 CCTV 설치 안내판 설치 필요
4. 건설현장 CCTV 설치 안내판 보완 필요