

[44-1] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 가설 분진방지막 설계변경 미시행
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

본사 주택원가관리처에서는 2015. 10월 ‘주택건설 일위대가 및 물량산출 기준 개선(안) 시행 알림¹⁰²⁾’을 통해 현장 여건상 시공이 어려운 비계 위 분진방지막을 [표 1]과 같이 개구부 설치방식으로 기준을 변경하였다.

[표 1] 일위대가 및 적용기준 개선내용

항 목	당 초	변 경	사 유	비 고
분진방지막 설치	외부비계위 (16천원/㎡)	세대개구부 (8천원/㎡)	시공성 향상 및 안전사고 예방	갠폼지구

자료 : 관련 방침문서 인용

가. 설계변경 미 시행 및 과 기성 지급에 관한 사항

田田田田사업본부에서는 2015. 11월 田田aa A-2BL에 대한 현장여건 및 시방작성 자료를 설계부서에 송부하면서, 분진방지막 설치가 불필요한 것으로 회신하였으나, 발주 시 설계오류로 분진방지막(5,057㎡)이 [표 2]와 같이 내역에 반영되었다.

102) 주택원가관리처-4573호

[표 2] 분진방지막 내역반영 현황

내역구분	명 칭	규 격	수 량	금액(천원)	설치위치
공통가설공사	분진방지막설치 (갱폼지구)	강관비계위분진망, 25층 16개월	5,057m ²	36,307	아파트 동 전,후면 (동별 상이)

자료 : 田田日田사업본부 제출자료 재구성

「설계변경 등 계약금액 조정기준」에 따르면 현지여건과 설계도서의 불부합 등 필요에 의하여 설계를 변경하고자 하는 경우에는 공사감독은 이를 검토·확인 후 설계변경 방침결정을 득하여야 한다.

그런데도 田田日田사업본부에서는 분진방지막 설치공사가 내역에 반영되어 있는 것을 인지하지 못하여 계단실 개구부 부위만 시공토록 한 후, 차액에 대한 설계변경을 시행하지 않았다.

또한, 골조공사가 완료된 이후인 2017. 12월에는 시공사의 기성신청에 따라 도급내역서 상의 분진방지막 설치공사비 전액이 시공사에 지급되었다.

따라서, 위와 같은 내역관리 소홀로 계단실에 설치된 일부 실 설치공사비를 감안하더라도 [표 3]과 같이 34,055천 원 상당의 미 시행 공사비가 시공사에 과다 지급되는 결과를 초래하였다.

[표 3] 공사비 기성 과지급 현황

(단위 : 천 원)

공사항목	내역반영 금액	변경설치 공사비	차 액	기성지급일
분진방지막설치 (갱폼지구)	36,307	2,252	34.055	2017.12. (제 17회 기성)

자료 : 田田日田사업본부 제출자료

따라서, 과 지급된 관련공사비 34백만 원의 회수가 필요하다.

나. 공법변경에 따른 설계변경 미 시행에 관한 사항

田田bb B-2BL은 분진방지막이 세대개구부를 막는 방식으로 기준이 변경된 이후인 2016. 4월 발주분인데도, 설계착오로 분진방지막(6,133㎡)이 변경 전인 강관비계 위 공법으로 발주되어 [표 4]와 같이 내역에 반영되었다.

[표 4] 분진방지막 내역반영 현황

내역구분	명 칭	규 격	수 량	금액(천원)	비 고
공통가설공사	분진방지막설치 (갯폼지구)	강관비계위분진망, 25층 16개월	6,133㎡	82,588	2016. 4.발주

자료 : 田田田사업본부 제출자료 재구성

「설계변경 등 계약금액 조정기준」에 따르면 현지여건과 설계도서의 불부합 등 필요에 의하여 설계를 변경하고자 하는 경우에는 공사감독은 이를 검토·확인 후 설계변경 방침결정을 득하여야 한다.

따라서 공사여건 등으로 설계와 다르게 시공이 필요할 경우에 담당 감독원은 설계변경 방침결정을 통해 공사비 증감 등을 확정하고 공사를 시행하여야 한다.

그런데도 관련자는 분진방지막 설치공사가 기준이전의 공법으로 발주된 것을 인지하지 못하였고, 이에 따라 세대개구부를 막는 무비계 공법으로 시공하고도 공법변경에 따른 설계변경을 시행하지 않았다.

따라서, 해당공사에 대한 설계변경 시행(평균낙찰율 적용) 대비 [표 5]와 같이 49,285천 원의 예산이 낭비되는 결과를 초래하였다.

[표 5] 설계변경 조정(예정) 현황

공사항목	당 초	변 경	차액(천원)	비 고
분진방지막설치 (갱폼지구)	강관비계위 분진망 (82,588천원)	세대개구부 분진망 (33,303천원)	49,285	평균낙찰율 적용 시

자료 : 田田日田사업본부 제출자료

5. 조치할 사항

◎◎지역본부장은

설계변경 소홀로 과다 지급된 공사비 34백만 원 및 설계변경 미시행 공사비 49백만 원 상당을 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

[44-2] [경고] 사항

1. 제 목 : 가설 분진방지막 설계변경 미시행
2. 조치부서 : 〇〇〇〇〇처
3. 관 련 자 : 〇〇지역본부 田田田田사업본부 〇〇〇〇1부 과장 건축4급 〇〇〇
(현소속 : 〇〇지역본부 〇〇〇〇부 과장 건축4급)
4. 내 용 :

위 관련자 건축4급 〇〇〇은 2016. 1. 1.부터 2018. 1.24.까지 田田田田사업본부 〇〇〇〇1부에 근무하면서, 2017. 2월부터 인사명령 시 까지 田田aa A-2BL 아파트 건설공사 9공구의 건축감독 업무를 담당하였다.

한편, 2015. 11월 田田田田사업본부 주택사업 1부에서는 田田aa A-2BL에 대한 현장여건 및 시방작성 자료를 설계부서에 송부하면서, 분진방지막 설치가 불필요한 것으로 회신하였으나, 2016. 2월 발주 시 설계오류에 따라 분진방지막 (5,057㎡)이 아래와 같이 내역에 반영되었다.

[표 1] 분진방지막 내역반영 현황

지 구	내역구분	명 칭	규 격	수 량	금액(천원)	설치위치
田田aa A-2BL	공통가설공사	분진방지막설치 (갯폼지구)	강관비계위분진망 , 25층 16개월	5,057㎡	36,307	아파트 동 전,후면 (동별 상이)

자료 : 田田田田사업본부 제출자료 재구성

「설계변경 등 계약금액 조정기준」에 따르면 현지여건과 설계도서의 불부합 등 필요에 의하여 설계를 변경하고자 하는 경우에는 공사감독은 이를 검토·확인 후 설계변경 방침결정을 득하여야 한다.

따라서 불필요한 공사가 설계도서에 반영되어 있다면, 담당 감독원은 설계변경 방침결정을 통해 해당 공사비를 감액처리 하여야 한다.

그런데도 관련자는 분진방지막 설치공사가 내역에 반영되어 있는 것을 인지하지 못하여 계단실 개구부 부위만 시공토록 한 후, 차액에 대한 설계변경을 시행하지 않았다.

또한, 골조공사가 완료된 이후인 2017. 12월에는 시공사의 기성신청에 따라 도급 내역서 상의 분진방지막 설치공사비 전액이 시공사에 지급되었다.

따라서, 위와 같은 관련자의 내역관리 소홀로 계단실에 설치된 일부 공사비를 감안하더라도 [표 2]와 같이 34,055천 원 상당의 미 시행 공사비가 시공사에 과다 지급 되는 결과를 초래하였다.

[표 2] 공사비 기성 과지급 현황

(단위 : 천 원)

공사항목	내역반영 금액	변경설치 공사비	차 액	기성지급일
분진방지막설치 (갱폼지구)	36,307	2,252	34.055	2017.12. (제 17회 기성)

자료 : 田田日日사업본부 제출자료

5. 조치할 사항

●●●●처장은

공사 감독 업무를 소홀히 한 관련자 000에게 「인사규정 시행세칙」 제72조 제 5항의 규정에 따라 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다(경고).

[44-3] [주의] 사항

1. 제 목 : 가설 분진방지막 설계변경 미시행
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 田田田田사업본부 OOOO2부 과장 건축4급 ppp
4. 내 용 :

위 관련자 건축4급 ppp은 2016. 2. 1.부터 현재까지 田田田田사업본부 주택사업2부에 근무하면서, 2017. 2월부터 현재까지 인사명령 시까지 田田bb B-2BL 아파트 건설공사 3공구의 건축감독 업무를 담당하였다.

한편, 본사 주택원가관리처에서는 2015. 10월 ‘주택건설 일위대가 및 물량산출 기준 개선(안) 시행 알림¹⁰³⁾’을 통해 현장 여건상 시공이 어려운 비계 위 분진방지막을 [표 1]과 같이 개구부 설치로 변경하고 설계변경 가능지구는 변경토록 문서를 시행한 바 있다.

[표 1] 일위대가 및 적용기준 개선내용

항 목	당 초	변 경	사 유	비 고
분진방지막 설치	외부비계위 (16천원/㎡)	세대개구부 (8천원/㎡)	시공성 향상 및 안전사고 예방	갱폼지구

자료 : 관련 방침문서 인용

그런데 田田bb B-2BL 아파트 건설공사 3공구는 기준변경 이후인 2016. 4. 발주분인데도 설계착오로 분진방지막(6,133㎡)이 변경 전인 강관비계 위 공법으로

103) 주택원가관리처-4573

발주되어 [표 2]와 같이 내역에 반영되었다.

[표 2] 분진방지막 내역반영 현황

지 구	내역구분	명 칭	규 격	수 량	금액(천 원)	비 고
田田bb B-2BL	공통가설공사	분진방지막설치 (갯폼지구)	강관비계위분진망, 25층 16개월	6,133m ²	82,588	2016.4.발주

자료 : 田田田사업본부 제출자료 재구성

「설계변경 등 계약금액 조정기준」에 따르면 현지여건과 설계도서의 불부합 등 필요에 의하여 설계를 변경하고자 하는 경우에는 공사감독은 이를 검토·확인 후 설계변경 방침결정을 득하여야 한다.

따라서 공사여건 등으로 설계와 다르게 시공이 필요할 경우에 담당 감독원은 설계변경 방침결정을 통해 공사비 증감 등을 확정하고 공사를 시행하여야 한다.

그런데도 관련자는 분진방지막 설치공사가 기준이전의 공법으로 발주된 것을 인지하지 못하였고, 이에 따라 세대개구부를 막는 무비계 공법으로 시공하고도 공법변경에 따른 설계변경을 시행하지 않았다.

따라서 해당 공사에 대한 설계변경 시행(평균낙찰율 적용) 대비 [표 3]과 같이 49,285천 원의 예산이 낭비되는 결과를 초래하였다.

[표 3] 설계변경 조정(예정) 현황

(단위 : 천 원)

공사항목	당 초	변 경	차 액	비 고
분진방지막설치 (갯폼지구)	강관비계위 분진망 (82,588)	세대개구부 분진망 (33,303)	49,285	평균낙찰율 적용 시

자료 : 田田田사업본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

설계변경 업무를 소홀히 한 관련자 ppp에게 「인사규정 시행세칙」 제72조 제 5항의 규정에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).

[44-4] [주의] 사항

1. 제 목 : 가설 분진방지막 공사 발주 소홀
2. 조치부서 : ○○○○처
3. 관 련 자 : ◆◆◆◆◆센터 과장 건축4급 qqg
(현 소속 : ○○○○○○○처 ○○○○○○부 과장 건축4급)
4. 내 용 :

위 관련자는 2016. 1. 10.부터 2017. 12. 31.까지 ◆◆◆◆◆센터 ○○○○부에서 주택건설공사의 견적 및 발주업무를 담당하면서, 2016. 2월 및 2016. 4월에 ‘㉠㉠aa A-2BL 아파트 건설공사 9공구’와 ‘㉠㉠bb B-2BL 아파트 건설공사 3공구’의 주택건설공사를 각 각 발주하였다.

한편, 본사 주택원가관리처에서는 2015. 10월 ‘주택건설 일위대가 및 물량산출 기준 개선(안) 시행 알림¹⁰⁴⁾’을 통해 현장 여건상 시공이 어려운 비계 위 분진 방지막을 [표 1]과 같이 개구부설치로 변경한 바 있다.

[표 1] 일위대가 및 적용기준 개선내용

항 목	당 초	변 경	사 유	비 고
분진방지막 설치	외부비계위 (16천원/㎡)	세대개구부 (8천원/㎡)	시공성 향상 및 안전사고 예방	갹품지구

자료 : 관련 방침문서 인용

104) 주택원가관리처-4573

또한, 田田田田사업본부에서는 2015. 11월 설계부서(당시 디자인센터)에 田田aa A-2BL 아파트 건설공사 9공구에 대한 현장여건 및 시방작성 자료를 송부하면서, 가설공사 항목의 분진방지막 설치가 불필요한 것으로 회신한 바 있다.

「(계약예규) 예정가격작성기준」 제 2조에 따르면 예정가격 작성 시에는 가격 및 비용 등이 과잉 계상되지 않도록 하여야 하며, 「개발사업규정」 제66조에 따라 주택설계는 설계기준을 준수하여 수행하여야 한다.

그런데도 관련자는 田田aa A-2BL 및 田田bb B-2BL의 아파트 건설공사를 발주하면서 [표 2]와 같이 현장에 불필요한 분진방지막을 물량 내역에 반영하거나, 변경된 설계기준을 반영하지 않았다.

[표 2] 물량내역서 오류현황

지 구	발 주	명 칭	규 격	수 량	금액(천원)	비 고
田田aa A-2BL	2016. 2.	분진방지막설치 (갯폼지구)	강관비계위분진망, 25층 16개월	5,057m ²	36,307	불필요 (기준 미준수)
田田bb B-2BL	2016. 4.	분진방지막설치 (갯폼지구)	강관비계위분진망, 25층 16개월	6,133m ²	82,588	기준 미준수

자료 : 田田田田사업본부 제출자료 재구성

또한, 현장에서도 이러한 오류를 인지하지 못하여, 田田aa A-2BL은 미시공된 공사비 34백만 원¹⁰⁵⁾이 기성금으로 지급되었으며, 田田bb B-2BL의 경우에는 변경기준인 세대개구부 분진망으로 시공하고도 설계변경을 시행하지 않아, [표 3]과 같이 49백만 원가량의 예산을 낭비하는 결과를 초래하였다.

105) 현장 건축감독은 내역에 반영된 것은 인지하지 못하고 계단실 먼 처리에 따른 분진을 방지하기위해 계단실 개구부 부위만 시공토록 하였고, 이에 대한 실 공사비 2백만 원을 제외하였음

[표 3] 설계변경 조정현황

지 구	공사항목	당 초	변 경	차액(천원)	비 고
㉠㉠bb B-2BL	분진방지막설치 (갯폼지구)	강관비계위 분진망 (82,588천원)	세대개구부 분진망 (33,303천원)	49,285	평균낙찰율 적용 시

자료 : 田田田田사업본부 제출자료

따라서 현장 건축감독의 설계도서 검토소홀에 대한 책임과는 별개로 이에 대한 원인을 제공한 설계 담당자의 문책이 요구된다.

5. 조치할 사항

●●●●처장은

발주업무 소홀로 예산낭비의 원인을 제공한 관련자 qqg에게 「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항의 규정에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).