

한전KDN(주) 상임감사 통 보

제 목 사업 예산운영 미흡

소 관 부 서 <<<<<사업처

조 치 부 서 <<<<<사업처(<<<<<사업팀)

구 분 사업관리

내 용

<<<<<사업처 <<<<<사업팀은 공공부문 ICT 구축사업 '▷▷~▷▷ 복선전철 1공구 E&M(전기, 통신 및 기계)공사(00억원)', ▷▷~▷▷ 복선전철 2공구 E&M(전기, 통신 및 기계)공사(00억원)를 공동수급(□□□□, □□□□, □□□□□□, □□□□□□)으로 수주하여 '15.06.25.~'18.11.30.까지 사업을 수행하였다.

「예산편성 및 운영 절차서」 7.4(예산관리)에 따라 각 운영부서장은 당해 예산이 적정하게 집행될 수 있도록 관리하여야 한다. 또한, 동 절차서 8.2(사업예산 운용)에 따라 사업예산은 목표 이익률을 준수하는 범위 내에서 운용하여야 한다.

그러나, <<<<<사업팀은 ▷▷~▷▷ 복선전철 2공구 E&M(전기, 통신 및 기계)공사의 주재료비(4.9억원)를 ▷▷~▷▷ 복선전철 1공구 E&M(전기, 통신 및 기계)공사의 예산으로 사업원가를 처리하였다. 또한, 사업 매출이 00억 증가하였지만 사업수행계획 수립을 면밀히 검토하지 않아 변동비가 00억이 증가되는 등 사업 예산 운영 및 사업 관리가 미흡하였다.

그 결과 [표1]과 같이 ▷▷~▷▷ 복선전철 1공구 E&M(전기, 통신 및 기계)공사의 변동비율이 계획대비 0.0%p 증가한 00.00%로, 영업이익은 -0.0%p 감소한 -0.0%로 사업을 완료 하였다.

[표1] ▷▷~▷▷ 복선전철 E&M(전기, 통신 및 기계)공사

(단위 : 백만원)

공사명	계획				실적			
	매출	변동비	고정비	영업이익	매출	변동비	고정비	영업이익
▷▷~▷▷ 복선전철 1공구 E&M(전기, 통신 및 기계)공사	0,000	0,000 (00.0%)	000	000 (0.0%)	0,000	0,000 (00.0%)	000	-000 (-0.0%)
▷▷~▷▷ 복선전철 2공구 E&M(전기, 통신 및 기계)공사	0,000	0,000 (00.0%)	000	000 (0.0%)	0,000	0,000 (00.0%)	000	000 (0.0%)

※ 사업원가 왜곡 분석을 위하여 미투입MD 제외 후 재구성(1공구 : 0.000백만원, 2공구 : 000백만원)

따라서 ◀◀◀◀◀사업팀은 사업추진 시 소요 예산을 면밀히 검토하고 손익을 철저히 분석하여 사업을 추진할 필요가 있다.

관계부서 의견

◀◀◀◀◀사업팀은 향후 사업진행 시 사업 손익 분석을 통하여 적절한 인력 투입과 철저한 사업관리를 통하여 사업 예산을 운영할 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◁◁◁◁◁사업처장은 사업추진 시 소요 예산을 면밀히 검토하고 손익을 철저히 분석하여 사업을 수행하시기 바랍니다. (통보)