

# 한국전력공사 상임감사위원 통보

제 목 : [10] 하자 이견사항 대책 마련 및 추가 하자사항 발굴 필요  
소 관 부 서 : 베트남 응이손 법인  
조 치 부 서 : 베트남 응이손 법인  
내 용

## 1. 업무 개요

베트남 응이손 법인은 □☆와 EPC계약('18. 4. 17.)을 체결, 응이손2 발전소 건설을 시행하여 중합준공('22. 7. 14.)하였고, PPA계약('17. 11. 8.)에 의거 '47. 7. 까지 25년간 생산된 전력을 EVN에 독점 판매할 예정이다.

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-02-26 19:05:29

## 2. 관계 규정 및 판단기준

「EPC 계약서」에 따르면, 모든 클레임은 클레임의 통지로 시작되며, 클레임을 입증할 책임은 클레임을 제기한 당사자에게 있다. 또한 양 당사자는 사업 동반자로서 우호적 관계를 기반으로 모든 분쟁을 지연없이 우호적으로 해결하기 위해 최대한 노력하여야 한다.

현지법인은 향후 발생될 개연성이 있는 문제점을 사전에 파악하고 이를 보완하여 발전소 주요 설비를 안정적으로 운영하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

응이손2 발전소의 종합준공 및 상업운전('22. 7. 14.) 이후 발생한 하자사항은 총 38건으로 감사일 현재까지 27건이 종료되었고, 잔여 11건의 처리에 대해 발주처인 응이손2 발전소와 EPC사인 □☆가 협의를 진행 중이다.

[ 표 ] 상업운전 이후 발생한 하자이건 항목

| 순번 | 하자내역                                                                                                                                              | EPC사 의견                 | 발전소 의견            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1  | Input2 value is always low, despite of regular PM and CM jobs                                                                                     | 자재공급 요청 완료 및 공급업체 회신 대기 | 해결책 강구 요청         |
| 2  | At Coal Stock Pile Area, We found many places where the HDPE layer is not located as designed                                                     | 운영상 문제로 판단하여 거절         | 해결책 강구 요청         |
| 3  | The following positioner as stated above has wrong feedback signal. When demand at 0%, actual valve position fully CLOSED but feedback is hunting | 거절(회신 예정)               | 신속히 처리 요청         |
| 4  | A sprinkler is leaking in the hall of the Administration & Canteen building                                                                       | 소모성 재료로 인한 사항으로 거절      | -                 |
| 5  | Enclosures are very brittle, and Covers screws are very brittle resulting easy broken                                                             | 거절(회신 예정)               | -                 |
| 6  | The valve plastic enclosures (terminal/junction box) has defects                                                                                  | 거절(회신 예정)               | -                 |
| 7  | Most door opening in buildings have insect screens only, no filtes.Make the floor and equipment inside very dusty.                                | 도면상 미반영에 따른 거절          | -                 |
| 8  | Most doors opening in buildings don't have rainwater cover                                                                                        | 도면상 미반영에 따른 거절          | 디자인 결함 개선으로 협조 요청 |
| 9  | Currently WH#2 does not have any louver for ventilation system, so when the roof fan operates while door closing, it will warp the rolling doors  | 도면에 따라 시공, 운영상 문제로 판단   | 해결책 강구 요청         |
| 10 | The trench was unable to drain the water due to the slope of trench wrong with designed                                                           | 도면에 따라 시공, 운영상 문제로 판단   | -                 |
| 11 | Ash decanting tower don't have sliding plates for isolating water in case repair the pump                                                         | 도면상 미반영에 따른 거절          | -                 |

위 표에서 명시된 11건의 하자 이견사항이 클레임으로 진행되지 않도록

EPC사와 추가 협의 및 EPC사의 거절 사유가 합당한지에 대한 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단된다. 아울러, 확률상 낮지만 클레임으로 대두될 시 클레임의 성공여부인 충분한 입증자료 보완을 위한 체계적인 대응방안을 강구할 필요가 있다.

또한, EPC사인 □☆의 책임기간은 종합준공 후 24개월간인 '24.7.13. 까지이나, 그전까지 발전소 상시 점검 등을 통하여 추가적인 설비하자 및 개선점을 도출, EPC사와의 협상을 통해 합의하여, 잠재하자 처리기간(종합준공 후 60개월, ~'27.7.) 내 최대한 보증받을 필요가 있다.

#### 관련부서 의견

정비본부장은 클레임 대응계획 사전수립 및 EPC사의 잠재하자 책임기간 중 처리할 설비하자를 추가 도출해야 한다는 감사자의 의견에 동의하였다.

#### 조치할 사항

베트남 응이손 법인장은 클레임 대응계획 사전 수립 및 잠재하자 책임기간 중 처리할 설비하자 추가 도출 방안을 마련하여 주시기 바랍니다.(통보)

#### <조치요구사항 요약>

| 지적번호 | 행정상조치 | 재정상조치 | 신분상조치 | 소관부서          | 조치부서          |
|------|-------|-------|-------|---------------|---------------|
| 10   | 통 보   | -     | -     | 베트남<br>응이손 법인 | 베트남<br>응이손 법인 |