

감사결과처분(요구)서

일련번호	20	감사자	감사실		공 개() 비 공 개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	23,397,000원
수감부서 (처리할 부서)	지리산국립공원전남사무소 (지리산국립공원전남사무소)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분(요구)일로부터 각 3개월 이내

지리산국립공원전남사무소

(재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 문화유산지구 정비공사 설계변경 등 감액 필요
관 계 기 관 지리산국립공원전남사무소
내 용

1. 업무처리기준

○ 공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독원의 임무)

① 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제 규정에서 정하는 바에 따른다. <개정 2022.11.24.>

○ 공단 「공사업무집행규칙」 제31조(설계변경)

① 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한한다.

1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우
2. 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우
3. 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우
4. 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

2. 현황 및 지적내용

○ 문화유산지구 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2021년 지리산전남 문화유산지구 정비공사	'21. 11. 17.~ '23. 3. 20.	화엄사 내 보도교 설치 1식	724,449	만보종합건설(주)

○ 기존구조물 헐기(채움석 해체) 공종 변경 필요 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (B-A, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
기존 구조물 헐기 (변경 전)							△14,561,240	
채움석 해체	0.035㎡	53.3㎡	273,194	14,561,240	-	-	△14,561,240	변경필요
기존 구조물 헐기 (변경 후)							-	
채움석 해체	0.035㎡	0㎡	273,194	-	-	-	-	
소 계				14,561,240		-	△14,561,240	
제경비				8,835,760		-	△8,835,760	
총 계				23,397,000		-	△23,397,000	

○ 지리산국립공원전남사무소에서는 화엄사 내 문화유산지구 정비공사를 시행 (착공: '21. 11. 17.) 중에 있으며, 문화유산지구 내 보도교 설치에 따른 기존 사찰 석축을 해체하기 위한 거친돌 해체와 채움석 해체를 위한 산출근거를 설계에 반영하였으며,

○ 공사사진 확인결과, 기존 사업대상지 내 거친돌 해체와 채움석 해체를 실시 하는 과정에서 현장 내 거친돌 해체 후 채움석이 존재하지 않고 뒷채움 흙 으로 시공되어 있어 현장 실정에 맞게 변경이 필요한 실정임.

○ 설계내역 중 반영되어 있는 기존구조물 헐기(채움석 해체) 수량을 53.3㎡ → 0㎡ 변경하여 공사비를 재 산정할 경우, 공사비 약 23,397천원을 절감할 수 있는 것으로 확인되었다.

○ 설계도면 및 현황사진



석축쌓기 단면도



석축쌓기 단면도 세부



채움석 해체 현장사진1



채움석 해체 현장사진2

3. 조치할 사항

- **재정상 감액** (단기조치: 3개월 이내) **【지리산국립공원전남사무소】**
 - 문화유산지구 정비공사 과다 설계된 공사비 금23,397,000원 감액 조치
- **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) **【지리산국립공원전남사무소】**
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련