

종합감사결과 조치요구사항

2025. 8.

한 국 남 동 발 전 (주)
감 사 실

목 차

연번	제 목	페이지
1	연소재 재활용 계약 관리 미흡	1
2	크레인 및 호이스트 관리기준 강화 필요	5
3	사택 불용처리 및 부지활용방안 마련 필요	7
4	하자보수 보상금 관련 계정과목 일치 필요	10
5	발전기술원 필수교육 관리 강화 필요	12
6	하도급 부당특약 확인업무 소홀	15
7	전용장비 무상임대계약 미체결	17
8	건축공사 공사기간 관리 철저 필요	19
9	토건시설물 유지보수공사 대상항목 선정 부적정	23
10	석탄취급설비 환경개선공사 하자보증 업무처리 미흡	26
11	설치조건부 구매 계약관리 미흡	29
12	저회 재활용설비 운전위탁용역 설계 및 정산관리 미흡	34
13	건설공사 산업재해예방지도 관리 미흡	37
14	공사계약 계약기간 변경 부적정 등 계약관리 미흡	40
15	외부강의 신고 부적정 및 출장여비 환수 필요	44
16	출장여비 초과청구분 회수 필요	46
17	공용차량 관련 사고발생 업무처리 부적정	48
18	지참·조퇴·외출계 등 근태관리 부적정	51
19	전력용변압기 절연유 유중가스 분석업무 소홀	53
20	계획예방정비공사 준공정산 업무처리 미흡	55
21	공사비 원가계산 부적정	58
22	계획예방정비공사 하도급 승인업무 부적정	61
23	외주가공 작업지시 부적정	64
24	위험작업 감시인 인건비 지급 비목 부적정	67

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

【1】

제 목 연소재 재활용 계약 관리 미흡

관 련 부 서 A본부 * * 실 * * 부

조 치 부 서 A본부 * * 실 * * 부

내 용

1. 업무개요

A본부 * * 실 * * 부는 연소재 매립에 필요한 회처리장의 용량 확보를 위해 연소재 중 회처리장에 매립되어 있는 저회는 시멘트 회사에 위탁처리를 하고 있고, 공정 중 발생하는 저회는 ○○○에 바이오차 원료로 위탁처리하고 있다.

2. ○○○ 연소재 판매대금 회수 및 대금 지급 지연이자 청구 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사와 ○○○와 체결한 계약 일반조건 제8조에 따르면 계약상대자가 제 7조의 기일 내에 목재펠릿 연소재의 대가를 지급하지 않은 경우에는 지급기한 다음날로부터 지급하는 날까지의 일수에 당해 미지급금액에 대하여 지연발생 시점의 금융기관 대출평균금리를 곱하여 산출한 금액을 이자로 지급하여야 한다고 되어 있다.

또한 같은 계약 특수조건 제1조에 따르면 ○○○에 판매하는 목재펠릿 연소재 추정물량과 계약단가는 [표]와 같다고 되어 있고 같은 조건 제8조에 따르면 계상약대자는 공급자에게 판매관리비용 집행실적을 보고하고 공급자는 산정기준과 집행실적을 검토하여 판매관리비용의 미사용금액에 대해 정산 후 회수하며, 계약상대자의 총판이윤 * %를 초과하지 않도록 정산을 시행한다고 되어 있다.

따라서 A본부는 ○○○에 목재펠릿을 판매하면 총판 이윤이 초과하지 않는 범위 내에서 판매금액에 대한 정산을 시행하여야 하며 정산대가를 지연하여 지급할 경우 이에 따른 지연이자를 부과하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 A본부가 ○○○에 판매한 연소재에 대한 정산 적정성을 확인한 결과 ○○○이 정산금액을 지급하지 못하고 있는 사실이 확인되었다.

○○○는 생산 제품의 상당량을 주주사이자 대리점인 ◎◎◎에 판매하고 있으나 ○○○는 ◎◎◎에 판매한 금액을 회수하지 못하고 있었고 이에 따라 A본부도 ○○○로부터 판매대금을 회수하지 못하고 있다.

이에 따라 대금지급 지연 이자 또한 계속적으로 발생하고 있어 판매미수금 및 지연이자에 대한 회수방안을 마련할 필요가 있다.

3. 저회 연소재 재활용 시 주기적 수분 측정 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사와 ◇◇◇간 체결한 계약 특수반조건 제9조에 따르면 계약상대자는 공급자가 수분함량 분석을 통해 매립저회 비산 및 침출수 낙하로 인한 환경문제 발생을 사전에 예방하고 아울러 순수 매립저회 반출량 산출자료로 활용할 수 있도록 수분분석용 시료를 채취하여야 한다고 되어 있고 공급자는 계약상대자가 밀봉·보관한 시료를 자체분석시설을 이용하여 수분함량 분석을 시행한 후 분석결과를 계약상대자에게 통지 한다고 되어 있다.

따라서 A본부는 계약상대자인 ◇◇◇로부터 수분분석용 시료를 공급받아 수분분석을 시행하여야 하며 분석 결과를 근거로 순수 매립저회 반출량 산출자료로 활용하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 A본부의 매립 저회 연소재 재활용 시 수분함량 관리 적정성을 확인한 결과 A본부는 별도로 수분함량 분석을 시행하지 않고 있었다.

수분함량의 경우 우천 등으로 수시로 변화하고 있어 수분함량을 측정하지 않으면 순수 매립저회 반출량의 산출이 불가능하며 이로 인해 회처리장 잔여 용량 관리에 차질이 발생할 수 있으므로 주기적으로 수분함량을 측정하여 관리할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 업무처리가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① ○○○에서 미지급한 판매대금 및 지연이자를 회수하시기 바라며, (시정)

② 매립 저회 재활용 계약서에 따라 주기적으로 재활용 연소재의 수분을 분석하시기 바랍니다. (통보)

한국남동발전(주) 상임감사위원

개선요구 및 통보

【2】

제 목 크레인 및 호이스트 관리기준 강화 필요

관 련 부 서 A본부 * * 실 * * 부

조 치 부 서 A본부 * * 실 * * 부

내 용

1. 업무개요

A본부 중량물 인양을 위해 크레인 및 호이스트를 운영하고 있으며 2톤 이상의 크레인 및 호이스트는 관련 법에 의거 정기 안전검사를 받고 있고 2톤 미만의 크레인 등에 대해서는 작업 전 자율점검을 통해 관리하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

A본부 「중량물 인양설비 정비 지침서」 5.4(책임과 권한)에 따르면 공무차장은 담당 설비별 점검 및 정비사항을 기록, 유지하고 종합관리 할 책임이 있으며 6.0(정기점검)에 따르면 크레인 및 호이스트의 강구조물, 와이어 로프, 주행 및 횡행레일, 후크블럭, 윤활장치 등을 점검하고 기록하도록 되어 있다.

따라서 3톤 이상의 크레인 및 호이스트는 법정 안전검사 외 정기점검을 하여야 하며 필요시는 3톤 미만의 크레인 및 호이스트도 안전사고 예방을 위해 점검을 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 A본부의 크레인 및 호이스트 관리 적정성을 확인한 결과 본부 내 전체 크레인 및 호이스트에 대한 점검을 시행하고 이후로는 법정 안전검사 대상 설비만 자체 정기점검을 시행하고 있었다.

이에 따라 자체 정기점검 시 2톤 미만의 크레인 및 호이스트도 주기적으로 점검할 필요가 있다.

또한 「산업안전보건법 시행령」 제73조(안전검사대상기계 등)에 따르면 2톤 이상의 크레인 및 호이스트는 법정 안전검사 대상으로 되어 있으나 현재 지침서에는 3톤 이상의 크레인 및 호이스트만 해당 지침을 적용 받는 것으로 되어 있어 지침 적용대상 하중을 3톤에서 2톤으로 변경할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 크레인 및 호이스트 관리 주관 부서인 * * 부는 지침서 적용 대상 기준을 법정 안전검사 기준에 부응하게 개정하고 법정 안전검사 대상 외 크레인 및 호이스트에 대해서는 점검을 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 「중량물 인양설비 정비 지침서」 내 적용 대상 정격하중을 법정 안전검사 대상 기준에 부합하여 개정하시기 바라며, (개선)

② 법정 안전검사 대상 외 크레인 및 호이스트에 대한 점검방안을 검토하고 점검을 시행하시기 바랍니다. (통보)

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

【3】

제 목 사택 불용처리 및 부지활용방안 마련 필요

관 련 부 서 A본부 * * 부

조 치 부 서 A본부 * * 부

내 용

1. 업무개요

A본부 * * 부는 * * 지역에 사택을 운영하고 있으며, 사택의 효율적인 관리, 합리적인 운영 및 세부사항을 정하기 위한 목적으로 「사택 운영 관리 지침서」를 제정하여 운영하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「비유동자산관리규정」 제36조(불용결정 등) 제1항에 따르면 불용자산을 처분할 경우에는 「회계기준적용지침」 제52조의 규정에 의하여 불용결정을 하여야 하고, 제3항에 따르면 토지에 관하여는 본사 주관부서의 용도폐지결정 또는 확인을 거치고 관리사업소에서 불용자산관리위원회의 심의를 거쳐 결정권자가 결정한 후 본사 관재부서의 승인을 받아야 한다고 되어 있다.

A본부 「사택 운영 관리 지침서」 4.3(사택관리부서)에 따르면 사택의 원활한 유지관리를 위하여 사택관리부서는 * * 부로 하며 사택 유지 관리에 문제점 발생

시 그 대책을 수립·시행하여 입주자의 불편을 최소화해야 한다고 되어 있다.

따라서 사업소에서 토지에 대하여 불용결정을 하는 경우 본사 주관부서로부터 용도폐지결정 또는 확인을 받은 후 사업소 불용자산관리위원회 심의를 거쳐 최종적으로 본사 관재부서의 승인을 받아야 하며, 사택관리부서는 사택 유지 관리에 문제점 발생 시 그 대책을 수립하여 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 A본부의 사택 현황을 점검한 결과 * * 사택은 건물 내용연수(30년) 도래에 따른 경제적 효용가치 상실, 인프라 부족 및 노후화로 인한 지속적인 문제 제기와 개선요청이 있었다.

* * 사택의 노후화로 안전사고 및 화재대비 취약 같은 관리상 문제 등이 발생하였으며 * * 부는 “사택 용도폐지(안)”을 작성하여 본사에 용도폐지 승인요청을 하였고 “A 사택부지 용도폐지 승인 요청 관련 알림”을 통하여 * * 사택 건물 및 토지의 용도폐지 승인을 받았다.

* * 부는 * * 사택 건물 및 토지에 대하여 불용자산 심의요청을 공문으로 요청하였지만 A본부는 불용자산관리위원회 심의 전 용도폐지된 * * 사택부지에 대한 자체 활용방안 및 부지 처리방안에 대한 검토를 목적으로 “용도폐지 * * 사택부지 활용방안 검토 T/F”를 구성하는 등 업무를 진행하고 부서별로 활용방안에 대한 검토를 요청하였다.

T/F회의 결과 * * 사택부지 활용방안에 대한 뚜렷한 결론이 도출되지 않았

고, 본사 및 사업소 내부적으로 부지 활용방안에 대한 의견을 요청하였으나 대부분 ‘의견없음’으로 회신을 받았다.

20xx. xx. 이후 T/F 활동이 전무하고 그로 인해 사택부지 활용방안도 도출되지 못하고 있어 결과적으로 불용자산관리위원회 심의 지연 등이 지속 발생하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 노후화된 * * 사택의 활용방안을 마련하기 위하여 부지 활용 T/F를 구성하고 운영하였으나 확실한 결론을 도출하지 못하여 불용자산관리위원회 심의를 못하고 있으며, * * 사택 부지의 활용방안이 필요한 사실을 인정하고 대응방안을 마련하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 현재 진행 중인 * * 사택 건물 및 토지에 대한 불용자산관리위원회를 개최하시기 바라며, (통보)

② 사택 부지에 대하여 매각을 포함한 부지활용방안을 마련하시기 바랍니다.
(시정)

한국남동발전(주) 상임감사위원

통 보

【4】

제 목 하자보수 보상금 관련 계정과목 일치 필요

관 련 부 서 B본부 * * 부

조 치 부 서 B본부 * * 부

내 용

1. 업무개요

B본부는 우리 회사 「복리후생관리규정 시행세칙」 및 「B본부 사택관리내칙」 등에 따라 비연고지 근무직원에게 제공함을 목적으로 사택을 운영하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「공동주택관리법 시행령」 제38조(하자보수 절차) 입주자대표회의 또는 임차인 등은 공동주택에 하자가 발생한 경우에는 담보책임기간 내에 사업주체에게 하자보수를 청구하여야 한다고 되어 있다.

우리 회사 「2024회계연도 기말 결산지침」 및 「한국채택국제회계기준」 등에 따르면 “보상금수익”이란 일반적으로 직접적인 판매나 영업활동이 아닌 외부로부터 받은 금전적인 보상을 의미한다고 되어 있다.

따라서 * * 사택의 경우 하자가 발생하는 경우 사업주체에게 하자보수를 청구하여야 하며 금전적인 보상을 받는 경우 보상금수익으로 회계처리를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 B본부의 보상금 수익 및 잡이익 계정을 점검한 결과 사택 하자보수와 관련하여 수령한 보상금을 잡이익 및 보상금수익 계정과목으로 혼용하여 사용하고 있었다.

그 결과 매입사택 하자보수와 관련하여 수령한 보상금을 잡이익으로 잘못 회계처리하여 재무제표의 정확성과 신뢰도를 떨어뜨리는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 사택 하자보수와 관련한 보상금수익 회계처리가 미흡하였음을 인정하고, 향후에는 보상금수익 관련 회계처리 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 B본부장은 사택의 하자보수와 관련한 보상금을 수령할 경우 보상금수익으로 회계처리 하시기 바랍니다. (통보)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

【5】

제 목 발전기술원 필수교육 관리 강화 필요

관 련 부 서 A본부 * * 실 * * 부 등 x개 부서

조 치 부 서 A본부 * * 실 * * 부 등 x개 부서

내 용

1. 업무개요

A본부 * * 실 * * 부와 B본부 * * 부(이하 “교육관리부서”라 한다)는 발전기술원에 대한 직무교육의 시행 방법과 평가 및 관리업무를 담당하고 있으며 매년 발전기술원에 대한 교육계획을 수립하여 운영하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

발전업무편람 「발전소 운전정비 절차서」(전사절차-설비-001)에 따르면 발전기술원은 소내 기기의 운전 및 부하 상태를 항상 파악하여 효율적인 운전과 고장의 미연 방지에 대한 책임을 성실히 수행하여야 하고 계통 또는 소내 고장 발생 시에는 신속 적절한 조치를 취하여야 한다고 되어 있다. 또한 각자가 담당하는 설비기기 구조와 특성을 충분히 학습하여 소내의 전력계통 제어회로 및 경보회로 등에 관한 정확한 이해를 가져야 한다고 되어 있다.

또한 「발전소 기술원 자격관리 지침」 제6조(승급방법)에 따르면 승급된 자격

을 받은 기술원은 해당 보직의 필수교육을 6개월 이내에 수료하여야 한다고 되어 있다.

그리고 * * 부 발전기술원 교육계획에 따르면 발전기술원 역량향상을 위해 보직별 필수교육을 이수하도록 되어 있다.

따라서 * * 부는 발전기술원이 필수교육을 통해 설비기기 구조와 특성을 충분히 학습하여 정확한 이해를 통해 계통 또는 소내 고장 발생 시에는 신속히 적절한 조치를 취할 수 있도록 발전기술원 교육계획에 따라 필수교육을 철저히 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 * * 부의 발전기술원 교육실태를 점검한 결과 발전기술원 필수교육을 미이수한 인원이 매년 발생하고 있는 것을 확인하였다.

그 결과 필수교육을 미이수한 발전기술원이 비상상황이 발생하게 되면 설비의 정확한 이해를 통한 적절한 조치가 이루어지지 않아 안전사고 및 설비운영의 위험을 초래할 우려가 있다.

또한 발전기술원의 필수교육 과정이 보직별 2~3과목으로 제한되어 있어 장기보직자의 경우 동일 과정을 반복적으로 이수하게 되는 등 비효율적으로 교육을 관리하고 있어 개선이 필요하다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 감사결과를 수용하면서 발전기술원의 필수교육 관리 업무를 철저히 하고 보직별 필수교육 과정을 확대하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장, B본부장은 ① 「발전소 기술원 자격관리 지침」 및 발전기술원 교육계획에 따른 필수교육을 미이수하는 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시고, (주의)

② 발전기술원 교육계획 수립 시 보직별 필수교육 과정을 확대하는 등 필수교육을 효율적으로 운영할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【6】

제 목 하도급 부당특약 확인업무 소홀

관 련 부 서 B본부 * * 부

조 치 부 서 B본부 * * 부

내 용

1. 업무개요

B본부 * * 부는 발전설비 경상정비공사 및 계획예방정비공사 시공에 대한 하도급 승인 또는 기 승인된 사항의 변경 및 하도급 통지, 하도급자 평가 등과 관련한 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「발전정비산업 하도급관리 표준절차서」(전사절차-정비-022) 제5.9조에 따르면 발주자는 하도급 승인 및 통지 시 계약상대자(원사업자)가 하도급자(수급사업자)에게 관련 법령 등을 위반하여 하도급자의 계약상의 이익을 부당하게 제한하거나 계약상대자에게 부과된 의무를 하도급자에게 전가하는 등의 부당특약이 없는지 확인하고, 부당특약에 대해서는 계약상대자에게 하도급 계약의 변경을 즉시 요구하여야 한다고 되어 있다.

또한 같은 절차서 부당특약 사례에 따르면 하도급 하자보수보증금률을 원도

급보다 높게 설정한 경우를 예시하고 있다.

따라서 과중한 하자보수보증금 부과 등 부당특약사항은 하도급자의 권리가 부당하게 침해될 우려가 있으므로 공사주관부서는 원사업자가 통보한 하도급 계약 검토 시 부당특약 사항 여부를 면밀히 검토해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 B본부의 하도급 현황을 점검한 결과 계약상대자가 하도급자에게 하자보수보증금률을 도급계약보다 높게 하도급계약을 체결하여 공사주관부서로 통보하였으나 공사주관부서는 이를 개선하도록 요구하지 않는 등 업무처리가 소홀하였다.

그 결과 원사업자의 기준보다 높은 하자보수보증금률로 하도급 계약이 체결되어 수급사업자의 권리가 부당하게 침해되었다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 감사결과를 수용하면서 부당특약이 발생하지 않도록 「발전정비산업 하도급관리 표준절차서」에 따라 하도급관리 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 B본부장은 앞으로 원사업자가 통보한 하도급계약의 부당특약 약정 여부를 면밀히 검토하는 등 「발전정비산업 하도급관리 표준절차서」에 따라 하도급관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

시 정 요 구

【7】

제 목 전용장비 무상임대계약 미체결

관 련 부 서 B본부 * * 부

조 치 부 서 B본부 * * 부

내 용

1. 업무개요

B본부는 □□□(주)와 △△화력 발전소 관리운영 위탁 계약을 맺고 사업시설의 유지관리, 운전 및 정비에 필요한 업무처리를 수행하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

기전설비 경상정비공사 「계약특수조건」 제12조(정비장비 제공 및 관리)에 따르면 계약상대자는 정비업무 수행상 필요한 때에는 발주자가 보유하고 있는 전용장비(특수공구 포함) 및 공작설비의 사용과 중기·차량 지원 등을 발주자 사업소장에게 요청할 수 있고 별도의 무상 임대차 계약을 사업소별로 체결하여야 한다고 되어 있다.

또한 전용장비, 공작설비 등 발주자가 소유한 장비를 계약상대자가 사용 중 계약상대자의 부주의로 고장이 발생되었을 때에는 계약상대자의 부담으로 원상 복구하여야 한다고 되어 있다.

따라서 경상정비공사 계약상대자에게 전용장비를 임대할 경우 임대차 계약을 체결하여 관리에 대한 책임을 명확히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 B본부의 전용장비 관리실태를 점검한 결과 * 품목의 전용장비를 □□□(주)로부터 제공받았다.

그러나 □□□(주)에서 제공받은 전용장비의 실제 사용자가 경상정비공사 계약상대자임에도 무상 임대차 계약을 체결하지 않았다.

그 결과 경상정비공사 계약상대자와 전용장비의 무상 임대차 계약을 체결하지 않아 관리소홀로 인한 분실이나 고장이 발생되었을 때 원상 복구에 대한 책임관계 불분명 등 전용장비의 관리가 부실해질 우려가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 감사결과를 수용하면서 전용장비의 무상임대차 계약을 체결하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 B본부장은 □□□(주)로부터 제공받은 전용장비(특수공구 포함)를 경상정비공사 계약상대자와 무상 임대차 계약을 체결하시기 바랍니다. (시정)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주의요구 및 권고

【8】

제 목 건축공사 공사기간 관리 철저 필요

관 련 부 서 A본부 * *부

조 치 부 서 A본부 * *부

내 용

1. 업무개요

A본부 * * 부는 본부 내 토목, 건축 설비의 유지 정비 관리업무와 사옥, 사택 및 부대건물의 기계, 전기설비 신증설 및 개보수에 관한 설계, 시공을 총괄하고 있다.

이에 따라 위 부서는 기존 폐기물 보관창고의 노후화에 따라 폐기물 보관창고 신축공사를 시행하였고 또한, 「노무현안 특별합의서」의 노사합의 이행에 따라 다목적 강당 신축공사를 추진 중에 있다.

2. 영동 폐기물 보관창고 신축공사(건축, 전기) 공사기간 연장 부적정

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「공사관리규정」 제19조 및 제20조에 따르면 공사감독원은 계약 상대방에 대한 제반통보, 계약내용에 대한 처리, 설계변경통보 및 제 기록유지 목적으로 공사통보서를 발행하고 그 사본을 보관하여야 하며 공사감독원은 감독

결과를 기록유지하고 감독일지에는 공사착공, 공사중지 및 공기변경 등의 특기사항을 기록하여야 한다. 또한 같은 규정 제29조에 따르면 공사기간 변경사유가 발생하면 공사감독일지에 그 사실을 기록하고 공사시공부서장에게 보고하고 공사통보서로 그 사실을 계약상대자의 현장대리인에게 통보하도록 되어 있다.

따라서 공사착공, 공사중지 및 공기변경 등의 특기사항이 있을 경우 공사감독일지에 그 사실을 기록하고 공사통보서로 계약상대자에게 통보하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 폐기물 신축공사(건축, 전기) 공사계약 변경 업무관리실태를 점검한 결과, 인허가 지연 및 기상이변(장마)으로 장시간 작업이 불가하여 공사기간을 연장하였음을 확인하였다.

그러나 인허가 지연과 관련한 공기 연장의 경우는 해당 신축공사 건축인허가(발주처 역무) 지연으로 계약체결 후 바로 공사 착공이 불가하여 계약상대자에게 즉시 공사중지를 통보하였어야 하나 지연 통보하였던 것으로, 해당 기간이 공사통보서의 공사중지 기간에 포함되지 않았음에도 추후 계약상대자의 공기연장 요청에 따라 이를 계약기간 변경에 반영하는 등 공사관리를 소홀히 하였다.

또한, 기상이변(장마)과 관련한 공기 연장의 경우도 우리 회사 「공사관리규정」에 따라 공사감독원은 계약상대자에게 제반통보, 계약내용에 대한 처리, 제 기록유지를 목적으로 공사통보서를 발행하여야 하고, 공사기간 변경사유가 발생하면 공사감독일지에 그 사실을 기록하고 공사시공부서장에게 보고 하여야 하나,

본 건은 당시의 감독일지 기록 및 공사통보서 등 객관적인 증빙자료 없이 사후에 계약상대자의 요청에 따라 일기예보를 기준으로 기상이변(장마)을 인정하고 공사기간을 연장하였다.

그 결과 실제로 장마로 인해 공사진행이 불가했는지 확인할 수 없음에도 공사기간을 연장하는 업무를 부적정하게 처리하여 계약상대자의 귀책에 따라 지체 상금을 부과할 수 있는 기회를 상실하였다.

3. 다목적강당 신축공사 적정 공사기간 산정 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「건설기술진흥법」 제45조의2 ①항에 따르면 발주자는 건설공사의 품질 및 안전성·경제성을 확보할 수 있도록 해당 건설공사의 규모 및 특성·현장여건 등을 고려하여 적정 공사기간을 산정하여야 하고, 국토교통부 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」(이하 “공사기간 산정기준”이라 한다) 고시에 따라 건설공사의 공사기간을 산정하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 다목적강당 신축공사 추진현황을 점검한 결과, A본부는 다목적강당 신축 기본계획상 공사기간을 18개월로 산정하고 다목적강당 신축 설계용역을 발주하여 낙찰자를 선정하는 중에 있었다.

그러나, 기본계획의 공사기간 18개월은 선행사례(C본부 체육관)를 참조하여

산정된 것으로 공사기간 산정기준이 아직 반영되지 않아 설계용역 시행시 해당 기준에 따라 적정 공사기간을 산출하여 확정해야 하나, 현재 발주된 설계용역 시방서에는 해당 업무지시가 명확하지 않아 추후 공사기간 산정기준 반영이 누락될 우려가 있어, 담당자는 계약자 또는 우선협상대상자와 사전 협의를 통하여 해당 업무가 누락되지 않도록 할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 공사기간 연장 관리가 미흡했던 사실을 인정하고 향후 공사관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였고, 다목적 강당과 관련하여 공사기간 산정기준을 반영하여 적정 공사기간을 산출하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 다목적강당 신축공사와 관련하여 국토교통부 고시 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 따라 공사기간을 산출하시고, (권고)

② 공사기간 연장과 관련하여 업무를 소홀히 한 관련자에게 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【9】

제 목 토건시설물 유지보수공사 대상항목 선정 부적정

관 련 부 서 A본부 * *부

조 치 부 서 A본부 * *부

내 용

1. 업무개요

A본부 * * 부는 본부 내 토목, 건축 설비의 유지 정비 관리업무를 총괄하고 있으며, 토건시설물 유지보수공사 기본계획(안) 수립 후 토건시설물 유지보수공사 계약을 체결하였고 전기설 증축공사 및 소내 세차장 설치공사를 20xx년도 토건시설물 유지보수공사에 포함하여 시행하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「예산편성기준」에는 토건시설물 유지보수공사가 손익예산(수선유지비)로 편성되어 있고, 우리 회사 「발전소 토건시설물 유지관리 업무편람」 제4장 예산 편성 기준에 따르면 손익예산은 수익적 지출로 경상적인 수리를 목적으로 사용하여야 하며, 그 외의 고정자산의 증설 또는 개량으로 인하여 그 자산의 가치가 증가되는 경우는 자본적 지출로 보아 자본예산을 사용하도록 하고 있다.

따라서 정상적인 수리의 목적이 아닌 공사는 토건시설물 유지보수공사에 포함하여 시행할 수 없고 별도로 발주하여 자본예산으로 집행하고 추후 자산으로 취득하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 20xx년도 토건시설물 유지보수공사 시행현황을 점검한 결과, 전기실 증축공사는 설비개선과 관련하여 고압차단기 등 전기장치 추가 설치가 필요함에 따라 전기실을 증축한 공사로 정상적인 수리가 아닌 고정자산의 증설로 인하여 자산의 가치가 증가되는 경우에 해당하며 또한 소내 세차장 설치공사도 정상적인 수리보다는 업무설비의 일종인 직원 복지시설의 증설로 자산의 가치가 증가되는 경우에 해당함에 따라, 2건의 공사는 별도로 발주하여 자본예산으로 집행하고 추후 자산으로 취득하였어야 하나, 이를 손익예산으로 편성된 토건시설물 유지보수공사에 포함하여 시행하였다.

그 결과 자본적 지출로 처리하여야 할 것을 수익적지출로 처리하여 비용이 과다계상되고 고정자산이 과소평가되는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 해당 공사를 토건시설물 유지보수 공사에 포함하여 시행한 것이 부적정 하였음을 인정하고 추후 동일한 사항이 발생하지 않도록 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 고정자산의 증설로 자산의 가치가 증가하는 성격

의 공사를 토건시설물 유지보수공사에 포함하여 시행하지 않도록 관리를 철저히 하시고, (주의)

② 해당 공사와 시행과 관련하여 업무를 소홀히 한 관련자에게 「상벌규정」 제 27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【10】

제 목 석탄취급설비 환경개선공사 하자보증 업무처리 미흡

관 련 부 서 B본부 * * 부

조 치 부 서 B본부 * * 부

내 용

1. 업무개요

B본부는 □□□(주)와 △△화력 1,2호기 발전소 관리운영위탁 용역(이하 “관리 운영위탁용역”이라 한다)을 체결하고 △△화력 1,2호기 발전소 관리운영 위탁 업무를 수행 중으로 토건시설물의 유지관리 역무수행을 위하여 2024년도 B본부 토건시설물 유지보수공사(이하 “토건시설물 유지보수공사”라 한다) 계약을 체결하였다.

그리고 B본부는 □□□(주)와의 1,2호기 O&M 추가역무 수행 관련 협의에 따라 □□□(주)로부터 석탄취급설비 석탄비산 및 낙탄방지 조치 요청을 받은 후 석탄취급설비(TT-06, TT-07) 환경개선공사(이하 “석탄취급설비 환경개선공사”라 한다)를 토건시설물 유지보수공사에 포함하여 시행하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행규칙」 제72조(하자보수보증금

를) 제1항 제1호에 따르면 공사계약을 체결할 때 발전설비의 하자보수보증금률은 5%이며, 하자담보책임기간은 「건설산업기본법」 제28조(건설공사 수급인 등의 하자담보책임) 제3항에 따라 공사 목적물의 성능, 특성 등을 고려하여 도급계약서에서 특별히 따로 정한 경우에는 도급계약서에서 정한 바에 따른다고 되어 있어 석탄취급설비는 4년, 토건공사는 3년을 적용하여야 한다.

따라서 EPC에서 수행하지 않은 석탄취급설비 미비사항에 대한 보수공사인 석탄취급설비 환경개선 공사는 발전설비의 하자보수보증금률 5%를 적용하고, 하자담보책임기간은 EPC 도급계약서와 동일한 조건을 반영하여 토건공사 3년을 적용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 6. 16. ~ 6. 20.)를 통해 석탄취급설비 환경개선 공사가 포함된 토건시설물 유지보수공사 계약의 하자보수보증금률 및 하자담보책임기간을 점검한 결과, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행규칙」에 따른 발전설비의 하자보수보증금률 5% 및 EPC 도급계약서 상의 하자담보책임기간 3년에 미치지 못함에 석탄취급설비 환경개선공사를 토건시설물 유지보수공사에 포함하지 않고 별도로 발주하여 적정 하자보수보증금률과 하자담보책임기간을 산정하였어야 했다.

그 결과 공사 완료 후 2년차 이후 발생하는 하자사항에 대해서는 시공사에 하자 보수를 청구할 수 없어 회사 손실이 우려되는 등 공사 업무처리가 미흡하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 해당 업무처리가 부적정하였음을 인정하고 추후 동일한 사항이 발생하지 않도록 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 **B본부장**은 공사 시행시 적정 하자보수보증금률과 하자담보책임기간이 적용될 수 있도록 관련업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【11】

제 목 설치조건부 구매 계약관리 미흡

관 련 부 서 A본부 * * 부 등 x개 부서

조 치 부 서 A본부 * * 부 등 x개 부서

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 물품의 성능 및 품질보장을 위하여 공급자의 설치가 필요한 자재의 경우 설치조건부 구매계약의 형태로 계약을 진행하고 있으며 설치의 경우는 공사에 해당되어 관계 법령에 따른 관련 면허를 보유한 업체와 계약을 체결하고 공사를 진행하고 있다.

2. 공사 관련 인허가 보유여부 미확인

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「계약예규」 제2조의2(물품, 용역, 공사가 혼재된 계약의 집행) 제1항에 따르면 계약담당공무원은 물품, 용역, 공사 중 2개 이상이 혼재된 계약을 발주하려는 경우에는 계약목적물의 일부에 공사가 포함된 계약을 발주함에 있어 「건설산업기본법」, 「전기공사업법」등 공사관련 법령 준수 여부를 검토하여 일괄 또는 분리발주 여부를 검토하여야 한다고 되어 있다.

따라서 물품, 공사가 혼재된 계약을 시행할 경우 공사와 관련하여 관련 법령에 따른 면허 보유여부 등을 확인하고 계약을 진행하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 A본부에서 발주한 설치조건부 구매 계약 중 공사 자격 보유여부 적정성을 확인한 결과 ‘1,2호기 터빈계통 MOV 설치조건부 구매계약’의 경우 전기공사가 포함된 계약으로 계약부서인 * * 부 계약담당자는 낙찰자 결정 시 전기공사업 면허 보유 여부를 확인하여야 했으나 이를 확인하지 않았다.

그리고 공사주관 부서인 * * 부도 착공 전 이를 확인하지 않아 면허가 없는 자가 공사를 수행하여 향후에는 자격 보유 여부 확인을 철저히 할 필요가 있다.

3. 공사용 자재 납품일 관리 미흡

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「정비관리 절차서」(전사절차-정비-002) 제5.1조에 따르면 장·단기 정비계획은 발전설비의 성능개선과 예측정비로 원가절감, 설비의 품질 및 신뢰도 확보를 위하여 매년 2/4분기 중에 점검·정비계획을 작성하고 정비 소요자재는 제작기간, 행정 소요일수 및 운송기간을 감안하여 정비공사 시작 전에 입고되도록 발주하여야 한다고 되어 있다.

따라서 정비계획 수립 시 품질 및 신뢰도 확보 여부를 검토하여야 하며 정비자재는 제작기간 등을 감안하여 공사 시작 전 입고되도록 발주하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 A본부에서 발주한 ‘BFP LO Cooler 설치조건부 구매’ 계약의 기자재 납기관리 적정성을 확인한 결과 설비담당부서는 해당 설비의 장기사용에 따른 침식, 마모로 설비 신뢰성 확보를 위해 2호기 계획예방정비기간에 교체하기로 결정하고 구매계약을 의뢰하여 20xx. xx. xx. 계약이 체결되었다.

그러나 상기 계약의 기자재 납기일을 계약 후 x일로 설계하여 기자재 납기일은 계획예방정비기간 종료 1일 전으로 계약이 체결되었고 이에 해당 설비가 20xx. xx. xx. 납품되면서 당초 계획기간 내 설치를 완료하지 못하여 차년도 계획중간정비 기간인 20xx. xx. xx. 설치를 완료하였다.

설치가 지연되는 기간 설비 고장 등이 발생하지 않았으나 설비 고장이 발생하였다면 설비운영에 영향이 발생할 수 있었으므로 향후에는 납기일 관리를 철저히 할 필요가 있다.

4. 일반관리비 등 간접비용 설계 미흡

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「계약업무처리기준」 13. 원가계산기준 제3장 공사원가 비목 해설 사급자재비의 처리에 따르면 사급자재비는 발주자가 구매하여 계약상대자에게 지급하여 시공하는 재료비로 공사원가계산시에는 산업안전보건관리비 및 공사손해보험료 산출시 적용한다고 되어 있다.

그리고 일반관리비는 재료비, 노무비, 경비의 합산금액에 일반관리비율을 적용한다고 되어 있고 기타경비는 지입재료비 및 노무비 합산금액에 기타경비율을 적용한다고 되어 있다.

따라서 사급자재비는 산업안전보건관리비 및 공사손해보험료 산출 외 기타경비, 일반관리비에 적용하여서는 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 B본부에서 발주한 ‘2호기 안전펜스 설치조건부 구매 계약’ 공사설계서의 일반관리비 및 기타경비 적용 적정성을 확인한 결과 재료비에 사급재료비를 제외하고 일반관리비 및 기타설비를 설계하여야 하나 이를 포함시켜 설계하여 실제 소요예산 보다 높게 설계하였다.

이로 인해 불필요한 예산이 지출되는 결과가 발생하였으므로 향후에는 일반관리비 등 설계 시 사급자재비를 제외하는 등 설계를 정확히 할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 설치조건부 구매 계약 관련 낙찰자의 공사 관련 면허 보유 여부 확인 및 기자재 납기 지연 관리를 철저히 하고, 간접비용과 관련하여 설계를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 설치조건부 구매 계약 시 계약상대자의 공사 관련 적법한 자격 보유 여부 확인을 철저히 하시기 바라며, (주의)

② 공사 기간을 고려하여 기자재가 입고 될 수 있도록 기자재 납기 관리를

철저히 하시기 바라며, (주의)

B본부장은 일반관리비 등 간접비용 설계를 소홀히 한 관련자에게는 「상별규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분 하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구

【12】

제 목 저회 재활용설비 운전위탁용역 설계 및 정산관리 미흡

관 련 부 서 A본부 * * 실 * * 부

조 치 부 서 A본부 * * 실 * * 부

내 용

1. 업무개요

A본부 * * 실 * * 부는 바이오차 생산을 위한 저회 재활용설비의 운영을 ○○○ 주식회사(이하 “○○○”라 한다)에 위탁하기 위해 저회 재활용설비 운전위탁 용역 계획을 수립하고 운전위탁용역 계약을 체결하였고 현재까지 해당 설비의 운영을 ○○○에 위탁하고 있다.

저회 재활용설비는 탈수, 건조, 포장 및 운반의 공정으로 구성되어 있어 위 부서는 공정별 투입인원을 설계하고 투입인원에 따라 용역대가를 지급하고 있다.

2. 일반관리비 과다 정산 및 환수 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「계약업무처리기준」 13. 원가계산기준 제1장 원가조사 계산원칙에 따르면 원가계산은 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤으로 구분하여 작성한다고

되어 있다.

그리고 '발전 5사 연료환경설비 위탁운전 원가조사' 4. 연료환경설비 운전용역 원가계산기준에 따르면 일반관리비는 노무비, 경비의 합계액에 적용률을 곱한다고 되어 있다.

따라서 노무비, 경비의 합계액에 따라 일반관리비가 변동되므로 용역 설계시 일반관리비가 과도하게 설계되지 않도록 재료비, 노무비, 경비를 정확하게 산정하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 저회 재활용설비 운전위탁 용역 계약 관련 교대근무 인력 운영 적정성을 확인한 결과 탈수 및 건조, 포장적재 및 운반 공정의 인원은 교대근무로 설계되어 있어 교대근무를 하여야 하나 현재까지 저회 재활용설비의 설비정상화가 완료되지 않아 교대근무 인원은 통상근무로 근무하고 있었다.

* * 부는 용역비용 지급 시 20xx년 xx월까지 일반관리비는 야간수당이 포함된 노무비를 기준으로 지급하여 과다 지급한 일반관리비는 회수가 필요하다.

3. 간접공사비 설계 미흡

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「계약업무처리기준」 13. 원가계산기준 제3장 공사원가 비목 해설 소모품비, 도서인쇄비, 지급수수료, 복리후생비 등의 보완적 방법 적용비율에 따르면

기타경비는 수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비·교통·통신비, 세금과공과, 도서인쇄비, 지급수수료로 구성되어 있다고 되어 있다.

따라서 기타경비를 보완적 방법 적용비율에 따라 설계하였다면 별도의 소모품비를 용역비에 반영하면 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 저희 재활용설비 운전위탁 용역 계약의 설계 적정성을 확인한 결과 저희 재활용설비 위탁운전용역 계약을 설계하면서 기타경비를 보완적 방법 적용비율에 따라 설계하여 소모품비를 별도로 반영하면 아니 되나 소모품비로 중복 반영하여 용역비 대가 지급 시 소모품비는 제외할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 업무처리가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 용역 계약 시 불필요한 비용을 반영하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)

② 용역 비용 지불 시 일반관리비 등 간접비용이 과도하게 지급되지 않도록 업무를 철저히 하시기 바라며 (주의)

③ 과다 지급한 일반관리비에 대해 회수하시기 바랍니다. (시정)

한국남동발전(주) 상임감사위원회

주의요구 및 통보

【13】

제 목 건설공사 산업재해예방지도 관리 미흡

관 련 부 서 A본부 * * 실 * * 부 등 x개 부서

조 치 부 서 A본부 * * 실 * * 부 등 x개 부서

내 용

1. 업무개요

1억 원 이상 120억 원 미만 건설공사의 산업재해 관리 강화를 위해 고용노동부는 「산업안전보건법」 개정(2022. 8. 18.)을 통해 산업재해예방지도 계약 체결 주체를 건설공사도급인에서 건설공사발주자로 변경하였고 변경된 법령에 따라 우리 회사도 산업재해예방지도 대상 공사는 공사 전 전문기관과 산업재해예방지도 계약을 체결하고 공사를 시행하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해예방지도)에 따르면 대통령령으로 정하는 건설공사의 건설공사발주자 또는 건설공사도급인(건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외함)은 건설공사를 착공하려는 경우 제74조에 따라 지정받은 전문기관(건설재해예방전문지도기관)에서 건설 산업재해 예방을 위한 지도를 받아야 한다고 되어 있다.

같은 법 시행령 별표 18(건설재해예방전문지도기관의 지도 기준)에 따르면 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자는 기술지도계약을 체결한 날부터 14일 이내에 기술지도계약서 사본을 건설현장에 갖추어야 하며 기술지도는 특별한 사유가 없으면 공사시작 후 15일 이내마다 1회 실시한다고 되어 있다.

따라서 관련 법령에 따라 공사감독원은 해당 공사가 건설재해예방 기술지도 대상인 경우 건설재해예방전문지도기관과 산업재해 예방을 위한 지도계약을 체결하고 공사를 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 동안 A 및 B본부에서 시행한 공사와 관련하여 산업재해예방지도 시행 적정성을 확인한 결과 아래 2건의 공사는 산업재해예방지도를 시행하지 않았다.

A본부에서 시행한 '1,2호기 보일러 클링커 제거 단가계약 공사'의 경우 산업재해예방지도 대상공사에 해당되며, 단가계약공사로 공사를 2회 시행하였다.

그런데 각각 10일씩 클링커제거 공사를 진행하여 총 공사일은 15일을 초과하였으므로 산업재해예방지도를 2회 시행하여야 하나 산업재해예방지도를 1회만 시행하여 관리를 철저히 하지 않았다.

그리고 B본부에서 시행한 '탈황폐수 ZLD계통 증발기 및 열교환 물리세정 단가공사'의 경우 산업재해예방지도 대상 공사이나 2회의 제거공사를 시행하면서 산업재해예방지도를 시행하지 않아 관리를 미흡하게 하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 업무처리가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장, B본부장은 ① 산업재해예방지도 대상 공사의 예방 지도가 누락되지 않도록 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)

② 단가공사계약과 관련하여 산업재해예방지도를 누락하는 경우가 재발하지 않도록 관련부서에 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

【14】

제 목 공사계약 계약기간 변경 부적정 등 계약관리 미흡

관 련 부 서 B본부 * * 부

조 치 부 서 B본부 * * 부, * * 부

내 용

1. 업무개요

B본부는 □□□(주)로부터 발전설비 운영 및 정비를 위탁관리하고 있으며 설비 운영과 관련하여 공사가 필요한 경우 표준품셈 등에 따라 공사에 필요한 비용을 설계하고 공사에 필요한 조건을 구비한 자와 계약을 체결하여 공사를 진행하고 있으며 공사 중 불가피한 경우가 발생하면 공사기간을 연장하고 있다.

2. 공사기간 계약변경 절차 미준수

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「공사관리규정」 제29조(공사기간변경사유의 보고)에 따르면 공사감독원은 공사기간 변경사유가 발생하면 공사감독일지에 그 사실을 기록하고 공사시공부서장에게 보고하여야 하며 공기변경 승인통지를 받으면 제18조(현장대리인)의 규정에 따라 공사감독원은 공사통보서로 그 사실을 계약상대자의 현장대리인에게 통보하여 한다고 되어 있다.

따라서 공사기간 변경의 사유가 발생할 경우 공사감독원은 변경 사유를 공사감독일지에 기록하고 공사통보서를 공사 현장대리인에게 통보하여 객관적인 증빙이 확보된 상태에서 공사기간 변경을 시행하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 B본부에서 시행한 공사 관련 계약기간 변경 적정성을 확인한 결과 아래 2건의 공사는 계약기간 변경 시 절차를 미준수하였다.

* * 부에서 시행한 ‘1,2호기 계획예방정비용 CWP 정비 플랫폼 설치공사’의 경우 타 공사와 공정 간섭이 발생하여 현장 작업이 불가하다는 사유로 공사기간을 연장하였다.

그러나 불가항력 발생 사유에 대한 공사감독일지, 공사통보서 등 객관적인 증빙을 기록하지 않았고 공사기간 연장검토를 준공일이 지난 후 검토하여 업무를 부적절하게 처리하였다.

그리고 위 부서에서 시행한 2호기 터빈 및 보조계통 밸브류 정비편의시설 설치 공사의 경우에도 설연휴 및 임시공휴일 등 장기휴일이 발생하였다는 사유로 공사기간을 연장하였다.

그런데 위 공사 건도 공사통보서 등 객관적인 증빙을 기록하지 않았고 공사기간 연장검토를 준공일이 지난 후 검토하여 업무를 부적절하게 처리하였다.

3. 준공지연 공사 건 지체상금 부과 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「계약업무처리기준」 7. 공사계약일반조건 제32조(지체상금)에 따르면 계약 상대방은 계약서에 정한 준공기한(계약서상 준공신고서 제출기일을 말한다.) 내에 공사를 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에 정한 지체상금률을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 현금으로 납부하여야 한다고 되어 있다.

따라서 계약상대자가 준공기한 내에 준공신고서를 제출하지 아니한 경우에는 계약서에 정한 지체상금률에 따라 지체상금을 부과하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 B본부에서 시행한 공사 관련 준공 처리 업무 적정성을 확인한 결과 “탈황폐수 ZLD계통 증발기 및 열교환기 물리세정공사”의 경우 준공일이 경과되었으나 공사 준공 절차가 진행되지 않고 있었다.

해당 공사는 단가공사 계약으로 준공을 지연할 사유가 없으나 특별한 사유없이 계약상대자가 준공 절차를 진행하고 있지 않아 조속히 준공 절차를 진행하고 계약 상대방에게 준공지연에 따른 지체상금 부과 여부 검토가 필요하다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 업무처리가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 **B본부장은** ① 공사기간 변경 시 공사통보서 등 객관적인 증빙 없이 공사기간을 변경하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바라며, **(주의)**

② 준공일이 경과 되어 지체상금이 발생하고 있는 공사 건과 관련하여 조속히 준공절차를 진행하고 지체상금 부과여부를 검토하시기 바라며, **(통보)**

③ 공사기간 변경 업무를 소홀히 한 관련자에게는 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. **(주의)**

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구

【15】

제 목 외부강의 신고 부적정 및 출장여비 환수 필요

관 련 부 서 A본부 * * 실 등 x개 부서

조 치 부 서 A본부 * * 실 등 x개 부서

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 임직원이 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회·발표회·심포지엄 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고·발표·토론·심사·평가·자문·의결 등(이하 “외부강의”라 한다)을 하는 경우 「인사노무시스템」을 통하여 외부강의 신고를 하도록 하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

자신의 직무와 관련된 외부강의를 요청받은 경우 공문서에 명시된 사례금 총액과 세부내역을 반드시 기재하여 사전에 신고하여야 하고, 여비가 별도로 구분되어 명시되지 않은 경우 사례금에 여비 일체가 포함된 것으로 간주하여 출장여비를 중복으로 수령하지 않아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 A 및 B본부 내 외부장의 신고내역을 점검한 결과 외부장의 요청에 대한 공문이 없거나, 지연신고를 하였으며, 출장여비를 중복으로 수령하였다.

그 결과 외부장의에 대한 공문 미수령 및 지연 신고 등으로 인하여 외부장의의 적정성을 감사부서에서 확인할 수 없었으며 출장여비를 중복으로 수령하여 회사의 예산을 낭비하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 외부장의 신고 시 공문 미첨부, 지연신고, 출장여비 중복수령한 사실을 인정하고 앞으로는 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 외부장의 신고와 관련하여 초과 지급된 출장여비를 회수하시고, (시정)

② 「임직원 행동강령」 제24조 제1항에서 정한 외부장의·회의 등에 대한 신고의무를 위반한 관련자에게 「취업규칙」 제10조(성실의무) 및 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)에 따라 “주의” 처분하시기 바라며, (주의)

③ 외부장의 신고와 관련한 업무처리를 철저히 하시기 바라며, (주의)

B본부장은 ① 외부장의 신고와 관련하여 초과 지급된 출장여비를 회수하시고, (시정)

② 외부장의 신고와 관련한 업무처리를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

시 정 요 구

【16】

제 목 출장여비 초과 청구분 회수 필요

관 련 부 서 A본부 * * 실 등 x개 부서

조 치 부 서 A본부 * * 실 등 x개 부서

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 직원이 사무로 출장하는 경우 출장 명령을 받아 신청서를 작성하고 국내·외 출장 종료 후 「인사노무시스템」을 통하여 일비, 식비 교통비 등 출장 여비를 정산하도록 하고 있으며, 파견 및 교육 등의 여비 지급에 대해서는 별도 기준을 적용하여 여비를 지급하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「여비규정」 제2조(여비계산) 제1항에 따르면 여비는 일반적인 경로 및 방법에 의하여 계산하고 제2조의 2(출장일수의 계산) 제1항에 따르면 출장 일수는 출장을 위하여 실제로 필요한 일수에 의하여 계산한다고 되어 있다.

또한 「여비규정시행세칙」의 [별표 7] ‘파견 및 교육 등의 여비지급기준’(이하 “여비기준”이라 한다)에 따르면 교육 여비는 교육 운영부서에서 교육 개설시 사업소 별 여비 기준액을 미리 시스템에 입력하여 교육 여비가 자동으로 계산되어 지급

되도록 하며, 만약 미리 시스템에 교육 여비 기준이 입력되지 않은 경우 기준에 따라 지급한다고 되어 있다.

따라서 출장은 실제로 필요한 일수만큼 계산하여 신청하고 정산하여야 하며, 교육이나 업무 관련 출장에 대하여 공문 등에 의한 별도 기준이 있는 경우 해당 기준을 따라야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 A 및 B본부의 교육과 관련된 출장명령서와 출장비 정산신청 및 출장 결과보고서를 검토한 결과 「여비규정」 및 여비 기준을 위반한 정산 현황이 있었다.

그 결과 출장 여비를 기준과 다르게 정산하여 회사의 예산을 낭비하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 출장 여비 정산처리가 잘못되었음을 인정하고, 앞으로 위와 같은 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장, B본부장은 출장 여비 정산 업무를 부적정하게 처리하여 초과 지급된 출장비를 관련자들로부터 회수하시기 바랍니다. (시정)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【17】

제 목 공용차량 관련 사고발생 업무처리 부적정

관 련 부 서 B본부 * * 부

조 치 부 서 B본부 * * 부

내 용

1. 업무개요

B본부 * * 부는 종합사옥 준공 전 □□□(주) 건설현장 출입 및 주차공간 미비로 인한 문제를 해소하기 위하여 업무용 차량을 임차 계약 후 사용하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「장비관리규정」 제3조(용어의정의)에 따르면 “업무용 차량”이란 전용 차량을 제외한 업무 수행을 위해 배정한 차량을 말한다고 되어 있다.

같은 규정 제12조(장비의 운행) 제2항에 따르면 장비는 회사 업무지원시스템의 업무용 차량신청 메뉴를 통해서 신청하고 사전승인을 받은 후 운행하여야 하며, 운행 후 운행일지 및 기록부에 기록하여야 한다고 되어 있다.

같은 규정 제18조(자동차보험) 제3항(사고처리 및 사고보고)에 따르면 사고로 인하여 인적피해 또는 물적피해가 발생한 경우에는, 사고발생 즉시 관리부서장 및 주관부서장에게 사고보고서를 제출하여야 한다고 되어 있다.

따라서 직원이 업무용 차량을 사용하는 경우 회사 업무지원시스템의 업무용 차량신청 메뉴를 통해서 신청 및 사전승인을 받은 후 운행하여야 하고, 운행 후 운행일지 및 기록부에 기록하여야 하며 사고로 인하여 인적피해 또는 물적피해가 발생하는 경우 사고발생 즉시 관리부서장 및 주관부서장에게 사고보고서를 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 B본부의 공용차량 사용내역을 점검한 결과 “업무용 렌트카 반납 후 수리비용 지급시행” 품의 후 렌트카 업체에 수리비용을 지급하였다.

임차계약 종료 후 렌트카 반납 시 범퍼, 휠 등에 스크래치와 찌그러짐 등 하자가 발견되어 렌트카 업체는 * * 부에 수리비용을 요청하였고, 업무용 차량 관리부서인 * * 부는 직원들의 업무용 차량 이용 후 제출된 별도의 사고보고서가 있는지 확인하였으나 없는 상황이었다.

그 결과 사고의 원인이나 발생 주체에 대하여 확인할 수 없는 문제점이 발생하였고 불필요한 수리비용 지급으로 인하여 회사의 예산이 낭비되는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 업무용 차량에 대한 사고발생 미인지로 사고보고서를 제출받지 않는 등 관리가 미흡하였음을 인정하며, 앞으로 업무용 차량 신청

및 운행과 관련하여 본부 내 직원 대상으로 교육을 실시하고 관리를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 B본부장은 업무용 차량 사용 시 사고보고서가 누락 되지 않도록 업무용 차량 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【18】

제 목 지참·조퇴·외출계 등 근태관리 부적정

관 련 부 서 A본부 * * 부 등 x개 부서

조 치 부 서 A본부 * * 부 등 x개 부서

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 직원의 복무와 관련한 「취업규칙」 및 「취업관리 시행세칙」을 제정하여 근무, 휴게시간, 지참, 외출허가를 포함한 출근과 결근, 휴일 및 휴가 등의 기준을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

지참하였을 경우 정오까지 지참계를 작성하여야 하고, 종무시각 전 퇴근은 조퇴로 처리하여야 하며, 일일 반차 시간을 초과하는 4시간 이상 개인용무에 따른 부재 시에는 외출이 아닌 연차휴가를 사용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 A 및 B본부 지참 및 외출 사용내역을 점검한 결과 부적정 사용 사례를 확인하였는데, 지참계를 정오 이후에 제출한 사례가 있었으며 연차휴가로 처리해야 할 4시간 이상의 조퇴 및 외출계 사용

등의 부적정 사례가 있었다.

그 결과 지참, 조퇴 및 외출계를 목적에 맞지 않게 사용하는 문제점이 발생하여 체계적인 근태관리가 이루어지지 못하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 정오 이후 지참계 결재, 4시간 이상 조퇴 및 외출계 사용 등의 부적정 사용 사례가 발생하고 있음을 인정하면서, 앞으로 관련 교육을 실시하고 근태관리를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장, B본부장은 앞으로 지참, 조퇴 및 외출 사용 시 부적정 사례가 발생하지 않도록 근태관리를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【19】

제 목 전력용변압기 절연유 유중가스 분석업무 소홀

관 련 부 서 A본부 * * 실 * * 부

조 치 부 서 A본부 * * 실 * * 부

내 용

1. 업무개요

A본부 전력용변압기는 발전기에서 생산한 전력을 송압하는 주변압기와 소내용 전원으로 강압하는 보조변압기 등이 설치되어 있다.

또한 A본부 * * 실 * * 부는 2024년도에 전력용변압기 점검 및 정비를 시행하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

발전처 발전업무편람 「전기설비 시험 및 관리절차서」 3. 변압기 계통 시험 및 관리기준의 절연유 관리기준에 따르면 계획예방정비공사와 정밀점검에 따른 가스분석주기(임시분석)는 분석주기에 따라 분석하도록 하고 있다.

또한 변압기 제작사의 「변압기 운전 및 보수지침서」 제3.6조(절연유에 포함된 가스분석)에 따르면 유입 변압기의 초기사고는 항상 절연유 또는 절연물에 과도한 적기적 또는 열적 응력에 의한 열화에 의해 발생된다. 이러한 과도한 응력은

고장의 형태 및 관련된 재료와 일치하는 가스 혼합물을 생성한다. 따라서, 변압기 운전의 초기단계나 적절한 시기에 절연유에 포함된 가스를 분석하여 참고자료로서 활용하면 유지보수에 유리하다고 되어 있다.

따라서 전력용변압기 절연유 유중가스 분석을 통해 변압기 내부 이상징후 감지가 가능하므로 예방점검 계획 수립 시 사전 분석을 통해 정밀점검 등을 정비계획에 반영하도록 해야 하며, 가압 후 운전상태를 분석하여 기기 건전성에 대한 추적조사 등의 관리를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 A본부의 전력용변압기 절연유 분석 현황을 점검한 결과 2024년에 계획예방정비공사 등을 통해 전력용변압기의 점검·정비를 시행하였으나 전력용변압기 절연유 유중가스 분석을 하지 않는 등 절연유 관리상태가 미흡하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 감사결과를 수용하면서 「전기설비 시험 및 관리절차서」의 가스분석주기에 따라 전력용변압기 절연유 유중가스 분석 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 「전기설비 시험 및 관리절차서」 3. 변압기 계통시험 및 관리기준에 따라 절연유 가스분석주기를 준수하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【20】

제 목 계획예방정비공사 준공정산 업무처리 미흡

관 련 부 서 B본부 * * 부

조 치 부 서 B본부 * * 부, * * 부

내 용

1. 업무개요

B본부 * * 부는 발전설비 정비를 위하여 계획예방정비공사 계약을 맺어 공사를 시행하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「발전소 계획예방정비공사 관리절차서」 제4.0조(책임과 권한)에 따르면 공사 시공부서는 전년도 각 기기별 운전, 정비 및 설비상태를 참고하여 공사범위 및 정비방법 등의 계획을 수립하여야 한다고 되어 있다.

「공사관리규정」 제12조의 1(유의사항)에 따르면 공사설계서 작성자는 설계서에 기본설계기준을 명시하고 설계명세서 및 공사비예산서 작성 시 계수상의 오류가 발생하지 아니하도록 유의하여야 한다고 되어 있다.

따라서 공사 담당자는 계획예방정비공사 계획 시 설비별 정비범위 및 정비 방법을 면밀히 수립하고 그에 맞게 설계서를 작성하여 최종 정산까지 오류가 발

생하지 않도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 B본부의 계획예방정비공사 설계서 작성 및 준공정산 실태를 점검한 결과 다음과 같이 온도전송기와 온도감지기에 대해 준공정산이 미흡하였다.

B본부 * * 부는 제1,2호기 현장제어설비 계획예방정비공사 기간 동안 온도 계측설비의 신뢰성을 확보하고자 온도전송기와 온도감지기를 점검하기 위하여 공사설계서를 작성하고 해당 공사비를 계상·반영하였다.

그러나 1,000MW급 민자 석탄발전설비 계획예방정비공사 표준설계서에 따르면 온도전송기 표준설계서에는 온도감지기 건전성을 점검하는 항목이 포함되어 있다.

따라서 온도전송기 표준설계서를 기반으로 공사를 설계한 경우에는 온도감지기를 별도로 설계할 필요가 없으며, 계약상대자는 온도전송기 점검작업 공사설계서에 따라 온도감지기를 함께 점검하여야 한다.

그런데 현장제어설비 계획예방정비공사의 설계 및 정산내용을 확인한 결과, * * 부는 온도전송기와 온도감지기를 중복으로 설계한 공사비를 준공정산 시 감액하지 않고 준공처리하여 공사비를 과다 집행하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 계획예방정비공사 준공정산 업무처리가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 계획예방정비공사 준공정산을 할 때 공사비를 중복으로 정산하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 B본부장은 ① 공사 설계 시 중복으로 설계 및 정산하여 예산이 낭비되는 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시고, (주의)

② 계획예방정비공사 설계 및 정산업무를 소홀히 한 관련자에게는 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원회

주의요구 및 통보

【21】

제 목 공사비 원가계산 부적정

관 련 부 서 B본부 * * 부

조 치 부 서 B본부 * * 부 등 x개 부서

내 용

1. 업무개요

B본부는 발전설비 정비 및 보강을 위해 공사용가를 산출하여 계약을 맺고 공사를 시행하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「공사관리규정」 제12조의 1(유의사항)에 따르면 공사설계서 작성자는 공사설계서에 기본 설계기준을 명시하고 설계명세서 및 공사비예산서 작성 시 계수상의 오류가 발생하지 않도록 유의하여야 한다고 되어 있다.

또한 우리 회사 「계약업무처리기준」 원가계산기준 제1장(원가조사) 6항에 따르면 원가계산 작성 시 부당 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 한다고 되어 있다.

따라서 공사를 설계할 경우에는 「2024년 건설공사 표준품셈, 건설연구원」(이하 “표준품셈”이라 한다)의 기준에 따라 오류가 발생하지 않도록 설계하고, 현장 실

측, 도면 등을 통해 공사시공 시 설계 누락 및 오류로 인한 손실이 발생하지 않도록 유의하여 작성하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 6. 16.~6. 20.)를 통해 공사설계 및 원가계산 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

가. 2025년 제2호기 계획예방정비공사 비표준 작업 원가계산 부적정

2025년 제2호기 계획예방정비공사 비표준 작업인 “석탄취급설비 CSU-AB HPU Oil 및 Filter Element 정비작업” 원가계산 시 「표준품셈」 제13장(플랜트설비공사)의 플랜트 배관 Oil Flushing 품을 적용하였다.

그런데 물량산출 단위를 배관 중량(Ton)이 아닌 오일량으로 원가를 과오 산정하여 직접노무비를 과다 계상하는 결과를 초래하였다.

나. 제1,2호기 CWP 계획예방정비공사 플랫폼 설치공사 원가계산 부적정

제1,2호기 CWP 계획예방정비공사 플랫폼 설치공사의 공사 원가계산 시 물량산출 근거가 되는 상세도면이 아닌 개략 도면을 기준으로 원가를 계산하였고 도면을 확정하지 않은 상태에서 준공 처리함으로써 실제 공사에 투입된 물량보다 설계물량을 과오 산정하여 공사비를 과다 집행하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 표준품셈의 적용기준을 착오 적용하고 부정확한 물량 산정으로 설계한 사실을 인정하면서 앞으로 설계 및 발주 시 「표준품셈」에서

정한 설계 방법에 따라 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 B본부장은 ① 공사설계서 작성 시 「표준품셈」 등을 적용함에 있어 오류가 발생하지 않도록 설계업무를 철저히 하여 주시고, (주의)

② 공사비 원가계산 업무를 소홀히 한 관련자에게는 「상별규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “경고” 또는 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

③ 석탄취급설비 CSU-AB HPU Oil 및 Filter Element 정비작업 원가계산시 과다 계상된 직접노무비는 회수가 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. [통보(시정 완료)]

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【22】

제 목 계획예방정비공사 하도급 승인업무 부적정

관 련 부 서 B본부 * * 부

조 치 부 서 B본부 * * 부

내 용

1. 업무개요

B본부 * * 부는 △△△(주)과 제1호기 보조설비 계획예방정비공사 계약을 맺고, △△△(주)는 하도급 계약을 체결하였다.

그리고 △△△(주)은 하도급 관련 자료를 포함하여 “2024년 제1호기 보조설비 계획예방정비공사 하도급 승인 요청”하였다. 이에 B본부 * * 부는 하도급 심사 평가 절차에 따라 심사를 하고 “2024년 제1호기 보조설비 계획예방정비공사 하도급(승인) 심사결과 알림”을 통하여 심사 결과를 승인처리 하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「발전정비산업 하도급관리 표준절차서」(이하 “절차서”라 한다) 5.0 지침에 따르면 계약상대자는 계약된 사업 일부를 하도급 하고자 할 때는 발주자의 서면 승인을 받아야 한다고 되어있고 같은 절차서 6.0 절차에 따라 하도급승인 대상공사의 계약상대자는 하도급업자를 자체 평가하여 계약예정자(하도급자)

를 선정하고 공사시공 하도급업자 평가표를 포함한 하도급 승인요청서를 작성하고 제출하여야 한다고 되어있다.

또한 공사주관부서는 계약상대자가 제출한 하도급 승인요청서를 공사시공 하도급승인 도급 수행능력 심사표(승인대상공사)의 평가기준에 따라 법적 요건심사를 한다고 되어 있고 시공능력, 시공경험 및 실적에 따라 배점을 하도록 되어 있다. 그리고 총득점이 70점이상 시 승인하도록 되어 있다.

따라서 계약상대자에게 하도급업자 서류심사에 필요한 제반서류를 제출받아 절차서에서 정하고 있는 시공경험 심사기준으로 하도급 심사를 면밀히 검토하여 승인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 6. 16. ~ 6. 20.)를 통해 계획예방정비공사의 하도급 승인 업무처리를 점검한 결과 하도급 수행능력 심사의 시공능력에 있어 동등, 유사, 기타실적으로 구분하고 평가하여야 하나, 심사기준에 부합하지 않는 자료를 제출하고 동등 실적으로 검토하고 승인하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 하도급 검토 승인처리 업무에 미흡하였음을 인정하면서 앞으로 동일한 사례가 재발되지 않도록 제출자료를 면밀히 검토하여 하도급 검토 승인처리 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 B본부장은 절차서에 따라 심사평가 및 제출자료를 면밀히 검토

하여 하도급 승인업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원회

주 의 요 구

【23】

제 목 외주가공 작업지시 부적정

관 련 부 서 A본부 * * 실 * * 부 등 x개 부서

조 치 부 서 A본부 * * 실 * * 부 등 x개 부서

내 용

1. 업무개요

A본부는 기전설비를 대상으로 ▽▽▽와 계약을 맺어 발전설비의 계획예방 정비 및 경상정비를 시행하고 있으며, 계약상대자는 정비 수행 중 소내 정비가 불가능한 경우 발주자 관리부서의 승인을 거쳐 외부업체에서 외주가공을 시행하여 설비를 정비하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

‘A본부 기전설비 경상정비공사’ 계약특수조건 제11조(공사비의 지불 및 공제) 제4항 및 ‘A본부 계획예방정비공사 시방서’ 제8장(공사비의지불) 제2조 외주가공비에 따르면 외주가공비는 계약상대자가 정비업무 수행 중 부품 등에 대한 가공이 필요한 경우 발전소 구내의 동작기계 등 정비여건 상 자체 가공이 불가능하다고 계약상대자가 요청하는 경우 발주자가 판단하여 제3의 업체에서 가공하도록 승인(공사통보서 등)한 경우의 실가공 비용을 말한다.

또한 우리 회사 「공사관리규정」 제4조(공사설계서류)에 따르면 공사서류 발행 시 시행과정에서 계약상대자가 공통적으로 준수하여야 할 사항을 규정한 ‘일반시방서’ 및 설계명세서나 도면만으로 해석상의 차이가 발생할 우려가 있는 사항 등 특히 주의하여야 할 사항을 정한 ‘특기시방서’를 포함하여야 한다고 되어 있다.

그리고 같은 규정 제16조(공사감독원) 제2항에 따르면 공사감독원은 도급계약조항의 이행여부 확인, 지정된 자재의 사용여부 확인, 계약된 공사의 운영 및 시공 정도가 설계서, 시방서 등 계약관련 문서에 따라 시행되고 있는가의 확인 및 이에 수반되는 보고업무를 담당하며, 같은 규정 제21조(감독책임)에 따르면 공사감독원은 공사의 내용을 숙지하고 공사의 공기 내 수행에 필요한 공사의 진척에 대해 감독하여야 하고, 자기에게 분담된 공사에 대하여 공사감독원의 업무에 책임을 진다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 6. 9.~6. 20.)를 통해 A본부에서 발행한 작업지시서 및 공사통보서를 검토한 결과 아래의 문제점이 확인되었다.

가. 외주가공 작업지시 부적정

외주가공으로 시행한 ‘2호기 보일러 안전시설물 환경개선 관련 안전난간 도장작업’을 확인한 결과 작업지시서로 초급품질관리기술인을 사용하였다.

그러나 외주가공 작업 시 품질관리 업무는 계약상 ‘일반시방서’ 또는 ‘특기

시방서'를 통해 계약상대자의 비용으로 시행하도록 하여야 하나 특별한 사유 없이 품질관리기술인 사용을 지시하여 불필요한 비용을 과다 계상되었다.

나. 외주가공 시 시방서 미포함

감사 대상기간(2023. 5. 1. ~ 2025. 4. 30.) 동안 공사통보서 중 x건의 외주가공 요청이 있었다. 외주가공 시 적용범위, 성능, 구조, 품질보증 등 계약상대자가 준수하여야 할 사항 혹은 해석상의 차이가 발생할 우려가 있는 사항 등 감독원이 요구하는 사항과 지침에 대해 시방서를 통해 기준을 정하여 업무를 진행하여야 하나 전체 외주가공 건에 시방서가 첨부되어 있지 않아 불필요한 예산 소요, 품질 저하, 책임 소재 불분명, 검수의 어려움, 분쟁이나 민원 등이 발생할 우려가 있는 것으로 확인되었다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 외주가공 작업지시가 부적정한 사실을 인정하고 향후에는 시방서 등을 통한 구체적인 외주가공 작업지시를 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 외주가공 작업 시 시방서를 첨부하여 불필요한 예산 소요, 품질 저하 등이 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시고, (주의)

② '2호기 보일러 안전시설물 환경개선 관련 안전난간 도장작업' 감독업무를 소홀히 한 관련자에게는 「상별규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구

【24】

제 목 위험작업 감시인 인건비 지급 비목 부적정

관 련 부 서 A본부 * * 부

조 치 부 서 A본부 * * 부

내 용

1. 업무개요

A본부는 발전기별 정지계획에 따라 2호기 계획예방정비공사를 시행하였고 위험작업인 밀폐·화기 작업에 대해 안전관리를 강화하기 위해 감시인을 배치하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부고시 제2024-53호) 제7조(사용기준) 제1항에 다목에 따르면 안전관리자를 선임한 건설공사 현장에서 산업재해 예방 업무만을 수행하는 작업지휘자, 유도자, 신호자 등의 임금 전액을 산업안전보건관리비로 사용할 수 있다고 되어 있다.

우리 회사는 문서 “위험작업(화기·밀폐) 안전관리 강화 방안”에 따라 위험작업(화재작업, 밀폐공간) 감시인력 배치에 따른 비용처리 근거를 명확히 하고 안전관리를 강화하기 위해 아래 두 가지 방안으로 감시인력 인건비를 지급하도록 정

하였다.

따라서, 산업안전보건관리비 혹은 별도의 노무비로 계상하여 기타 제경비가 발생하지 않도록 감시인력 인건비를 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 6. 9. ~ 6. 20.)를 통해 A본부 2024년 2호기 계획 예방정비공사를 점검한 결과 계획예방정비공사 중 필요한 감시인 인력을 직접노무비를 사용하여 배치하도록 작업지시 하였다.

그 결과 직접노무비를 사용하여 불필요한 제경비가 발생하였으며, 결과적으로 총 공사비를 과다 정산하는 등 회사예산을 낭비하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 2024년도 영동 2호기 계획정비예방공사 시 감시인 인건비 비목을 잘못 사용한 사실을 인정하고 향후에는 적절한 비목으로 처리하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 감시인 인건비를 직접노무비가 아닌 적정 비목으로 재계상하고 과다정산된 비용을 회수하시기 바라며, (시정)

② 유사 사례가 재발하여 예산이 낭비되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)