

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 가설도로 수량 산출 부적정

해 당 부 서 가가가가본부 자자자자자지사

조 치 부 서 가가가가본부 자자자자자지사

내 용

1. 업무개요

가가가가본부 자자자자자지사에서는 안정적인 용수공급 및 수자원의 효율적 이용과 관리를 위하여 [표 1]과 같이 “자자지구 수리시설 개보수사업”(이하 “자자지구”라 한다)을 시행하고 있고, 주요 사업 현황은 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	사업면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)
-----	-----	-----	--------------	------	---------------

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

지사명	계약명	공사계약			준공(예정)일	비고
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

고용노동부고시(제2020-3호, 2020. 1. 16.) 가설공사 표준안전 작업지침 제25조(가설도로) 2호에 따르면 장비사용을 목적으로 하는 진입로, 경사로 등은 주행하는 차량 통행에 지장을 주지 않도록 만들어야 한다고 되어 있고,

公社 「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하여 공사 현장의 시공 사항을 확인·감독하여, 실제 시공 여부, 누락 및 오류 사항 등을 검토하여야 하며,

「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등) 및 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시해야 하고, 설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 계약금액을 조정해야 한다.

따라서 공사감독원은 현장조건과 부합하는지, 실제 시공가능한지 여부 등을 면밀히 검토하여 설계서의 내용에 누락·오류 또는 상호 모순되는 경우 설계변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사 기간 중 [사사]지구 설계서 검토 결과 배수로 공사용 자재 운반을 위하여 농경지 위에 자갈을 부설하는 가설도로를 계획하면서 접지압 및 콘지수에 의한 장비 주행성 검토를 실시하지 않았고, 수량 산출 근거 없이 가설도로(보조기층) 물량을 산출하였으며, 계획평면도 및 표준단면도 등 관련 도면을 작성하지 않은 채 가설도로를 반영하여 [표 3]와 같이 해당 공사비 000,000천 원이 계상되어 있는데도 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 3] 공사비 비교

(단위 : m³, 천 원)

지사명	지구명	공종	규격	공사비					
				당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
				물량	공사비	물량(㎡)	공사비	물량(㎡)	공사비

자료: 지사 제출자료 재구성(제경비 포함)

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 해당 공사비 000,000천 원 상당액의 예산이 낭비될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사지적사항에 별다른 의견이 없으며, 관련 규정을 준수하여 가설도로 보조기층 물량을 제외하는 것으로 시행계획 변경 업무를 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정

사장(가가가가본부 사사사사사지사장)은 사사지구 수리시설개보수사업에 과다하게 반영된 가설도로 물량을 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조에 따라 설계변경하시고, 같은 조건 제20조에 따라 해당 공사비 000,000천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다. (시정)