

한국농어촌공사 감사

[시정]요구

제 목 용배수로 낙차공 설치 부적정

해 당 부 서 가가가가본부 라라지사

조 치 부 서 가가가가본부 라라지사

내 용

1. 업무개요

가가가가본부 라라지사에서는 안정적인 용수공급 및 수자원의 효율적 이용과 관리를 위하여 [표 1]과 같이 “●●지구 수리시설 개보수사업”(이하 “●●지구”라 한다)을 시행하고 있고, 주요 사업 현황은 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	사업면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)
-----	-----	-----	--------------	------	---------------

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

지사명	계약명	공사계약			준공(예정)일	비고
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「농업생산기반시설 설계기준 용배수로 시설 설계 KDS 67 20 20」 제4.5장

(낙차공 및 급류공)에 따르면 수로의 잉여 낙차가 있을 때는 낙차공 및 급류공을 설치하고, 형식¹⁾ 선정은 구조물의 설치 위치의 조건·기능·경제성을 비교하여 선정해야 한다고 되어 있고,

公社 「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하여 공사 현장의 시공 사항을 확인·감독하여, 실제 시공 여부, 누락 및 오류 사항 등을 검토하여야 하며,

「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등) 및 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시해야 하고, 설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 계약금액을 조정해야 한다.

따라서 공사감독원은 현장조건과 부합하는지, 실제 시공가능한지 여부 등을 면밀히 검토하여 설계서의 내용에 누락·오류 또는 상호 모순되는 경우 설계변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 〔附〕지사에서 시행중인 비홍지구 설계도서를 검토한 결과, 기설 용·배수로에 설치되어 있는 낙차공을 재설치하며 수로 조직의 기능과 경제성을 검토하지 않고 일괄적으로 집수정(조벽낙차공)이 반영되어 [표 3]와 같이 공사비 000,000천 원이 낭비될 우려가 있는데도 감사일 현재까지 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

1) 낙차공의 형식은 대표적으로 수직낙차공, 경사낙차공, 조벽낙차공으로 구성

[표 3] 공사비 비교

(단위 : 천 원)

지사명	지구명	품목	공종	공사비					
				당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
				물량	공사비	물량(㎡)	공사비	물량(㎡)	공사비

자료: 지사 제출자료 재구성(제경비 포함)

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 해당 공사비 000,000천 원 상당액의 예산이 낭비될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사지적사항에 별다른 의견이 없으며, 향후 시행계획변경 시 해당 사항에 대해 감액 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정

사장(○○○○본부 ○○○지사장)은 ●●지구 수리시설개보수사업에 과다하게 반영되어 있는 낙차공 물량을 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조에 따라 설계변경하시고, 같은 조건 제20조에 따라 해당 공사비 000,000천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다. (시정)