

△△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목 △△△ 특별보호구역 보호시설 설치공사 과다 집행 공사비 회수 필요

소 관 기 관 △△△△△△△△△사무소

조 치 기 관 △△△△△△△△△사무소

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△사무소에서는 △△△△ 내 특별보호구역 보호·관리와 멸종위기야생생물의 서식지 안정화 및 통제를 위하여 아래 [표1]에서와 같이 「2022년 △△△△△ △△△ 특별보호구역 보호시설 설치공사」를 추진하면서 보호시설물 설치 및 기존 시설물 철거 등의 사업을 추진하였다.

[표1] 2022년 △△△△△ △△△ 특별보호구역 보호시설 설치공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주요 사업내용	사업비(천원)	계약업체
2022년 △△△△△ △△△ 특별 보호구역 보호시설 설치공사	2022. 11. 17. ~ 2022. 12. 11.	- 기존 노후 시설물 철거, 보호 시설물(목재난간) 설치	30,789	(주)△△△△

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비

단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△사무소에서 추진한 「2022년 △△△△△ △△△ 특별보호 구역 보호시설물 설치공사」에 대한 준공도서(내역서 및 준공사진)를 확인한 결과, 당초 목재난간의 콘크리트 기초 타설 공종에서 인력비빔으로 내역에 반영되어 있으나 실제로는 아래 [그림1]에서와 같이 기초를 기성품으로 총 88개를 설치한 사실이 확인되었다.

[그림1] 2022년 △△△△△ △△△ 특별보호구역 보호시설물 설치공사 현황사진

현장에서 사용된 기초콘크리트(기성품)	기초 콘크리트 매립(중)

이에 따라 아래 [표2]에서 처럼 목재난간 콘크리트 기초를 기성품으로 설치하여 당초 설계내역에 대비하여 과다 집행한 공사비(금3,016,000원)를 환수 할 필요가 있다.

[표2] 2022년 △△△△△ △△△ 특별보호구역 보호시설물 설치공사 과다 집행 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
콘크리트 기초 타설								
콘크리트타설	인력비빔	1.809m³	326,600	590,819	0	0	△590,819	
무근콘크리트	인력비빔	1.845m³	361,460	666,893	0	0	△666,893	
합판거푸집	2회(소규모)	24.120m²	75,457	1,820,021	0	0	△1,820,021	
콘크리트기초석	300*300*300	88ea	-	-	11,000	968,000	968,000	
제경비		1식	-	923,320	-	290,400	△632,920	
소계(a)			-	4,001,053		1,258,400	△2,742,653	
부가세(b)		1식	-	400,105		125,840	△274,265	
총 계(a+b)			-	4,401,158		1,384,240	△3,016,000	천원이하 절사

4. 관련부서 의견

△△△△△△△△△사무소는 종합감사 결과를 수용하며, 향후 관련 규정을 숙지하고 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 「2022년 △△△△△ △△△ 특별보호구역 보호시설물 설치공사」에서 목재난간 콘크리트 기초 타설 공종에서 인력비빔으로 시공하지 않고 기성품 콘크리트기초를 설치하여 과다 지급된 공사비 총 3,016,000원을 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)