

△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목 2023년 △△△△△ 탐방로 안정화 사업 공사비 과다 집행

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△에서는 탐방객 답압 및 집중호우 등에 따라 발생 되는 훼손탐방로의 정비를 통하여 탐방객 안전사고 예방 및 자연 자원을 보호하고자 [표 1]와 같이 ‘2023년 △△△△△ 탐방로 안정화 사업’을 시행하였다.

[표 1] 2023년 △△△△△ 탐방로 안정화 사업 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	발주금액(천원)	비고
2023년 △△△△△ 탐방로 안정화 사업	2023. 4. 4. ~ 2023. 10. 10.	- 목재데크 및 철재난간 정비 - 교량 정비 등	414,805	

2. 관계법령 및 판단기준

△△△△△△「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따라 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한

상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제 규정에 따른다.

또한 같은 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공 기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△에서 탐방객 안전사고 예방 및 자연 자원을 보호하고자 시행한 ‘2023년 △△△△△ 탐방로 안정화 사업’에 대한 준공도서 및 현장을 확인하였다.

목재면에 페인트칠을 하는 주된 이유는 야외 노출로 인한 변색·갈라짐·부식(썩음)을 늦추고, 표면을 발수·방수로 보호해 수명을 연장하기 위함으로,

‘2023년 △△△△△ 탐방로 안정화 사업’의 주요 공종인 목재계단A형 설치, 목재데크 설치, 목재데크 정비 등에 사용된 방부목재는 올바른 공법으로 시공하여야 한다.

그런데 착공 및 준공 내역에서는 [표 2]와 같이 페인트칠(목재면) 공정에 목재면 2회 칠로 반영되어 있으나, 실제 현장에서는 [그림 1]과 같이 페인트칠(목재면) 공정에 목재면 1회 칠로 시공 후 준공 처리한 사실을 확인하였다.

[표 2] 페인트칠(목재면) 2회 관련 일위대가 호표

목재면 페인트칠 2회 기준 내역 설계

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

[그림 1] 목재데크 페인트칠 작업 현황 사진

목재면 페인트칠 미흡 현황

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

이에 ‘2023년 △△△△△ 탐방로 안정화 사업’ 페인트칠(목재면) 공정에 대하여 당초 설계내역서에 반영된 목재면 2회 칠을 [표 3]와 같이 목재면 1회 칠로 변경하였을 경우, 약 10,333,000원의 예산 절감이 가능하였다.

[표 3] 페인트칠(목재면) 1회 관련 일위대가표

목재면 페인트칠 1회 기준 내역 설계

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

따라서 [표 4]와 같이 ‘2023년 △△△△△ 탐방로 안정화 사업’ 페인트칠(목재면) 공정에 대하여 과다 지급된 공사비 총 10,333,000원에 대한 회수가 필요하다.

[표 4] 2023년 △△△△△ 탐방로 안정화 사업 페인트칠 공정 현황

(단위: 원)

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
페인트 칠 (목재면)							△10,333,000	
페인트칠	2회▶1회	721.601㎡	13,758	9,927,786	6,878	4,963,171	△4,964,615	
제경비		1식		197,151,824		192,722,802	△4,429,022	
소계(a)			-	405,951,818	-	396,558,181	△9,393,637	
부가세(b)		1식	-	40,595,182	-	39,655,819	△939,363	
총 계(a+b)			-	446,547,000	-	436,214,000	△10,333,000	천원이하 절사

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△장)은 페인트칠(목재면) 공정의 물량이 누락되었음에도 별도의 정산없이 전액 지급하여 과다 지급된 공사비 금10,333,000원을 재정상 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)