

△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목 2024년 △△△△△ △△주차장 정비공사 공사비 과다 집행

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△에서는 2024년 △△도 △△시 △△면 △△리 525 일원에 위치한 △△ 제1주차장의 주차 편의 개선과 탐방객 안전 확보 등을 위하여 [표 1]과 같이 ‘2024년 △△△△△ △△주차장 정비공사’를 시행하였다.

[표 1] 2024년 △△△△△ △△주차장 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	발주금액(천원)	비고
2024년 △△△△△ △△주차장 정비공사	2024. 12. 3. ~ 2024. 12. 24.	- 계단 및 데크설치 - 주차구역 도색, 블록 철거 및 재도장 등	52,250	

2. 관계법령 및 판단기준

△△△△△△「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따라 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한

상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제 규정에 따른다.

또한 같은 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공 기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적절한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△에서 탐방객 주차 편의 개선과 주차장 내 보행자 안전 확보 등을 위해 시행한 ‘2024년 △△△△△ △△주차장 정비공사’에 대한 준공도서 및 현장 확인한 결과,

착공 및 준공 내역에는 [그림 1]와 같이 주차장 차선도색에 융착식¹⁾ 수동 공법을 사용하여 장애인, 임산부, 가족 배려용 전용 주차장 실선 및 문자 기호 등 도색 물량 68㎡를 시공한다고 되어 있음에도, 실제 현장에서는 융착식 수동 공법을 사용하지 않고 상온식²⁾ 공법을 사용하여 시공 후 준공 처리한 사실을 확인하였다.

[그림 1] 주차장 도색 현황사진

1) 융착식 공법: 고무 형태의 도로나 플라스틱 등의 재료를 고온으로 녹여(용해) 모재(아스팔트 등)와 하나로 융합시켜 접착하는 방식
2) 상온식 공법: 주로 도로 차선이나 주차장 도색 작업에서 융착식(열로 녹임)과 달리, 액체 상태의 페인트를 실온 상태에서 분사하여 시공하는 방식



△△주차장 도색 시공 현황(상온식 공법 사용)

차선도색 방식인 **융착식**과 **상온식**은 시공 방법과 내구성에서 큰 차이가 있다.

융착식은 가루 도료를 고열로 녹여 아스팔트 노면에 부착하는 방식으로 **수명이 길고 야간 시인성이 우수해 도로와 주차장에 주로 사용**되는 반면, **상온식**은 일반 페인트를 상온에서 건조하는 방식으로 시공이 빠르고 비용이 저렴하지만, **내구성이 낮아 주차장 라인, 실내, 단기 임시 차선도색 등에 적합한 공법**이다.

따라서, ‘2024년 △△△△△ △△주차장 정비공사’ 차선도색은 [그림 2]처럼 당초 설계내역서대로 내구성이 좋고 야간 시인성이 우수한 융착식 수동 공법으로 시공하여야 한다.

[그림 2] 주차장 차선도색 설계 내역 현황

주차장 차선도색 설계 내역

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

이에, ‘2024년 △△△△△ △△주차장 정비공사’ 주차장 도색에 대하여 당초 설계내역서에 반영된 융착식 수동 공법과 실제 현장에서 시공된 상온식 공법의 단가를 비교 검토한 결과 19,819원의 단가 차이가 있음을 확인하였다.

따라서, [표 2]에서와 같이 ‘2024년 △△△△△ △△주차장 정비공사’ 주차장 도색에 대하여 과다 지급된 공사비 총 2,945,000원을 회수할 필요가 있다.

[표 2] 2024년 △△△△△ △△주차장 정비공사 주차장 도색 공정 현황

(단위: 원)

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
주차장 도색 공정							△2,945,000	
도색(차선)	용착식▶상온식	68㎡	47,040	3,198,720	27,221	1,851,028	△1,347,692	
제경비		1식		10,789,712		9,460,132	△1,329,580	
소계(a)			-	13,988,432	-	11,311,160	△2,677,272	
부가세(b)		1식	-	4,750,000	-	4,482,272	△267,728	
총 계(a+b)			-	18,738,432	-	15,793,432	△2,945,000	천원이하 절사

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△장)은 차선도색 방식이 용착식에서 상온식으로 변경되었음에도 별도의 정산없이 전액 지급하여 과다 지급된 공사비 금2,945,000원을 재정상 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)