

한국전력공사 상임감사위원회

시정 요구, 통보

제 목 : [4] 전용공급설비의 시설부담금 착오 및 공사관리 미흡
관 계 부 서 : 안양군포의왕지사
조 치 부 서 : 안양군포의왕지사
내 용

1. 업무 개요

신설 또는 증설 후의 계약전력이 40,000kW 이하인 고객이 22.9kV 공급을 희망할 경우 변전소의 공급능력에 여유가 있고 전력계통의 보호협조, 선로구성 및 계량방법에 문제가 없으면 한전은 22,900V로 공급할 수 있다. 또한 고객이 희망하고 다른 고객에 대한 전기공급에 지장이 없다고 한전이 인정하는 경우에는 전용공급설비로 공급할 수 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관시행세칙 제68조 ④항」에 따르면, 특별공급설비¹⁾로 전기를 공급받는 고객이 설비 신·증설 또는 공급설비의 변경 등 고객의 사유로 인해 특별공급 설비의 보장 또는 변경이 수반되는 경우에는 설계시설부담금²⁾을 적용하여야 한다.

1) 특별공급설비 : 전용공급설비, 고객의 희망에 따라 기술기준이나 한전 설계기준 등을 초과하여 시설하는 공급설비, 22.kV를 초과하는 특별고압으로 시설하는 공급설비로서 한전이 소유하는 것
2) 설계시설부담금 : 특별공급설비로 전기를 공급받는 고객 등에게 적용하는 시설부담금으로서 해당 고객에게 전기를 공급하기 위한 공사의 설계금액 기준으로 산정한 것

「영업업무처리지침」 제8장 제1절 3.항(특별공급설비의 시설부담금)에 따르면 특별공급설비의 시설부담금은 해당 고객에게 전기를 공급하기 위한 공급설비 설치공사의 설계서에 의하여 산정한 설계시설부담금 전액을 고객이 부담하도록 하고 있으며, 기존 배전 설비를 활용하더라도 신설로 간주한 시설부담금을 산정하여야 한다.

특별공급설비를 새로 설치하여 공급하는 경우에는 고객이 신청한 용량 규모의 설비를 신설하는 것으로 설계한 금액을 설계시설부담금으로 산정하고, 우리회사에서 미리 설치한 공급설비를 이용하여 특별공급설비를 설치하는 경우에는 해당 설비를 새로 설치하는 것으로 간주하여 산정한 설계시설부담금에서 고객이 이용하는 비율에 따라 조정한 금액을 시설부담금으로 산정하여야 한다.

고객이 신청한 규모로 설계시설부담금을 산정하는 이유는 실제 시공한 공사비에서 고객의 사용비율로 설계시설부담금을 적용할 경우 설계에 따라 시설부담금의 편차가 발생하여 고객간 형평성이 저해되고, 고객이 요구하지 않는 공사를 동시에 진행할 수 있으므로 시설부담금 산정에 대한 공정성의 문제가 발생할 가능성이 있기 때문이다.

[그림 1] 특별공급설비의 시설부담금산출방법 (설비 신설)

신청사항	□ 22.9kV 20MW 대용량배전방식으로 상용·예비 각 1회선
공사개요	□ 4공 지중관로 및 2회선 신설 (대비관로 2공 추가) □ 고객이 신청한 2공(2회선) 신설 기준 적용 ⇒ 50백만원
시설부담금	<실제 시공 설계>  대비 2공 신설 2회선 (공사비 : 70백만원) <시설부담금 산정 기준 설계>  신설 2회선 (공사비 : 50백만원)

[그림 2] 특별공급설비의 시설부담금산출방법 (기존 설비활용)

신청사항	□ 22.9kV 20MW 대용량배전방식으로 상용·예비 각각 1회선
공사개요	□ 기설 지중관로(4공) 중 2공을 이용하여 특별공급선로 설치
시설부담금	□ 신설간주 공사비(70백만원) × 고객이용 비율(50%) ⇒ 35백만원 〈공급 전〉  (공사비 : 70백만원) 〈공급 후〉  (시설부담금 : 35백만원)

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제3절 제11조(설계변경절차)에 따르면, 시공 중 설계변경 사유가 발생한 경우 공사설계부서는 변경사유 및 설계변경대비표를 작성하고 기본 설계기준 변경, 주요 시행계획 변경 등 중요한 사항에 대해 공사주관부서에 승인을 요청하여야 하며, 공사주관부서는 설계변경 결정권자의 설계변경 방침을 받아 승인을 하여야 한다.

이를 누락할 경우 공사 준공 시점의 정산 과정에서 고객 추가 청구가 적시에 이루어지지 않거나, 감액해야 할 금액이 반영되지 않는 등 재무적, 행정적 문제가 발생할 수 있고 경우에 따라 고객과의 이견으로 분쟁이나 법적 대응이 필요해질 여지도 발생하기 때문에 적기에 설계변경 및 부담금 산정·청구하는 업무는 공사관리에 있어 중요하다고 판단된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 신설관로의 시설부담금 산정내역 검토

“(주)☒▽△%@◇ 18,600kW 신규공사(본공사)” 및 “▣▣▣▣@◇(주) 30MW 증설”는 고객이 희망하고 공급방안 검토결과 공급이 가능하여 전용공급설비로 시설하는 공사로 변전소에서부터 신설관로 설치 및 기설관로를 활용하여 신규공급을 하도록 설계되었다.

그러나 (주)☒▽△%@◇ 18,600kW 신규공사(본공사) 및 ▣▣▣▣@◇(주) 증설공사는 신설관로 설치 공사분에 대하여 고객이 신청한 용량 규모의 설비를 신설하는 것으로 설계한 설계시설부담금([그림 1] 산출 방안 적용)을 산정하여야 함에도 불구하고, 해당 설비를 새로 설치하는 것으로 간주하여 산정한 설계시설부담금에서 고객이 이용하는 비율에 따라 조정하는 방식([그림 2] 산출 방안 적용)으로 부담금을 산정하여 시설부담금이 과소 청구되었음을 확인하였다.

[표 1] 신설 관로에 대한 설계시설부담금 착오 산정 내용

[단위 : 원, VAT 제외]

공사명	설계시설부담금(誤)		설계시설부담금(正)	과소 청구액
	적용비율	신설관로 시설부담금	신설관로 시설부담금	
	49.4%	29,467,867	59,603,291	30,135,424
	44.4%	129,572,262	291,829,420	162,257,157
합 계				192,392,581

나. 공사관리 및 설계변경 절차 준수 여부

두 공사 건의 공사관리 적정성을 검토한 결과, 모두 시공 과정에서 설계변경이 필요한 상황이 발생했음에도 감사일 현재까지 설계변경 절차를 이행하지 않은 문제가 확인되었다.

(주)○○△%@◇ 신규공사 현장은 굴착거리의 증가 및 야간할증 발생과 같은 추가 청구 요인이 생겼음에도 설계변경을 실시하지 않았고, ○○○○○@◇(주) 증설공사는 굴착거리 감소 및 야간할증 감소와 같이 감액 요인이 발생하였음에도 설계 변경을 반영하지 않은 채 시공이 완료되었다.

[표 2] (주)○○△%@◇ 신설공사 추진 경과

일시	내용	비고
‘23. 7.19		
‘23.10.19		
‘23.12.28		
‘24. 2.29		
‘24. 9.13		

[표 3] ○○○○○@◇(주) 증설공사 추진 경과

일시	내용	비고
‘24. 1.22		
‘24. 3.22		
‘25. 3. 5		

감사일 현재 “(주)○○△%@◇ 18,600kW 신규공사(본공사)” 및 “○○○○○@◇차(주) 30MW 증설”공사의 설계변경 내역을 반영하여 설계시설부담금 산출하면 [표4]와 같이 변동됨을 확인하였다.

[표 4] 설게시설부담금 변동 내역('25.11.14일 기준)

[단위 : 원, VAT 제외]

공사명	설게시설 부담금 납부액(최초)	설게시설 부담금 (현재일 기준)	변동 내역	비고
	1,675,876,495	1,748,785,768	72,909,273	추가청구
	7,655,668,957	7,332,731,004	△322,737,953	환불

* 감사기간 동안 공사별 공정율에 따라 계상한 금액이며, 공사 준공 및 최종 정산여부에 따라 고객시설 부담금은 변동 가능

관계부서 의견

안양군포의왕지사 담당자는 특별공급설비의 시설부담금을 착오 산정된 점을 인정하였지만 담당자가 입사 후 약 1년 경과된 시점(입사 : '22.3월, (주)☒▽△%@◇ : '23.5월, ☐☐☐☐@◇(주) 증설 : '23.10월)에서 대규모 공사설계를 시행하여 시설 부담금 산정에 실수가 있었다고 답변하였다. 또한, 최종 정산절차가 남아 있으며 (주)☒▽△%@◇와 추가 납부에 대해 협의하였다고 답변하였다.

조치할 사항

안양군포의왕 지사장은

- ① “(주)☒▽△%@◇ 18,600kW 신규공사(본공사)” 및 “☐☐☐☐@◇(주) 30MW 증설”의 주요공정의 물량변동 발생분을 반영한 설계변경 및 준공을 조속히 시행하여, “(주)☒▽△%@◇ 18,600kW 신규공사(본공사)”는 시설부담금 추가청구, “☐☐☐☐@◇(주) 30MW 증설” 시설부담금 환불을 시행하여 주시기 바라며,
- ② 유사사례가 발생하지 않도록 관련 부서 직원에게 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	시 정 1 통 보 1	-	-	안양군포의왕지사	안양군포의왕지사