

⑤ △△ △△·△△지구(△△△도) 환경저해시설 정비 및 훼손지 복원

1) 추진 개요

- △△·△△지구 △△△도(특별보호구역) 내 소유자 불명의 불법시설물 철거(△△△△△)
- 철거일자: 2021. 7. 27.(화) ~ 7. 30.(금)
- 철거위치: △△ △△시 △△면 △△리 산119-1(△△△도)
- 철거대상: 1개소 5개동 (A= 201.09㎡)
- 철거인원: 총17명(사무소 8명, 현장 작업인원(도급자) 9명)
- 소요예산: 금45,817,670원(금사천오백팔십일만칠천육백팔십원)

2) 추진 내용

- △△△도 내 토지 소유자(△△△△교육감)의 동의를 받지 않은 소유자 불명의 불법시설물에 대해 「△△△△법」 및 「△△△△△법」에 따라 처분사전통지 등 관련절차 이행하여 대집행 추진
- △△△△△ 대상 시설물 세부 현황

| 구분 | 소재지               |        | 지목 | 용도지구 | 시설물 현황 |    |        | 점유자 | 비고 |
|----|-------------------|--------|----|------|--------|----|--------|-----|----|
|    | 시·동               | 지번     |    |      | 주용도    | 동수 | 면적(㎡)  |     |    |
| 계  |                   |        |    |      |        | 5  | 201.09 |     |    |
| 1  | △△시<br>△△면<br>△△리 | 산119-1 | 임야 | 자연보존 | 은신처    | 1  | 45.62  | 미상  |    |
| 2  |                   |        |    |      |        | 1  | 31.45  | 미상  |    |
| 3  |                   |        |    |      |        | 1  | 58.23  | 미상  |    |
| 4  |                   |        |    |      |        | 1  | 62.29  | 미상  |    |
| 5  |                   |        |    |      |        | 1  | 3.50   | 미상  |    |



- △△△△공단 헬기 지원 요청을 통해 △△△도 ~ △△도 폐기물 임시 하역장까지 폐기물(158ton) 항공운반에 대한 비용 절감
- 예산절감액: 250백만원

### 3) 기대 효과

- 해양△△△△ 연안에 방치된 인공구조물 제거로 해양생물 서식지 및 우수경관 관리 강화
- 지자체 등 유관기관 협업 및 지역사회에 대한 적극적인 홍보로 불법 시설물 정비 필요성에 대한 공감대 형성 및 재발 방지

### 4) 향후 계획

- 동일 부지 및 지구 내 불법시설물 발생 여부 확인 계속 및 지자체, 마을 주민 대상 불법시설물 근절 당부
- 불법시설물 철거 부지 훼손지 복원 및 모니터링을 통해 해양생태계 보전

### 5) 현황 사진

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| △△△△△ 영장 낭독                                                                         | 불법시설물 철거                                                                             |
|  |  |
| 폐기물 항공 운반(△△△△ 항공대)                                                                 | 철거 및 폐기물 반출 완료                                                                       |