

한전KDN(주) 상임감사 개선 요구

제 목 사옥건설 표준공기 마련 필요

소 관 부 서 ○○○○○처(○○○○부)

조 치 부 서 ○○○○○처(○○○○부)

구 분 사규관리

내 용

1. 업무 개요

○○○○○처 ○○○○부는 전국에 6개(인천, 경기, 강원, 대전충남, 경기북부, 강릉)의 사업소 자가 사옥을 운영 중이며, 효율적인 사옥 건축 및 최적의 자산을 구축하기 위해 「사옥건축 지침서」를 2019. 11월 제정하여 운용하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

공공건축 가이드²⁾에 따르면 공공업무시설 조성 단계는 기획, 설계, 시공, 유지 관리로 나눌 수 있으며, 설계와 시공 품질에 많은 영향을 미치는 요인으로 사업 기간을 들 수 있다. 설계와 공사 기간이 짧을 경우 준공 일정을 준수하기 위해 무리하게 공사를 시행하게 되고, 이는 각종 안전사고 발생 및 사업변경을 유발 하며, 반대로 기간이 길 경우 건축 비용이 증가하게 된다.

사옥 건설이 빈번한 타 사의 경우 설계의 일관성 및 객관성을 유지하기 위해 표준공정 운영지침을 마련하여 사업소 등급별로 표준공기³⁾를 정하고 있으며,

2) 공공건축 가이드 01. 『공공업무시설-합리적 조성을 위한 기획업무 가이드』 (2018), 건축공간연구원

국토교통부는 고시를 통해 공사비 100억원 이상의 건축에 대한 설계기간⁴⁾과 공사기간 산정에 대한 근거와 방법⁵⁾을 명시하고 있다. 또한 실시 설계기간을 분석한 연구 결과⁶⁾에 따르면 많은 공공기관 발주 건축공사가 고시보다 짧은 설계 기간을 잡아놓고, 실제로는 더 많은 기간이 소요되었음을 알 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

회사의 경우 각 프로세스별 표준공기는 정의되어 있지 않았으며, 규모가 다름에도 설계 기간은 비슷하게 소요되었고, 고시 기간과도 다소 차이가 있었다.

[표 1] 사옥별 소요 공기

[단위:월]

구분	연면적(m ²)	소요 기간			
		설계공모	설계	시공발주	시공
본사	46,368	9	20.0	5	31.0
☆☆☆☆본부	3,834	6	18.0	4	18.4
■■■■■■■■본부	13,514	6	20.8	6	28.8

회사에서 시행되는 건축 사업에 대한 표준공기가 정의되지 않을 경우 설계의 일관성, 객관성을 확보하기 어렵고, 공사 지연시 어떤 단계의 프로세스가 문제인지 파악하기 어려워 개선 방안을 도출할 수 없으므로 이에 대한 자체적인 기준을 설정할 필요가 있다.

3) 타사 규모별 표준공기(예시)

사업소 등급	연면적(m ²)	표준공기(월)		
		설계공모	설계	시공
A	23,400	1.7	5.3	21.7
B	6,760	1.3	4.7	16.7

4) 『설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침』(시행 2018.04.23., 국토교통부고시 제 2018-244호)

[별표 1] 공종별 설계단계별 공사비 대비 설계기간(월)

공 종	기본설계			실시설계		
	100-500억	500-1,000억	1,000억 이상	100-500억	500-1,000억	1,000억 이상
건 축	4.5	7	9.5	7	7.5	8

5) 『공공건설공사의 공사기간 산정기준』(시행 2021. 9. 17., 국토교통부고시 제2021-1080호)

6) 『공공기관 발주 대형건축공사 실시설계 기간에 대한 분석 및 개선방안』(한국건설관리학회 논문집 제16권 제4호, 2015. 7)

국토교통부 고시 설계기간 대비 계획 및 실제 소요 기간 비교(단위 : 월)

공 종	100-500억			500-1000억		
	고시기간	계획기간	실제기간	고시기간	계획기간	실제기간
건 축	7	4.4	7.8	7.5	4.7	7.2

4. 관계부서 의견

○○○○처 ○○○○부는 실시 설계 시 공사비 예산 초과로 검토/조정 기간이 추가로 소요되어 계획보다 설계 기간이 길어졌으며, 자체적인 기준 설정에 대해서는 공감한다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은 사옥 건축 시 정상적인 진행 여부를 확인, 적절한 검토 시간, 건축 공사의 품질 향상을 위하여 회사에 상황에 맞는 자체적인 표준공기를 수립하시기 바랍니다.(개선)