

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-□◎⊖○■●-001

제 목 하도급공사 설계 미흡

관계부서 □◎⊖○■●

조치부서 □◎⊖○■●

내 용

1. 업무개요

□◎⊖○■●는 감사대상기간(2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30.) 동안 경상정비공사와 변동공사의 원활한 수행을 위해 “□◎⊖화력 전기 및 조명설비 경상정비 하도급공사(2021. 10. 1. ~ 2023. 5. 31.)” 등 25건의 하도급 공사를 아래의 [표 1]과 같이 설계하여 발주하였다.

[표 1] □◎⊖○■● 하도급공사 발주 내역

순번	구분	하도급 공사명	업체명	공사기간
1	***	***	***	***
2	***	***	***	***
3	***	***	***	***
4	***	***	***	***
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
22	***	***	***	***
23	***	***	***	***
24	***	***	***	***
25	***	***	***	***

2. 직접노무비 단가 오적용 산출

가. 판단기준

「공사관리규정」 제15조(공사설계)에 따라 공사 설계서 작성 시 공사 목적물의 완성에 소요되는 노무량 산정을 명확하게 산출하여야 하며, 공사 설계자는 공사설계서 작성시 관계법령에 따른 기준가격과 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □◎⊖○■●는 2021년 “□◎⊖화력 ←■설비 경상정비 하도급 공사(2021. 10. 1. ~ 2023. 5. 31., ***백만 원, 주식회사 ♠□♠●♠♠♠♠♠)” 설계 시 특별인부(179,203원) 단가를 작업반장(180,113원) 단가로 잘못 적용하여 아래 [표 2]와 같이 공사금액 ***원을 과오지급하였다.

[표 2] 경상하도급공사 단가 오적용 내역

(단위 : 원, 부가세 별도)

공사명	해당 직종	오적용 설계			적정 설계			차액 (c=b-a)
		적용 직종	직종 단가	준공 금액(a)	적용 직종	직종 단가	재산출 금액(b)	
***	***	***	***	***	***	***	***	***

주) 하도급공사 준공 금액은 직접노무비를 포함한 간접비, 경비, 일반관리비 및 이윤 등을 반영하였음.

또한, 2024년 “터빈설비 손상복구 긴급정비공사(2024. 4. 26. ~ 6. 29., ***천 원, 주식회사 ●㉫◆)” 추가물량(#5 HP TBN Nozzle Box(제5호기 A급 OH공사 표준)) 설계 시, 표준설계서 상의 특별인부(214,222원) 단가를 적용하지 않고 플랜트 ←■설치공(240,652원) 단가로 잘못 적용하여 아래 [표 3]과 같이 공사금액 ***원을 과오지급하였다.

[표 3] OH 하도급공사 단가 오적용 내역

(단위 : 원, 부가세 별도)

공사명	해당 직종	오적용 설계			적정 설계			차액 (c=b-a)
		적용 직종	직종 단가	준공 금액(a)	적용 직종	직종 단가	재산출 금액(b)	
***	***	***	***	***	***	***	***	***

주) 하도급공사 준공 금액은 직접노무비를 포함한 간접비, 경비, 일반관리비 및 이윤 등을 반영하였음.

3. 공구손료의 직접노무비 오적용 산출

가. 판단기준

한국건설기술연구원 「건설공사 표준품셈」 1-3-5(공구손료 및 잡재료 등), 「공사관리규정」 제15조(공사설계)와 제17조(재료비)에 따라, 공사설계 시 공구손료는 하도급업체가 자신의 공구를 사용할 경우 설계에 반영하고, 공구손료 책정 시 할증을 제외한 직접노무비 3%까지만 반영해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □◎⊖○■●는 2024년 “제6호기 고,저압전동기 및 기타설비공사 (2024. 3. 14. ~ 5. 29., ***천 원, 주식회사 ◎←↑↘■)”의 작업 항목 중 “(#6 OH 전동기 분해 정비) 10.1 ~ 50kw이하 전동기”의 공구손료 설계시 플랜트전공 (250,164원) 단가를 전년도 상반기 단가(251,195원)로 잘못 적용한 직접노무비 금액으로 산출하여 ***원을 과오지급하였고,

2023년 “제5호기 노내비계 유압인양시스템 설치 및 해체(운전)작업(2023. 9. 5. ~ 11. 25., ***천 원, (주)◎●○●○)” 등 2건의 공구손료 직접노무비 산출 시, 관리감독분1)을 적용하지 않은 직접노무비 금액으로 산출하여 아래 [표 4]와 같이 총 ***원(***원/***원)을 과오지급하였다.

[표 4] OH 하도급공사 공구손료 직접노무비 오적용 내역

(단위 : 원, 부가세 별도)

공사명	해당 직종	오적용 설계			적정 설계			차액 (c=b-a)
		적용 직종	직종 단가	준공 금액(a)	적용 직종	직종 단가	재산출 금액(b)	
***	***	***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***
합계								***

주) 하도급공사 준공 금액은 직접노무비를 포함한 간접비, 경비, 일반관리비 및 이윤 등을 반영하였음.

1) 하도급공사 시행 시 우리회사 직원 투입분(공사감독·관리 및 안전관리 등)에 대해 설계공량 산출시 해당 M/D를 할감반영함.

관계부서 의견 □◎⊖○■●는 하도급공사 설계에 소홀하였음을 인정하였고, 향후 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

한편, 2021년 “□◎⊖화력 ←■설비 경상정비 하도급공사(2021. 10. 1. ~ 2023. 5. 31., ***백만 원, 주식회사 ♠□♠●♠♠♠♠)”의 과오지급된 공사금액 ***원은 우리회사의 공사설계 오류로 발생하였고, 해당 공사가 이미 준공된 상황을 고려시 계약상대자의 회수 동의를 받기 어렵다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □◎⊖○■●장은

- ① 하도급공사 노무비와 공구손료 설계를 부적정하게 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 2024년 “터빈설비 손상복구 긴급정비공사”의 과오지급된 공사비 ***원을 회수하시기 바랍니다. (회수)
- ③ 또한, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
□◎⊖○■●	대리	DQD	사업소 공무관리	2019. 2. 13. ~ 현재	하도급공사 설계 미흡 No.002 해당	주의
□◎⊖○■●	대리	JQN	사업소 공무관리	2019. 2. 13. ~ 현재	하도급공사 설계 미흡 No.002 해당	주의