

일련번호 제2023-13-8호

한국가스공사 상임감사

경고

제 목 도장보수공사 물량산출 부적정

관 계 부 서 ●○□○본부 ○☒★△부

조 치 부 서 ◆○○☞처 @★부

내 용

1. 업무 개요

●○□○본부 ○☒★△부는 「직제규정시행세칙」의 [별표 2] 분장업무에 따라 생산기지 기계설비 유지보수를 담당하면서 「공사관리규정」에 따라 도장보수 공사 설계, 발주 및 감독업무 등을 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규)예정가격작성기준」 제2조 제2항에 따르면 공사설계서작성자는 예정가격 작성시 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 한다고 되어 있으며, 제5조 제4항에 따르면 계약담당직원은 제3항의 각 세비목 및 그 물량산출은 계약목적물의 내용 및 특성 등을 고려하여 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 방법으로 작성하여야 한다고 되어 있다.

따라서 ●○□○본부 ○☒★△부는 도장보수공사 설계서 작성 시 계약 목적

물에의 특성에 적합하도록 물량산출을 하여야 하고 비용이 과잉 계상되지 않도록 예정가격을 산정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 생산분야 종합감사 기간(2023. 7. 17.~2023. 8. 18.)에 ○□기지 ○☒★△부에서 시행한 도장보수공사 내역을 살펴본 바, 동부서는 공사 설계서를 작성하면서 【표】와 같이 ‘2020년 도장보수공사’ 추정가격을 산출하였다.

【표】 ○○□○본부 도장보수공사 오설계내역

(단위 : 원, 부가세제외)

공사명	추정가격 (설계금액)	과다설계 내화도장 면적	과다 계상금액*	담당자
2020년 도장보수공사	490,947,000	1,079㎡	16,927,000	SDW

* 과다 계상금액은 내화도장 면적 과다로 인한 바탕처리, 하도, 중도, 상도도장 비용과 이에 따른 간접비 등을 모두 포함하여 산출한 금액임

※ 출처: 확인서 “도장보수공사 물량산출 및 자재구매에 관한 사항”

그런데 ○□기지 ○☒★△부는 2020년 도장보수공사의 내화도장¹⁾ 물량을 산출하면서 내화도장이 적용되지 않는 철골구조물 부재(가새, Brace)²⁾를 포함하여 산정하였으며, 또한 가새(Brace) 부재는 통상 두 개의 부재가 겹쳐져서 시공되어 도장 작업이 불가능한 겹침면의 면적은 도장면적에서 제외하고 산정하여야 하나 부재간 겹침면적을 포함하여 도장면적을 총 1,079㎡ 과다 산정하였다.

그 결과 2020년 도장보수공사 추정가격(설계금액)을 산출하면서 총 16,927천

1) 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령 제367호) 제270조(내화기준) 제1항에 따르면 가스폭발 위험장소에 설치되는 배관·전선관 등의 지지대(지상으로부터 1단, 1단 높이가 6m를 초과하는 경우 6m까지)는 내화구조로 하여야 하며, 그 성능이 항상 유지될 수 있도록 점검·보수 등 적절한 조치를 하도록 되어 있음

2) 철골구조물의 부재중 수직부재(Column), 수평부재(Girder)는 내화도료가 적용되어 있으나, 가새(Brace, 보조부재)는 대상물 따라 내화도료가 적용되지 않을 수 있음

원의 공사비를 과다 계상하는 결과를 초래하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

●○■○본부 ⊖⊗★△부는 상기 감사지적사항에 대해 동의하면서, 공사용 직접구매자재로 구매한 내화도료에 대해서는 변경계약을 통해 납품 물량만큼만 비용을 지급하였다고 하였고, 변경계약하여 계약수량을 납품물량으로 축소하였음을 확인하였다.

조치할 사항

◆⊖○☞처장은 도장보수공사를 설계하면서 공사비를 과다 계상한 담당자에게 엄중 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자-경고]

●○■○본부 ⊖⊗★△부 SDW(사번 : MBCJNUVU)