

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구

일련번호 제23-안전건설종합-07호

제 목 배치기술자 투입계획 및 하도급계획 점검 소홀

소관부서 \$\$본부 ☒☒☒☒☒단

조치부서 &&&&본부 ♥♥♥♥처

내 용

1. 업무개요

☒☒☒☒☒본부 ☒☒☒☒☒건설단 @@☒☒☒☒☒사무소(현. \$\$본부 ☒☒☒☒☒단 ●●☒☒☒☒☒사무소)는 ‘㉠㉠열병합 천연가스 공급시설 건설공사’, ☒☒☒☒☒본부 ☒☒☒☒☒건설단 ㉡㉡☒☒☒☒☒사무소(현. \$\$본부 ☒☒☒☒☒단 ●●☒☒☒☒☒사무소)는 ‘㉢㉢~㉣㉣ 천연가스 공급시설 건설공사’ 및 ☒☒☒☒☒본부 ☒☒☒☒☒건설단 ㉤㉤☒☒☒☒☒사무소(현. \$\$본부 ☒☒☒☒☒단 ㉥㉥☒☒☒☒☒사무소)는 ‘㉦㉦~㉧㉦ 천연가스 공급시설 건설공사’ 및 ‘㉨㉨~㉩㉨ 천연가스 공급시설 건설공사’의 시공관리·공무업무 등을 수행¹⁾하고 있다.

또한, 건설공사 발주 시 확정되는 추정가격에 따라 건설공사 낙찰자를 선정하기 위한 심사방법이 달라지며, 그에 따른 후속업무도 지속적으로 관리하여야 한다. 특히, 추정가격 100억 이상인 경우 적용되는 종합심사낙찰제는 예정가격

1) 사업관리방식 : (㉠㉠) 건설사업관리기술인 80%, 공사감독자 20%, (㉢㉢~㉣㉣) 건설사업관리기술인 80%, 공사감독자 20%, (㉤㉤~㉥㉤) 공사감독자 100%, (㉦㉦~㉧㉦) 공사감독자 100%

이하로 입찰한 입찰자 중 각 입찰자의 입찰가격, 공사수행능력, 사회적 책임 및 계약 신뢰도를 종합 심사하여 합산점수가 가장 높은 자를 낙찰자로 결정하며, 계약 신뢰도와 관련한 항목을 주기적으로 점검하여 배치기술자 및 하도급계획 이행여부를 지속적으로 관리하여야 한다.

2. 관계규정 및 판단기준

계약예규 「공사계약 종합심사낙찰제 심사기준」에 따르면 추정가격에 따라 종합심사낙찰제의 적용 여부가 결정되며 공사의 종류에 따라 심사 세부방법이 다르게 적용된다. 세부적으로 추정가격이 300억원 이상이고 고난이도 공사²⁾가 아닐 경우에는 ‘일반공사 종합심사낙찰제’를 적용하고, 추정가격이 300억원 미만이고 고난이도 공사가 아닐 경우에는 ‘간이형 공사 종합심사낙찰제’를 적용한다고 되어 있다.

【표 1】 공사별 낙찰자 심사방법 현황

공사명	추정가격(억원)	고난이도 공사 적용	심사방법
㉠㉠열병합	???	×	간이형 공사 종합심사낙찰제
㉡㉡~㉢㉢	???	×	일반공사 종합심사낙찰제
㉣㉣~㉤㉤	???	×	간이형 공사 종합심사낙찰제
㉥㉥~㉦㉦	???	×	〃

또한, 「공사계약 종합심사낙찰제 세부심사기준」에 따르면 시공관리부서장은 연 2회 이상 배치기술자 및 하도급계획을 점검하여 계약상대자가 종합심사 평가 시 제출한 배치기술자 및 하도급계획을 지속적으로 이행하고 있는지를 확인하여야

2) 조달청 입찰참가자격사전심사기준 제3조(대상공종의 구분)에 따라 고난이도 공종은 추정가격 200억원 이상으로서 교량·터널공사, 항만공사, 지하철 공사 등이 해당

하고, 위반사항 발견 시 시공관리부서장은 공사주관부서장에게 즉시 그 사실을 통보하여 향후 종합심사낙찰제에 의한 건설공사 낙찰자를 선정할 경우 계약 신뢰도를 감점하여 불이익을 주도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●☞☞☞☞사무소 및 ○○☞☞☞☞사무소는 종합심사낙찰제를 적용하여 낙찰자를 선정한 건설공사를 수행하면서 배치기술자의 건설현장 상주 여부를 주기적을 점검하여 위반여부를 확인하였어야 하나, 【표 2】 과 같이 이행하지 않았다.

【표 2】 배치기술자 및 하도급계획 이행여부 현황

공사명	공사기간	점검사항	2020년		2021년		2022년	
			상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기
㉠㉠열병합	2021. 09. 14. ~ 2023. 01. 31.	배치기술자	해당없음		해당없음	해당없음	미이행	미이행
		하도급계획	해당없음		해당없음	해당없음	점검완료	미이행
㉡㉡~㉢㉢	2020. 10. 20. ~ 2023. 06. 30.	배치기술자	해당없음		점검완료	점검완료	점검완료	점검완료
		하도급계획	해당없음		점검완료	점검완료	점검완료	점검완료
㉣㉣~㉤㉤	2020. 08. 28. ~ 2022. 01. 31.	배치기술자	해당없음		미이행		해당없음	
		하도급계획	해당없음		미이행		해당없음	
㉥㉥~㉦㉦	2020. 08. 28. ~ 2023. 08. 30.	배치기술자	해당없음		미이행			
		하도급계획	해당없음		미이행			

관계부서 등 의견 및 검토결과

●●☞☞☞☞사무소 및 ○○☞☞☞☞사무소는 종합감사 기간에 지적된 사항에 동의하며, 이와 관련한 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

♥♥♥♥처장은

종합심사낙찰제를 적용하여 낙찰자를 선정한 건설공사의 배치기술자 투입계획
및 하도급계획 점검을 미이행한 관련부서에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.

(부서주의)

[관련부서, 부서주의]

\$\$본부 ☒☒☒☒☒단 ●●♂♂♂♂사무소

\$\$본부 ☒☒☒☒☒단 ○○♂♂♂♂사무소