

감사결과 처분요구서

- 공사계약 산출내역서 관리실태 점검 -

2022. 10.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점	1
3. 감사기간 및 인원	2
 II . 감사결과 처분요구	 3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구사항 명세	3

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

산출내역서는 계약문서의 일부로서, 계약이 체결되면 계약상대자는 낙찰금액에 대해 산출내역서를 작성, 발주자의 공사 주관(시공)부서로 제출하여 “내역서 검토필” 날인을 받아야 함에도 일부 제출되지 않거나 또는 감독자의 검토가 미흡할 경우 적정 계약이행에 지장을 초래할 수 있으며,

일부 비목의 경우 계약상대자가 설계변경을 염두에 두고 단가를 임의 조정하는 부적정 사례가 추정되는 바, 이에 대한 전반적인 관리실태를 특정감사를 통해 문제점 및 취약점을 도출하여 개선방안 제시하고, 취약 부분에 대하여는 지도점검과 안내 활동을 통해 재발을 방지하고자 감사를 시행하였다.

2. 감사 대상 및 중점

□□원자력본부 ○○○○처 △△부 등 19개 부서에서 '21. 5. 1. ~ '22. 7. 31. 기간 중 □□원자력본부 및 본사에서 계약 체결후 사후관리 위임된 공사계약 94건 (간이공사 제외)의 산출내역서 관리실태에 대해 점검하였으며, 특히 ①산출내역서 제출 및 검토 절차의 적정성, ②설계서 대비 산출내역서 일치 및 실적/실비 정산 적절성, ③입찰공고문 법정 경비 축소 및 조정 여부 확인, ④산출내역서 등록 시스템 (DREAMS) 등록 여부 및 제도개선 등에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2022. 9. 19.부터 같은 해 9. 28.까지 □□원자력본부 ○○○○부
××××파트 감사역 등 총 ◇명을 투입하여 공사계약 산출내역서 관리실태 점검
대상 공사 94건에 대하여 산출내역서 접수, 검토, DREAMS 시스템 등록 등의
과정까지 업무처리 적정성을 점검하고, 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 10월 13일
상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)	감사자
1	1□□□부 3○○부 3△△△△부 3××부 신1■部 신1◇◇부 ○○부	특정	산출내역서 시스템 미등록	통보	-	×직급 ○○○ ×직급 □□□ △△△ ○○○ ◇◇◇
2	1□□□부 2△△△△부 신1■部 ○○부	특정	입찰공고문에 고지된 법정경비 축소 조정	통보 주의	- (5)	×직급 ○○○ ×직급 □□□ △△△ ○○○ ◇◇◇
3	1■部 1△△△△부 3××부	특정	물량내역서와 산출내역서 간 물량 불일치	통보 주의	- (3)	×직급 ○○○ ×직급 □□□ △△△ ○○○ ◇◇◇
4	전부서 (00개 부서)	특정	산출내역서 제출방법 미흡	통보	-	×직급 ○○○ ×직급 □□□ △△△ ○○○ ◇◇◇

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 1

제 목 산출내역서 시스템 미등록

관 계 부 서 □□원자력본부 제×발전소 ○○○○부, 제×발전소(■ ■부,
△△△부, ◇◇부), 신□□제×발전소(◎◎부, ◇◇부), □□부

내 용

□□원자력본부 각 부서는 부서별 고유업무 중 공사/용역에 대하여 설계·감독 업무 등을 담당하고 있다.

사규 「계약규정시행세칙」 제194조(내역서 제출)에 따르면,

① 공사의 경우에는 낙찰자에게 낙찰금액에 맞는 산출내역서를 작성하여 공사주관부서 또는 시공부서의 “내역서 검토필” 날인을 받아 착공신고서 제출시까지 계약담당부서에 제출하게 하여야 하며,

② 공사주관부서 또는 시공부서는 산출내역서 검토시 계약목적물의 완성에 필요한 품명, 규격, 수량의 적정여부 및 낙찰금액과 내역서 금액과의 일치여부, 법령에서 요구되는 비용의 금액산정 적정성을 검토하여야 한다

본사 □□처 공문[문서번호 ○○(계)-0000, 20××. 00. 00.]에 따르면,

공사계약 요청 및 계약문서 관리와 관련하여 공사계약 체결 후 착수신고서 제출시 까지 DREAMS 시스템에 등록하도록 하고 있다.

※ 위치 : 드림스→구매자재→기성/준공검사→산출내역서 등록(Z××MSE0000)

그러나 □□원자력본부에서 수행한 공사계약 94건에 대하여 점검한 결과,

아래 [표]와 같이 15건의 산출내역서가 DREAMS 시스템에 등록되지 않은 사례들을 확인하였다.

[표] 산출내역서 DREAMS 미등록 현황

번호	계약번호	계 약 명	해당부서
1	T21S030000	□□×발전소 구조물 열화보수공사(2022)	제×발전소 ○○○부
2	T23S052000	□□×발전소 본관 화장실 환경개선공사	제×발전소 ◇◇◇부
3	T24S064000	□□×발전소 구조물분야 경상보수공사(2022)	제×발전소 ◎◎◎부
4	T25S140000	□□원전 배후사면 보강공사	제×발전소 ◎◎◎부
5	T26S019000	□□0,0호기 제어봉집합체(CEA) 교체공사	제×발전소 ■■부
6	T27S279000	□□0호기 주급수펌프터빈 조속기 반출수리공사	제×발전소 ●●부
7	T28S006000	□□0,0호기 격납건물 관리구역 도장보수공사	제×발전소 ◇◇◇부
8	T29S274000	□□×발 Block 정비용 순환수펌프 전동기 절연보강 공사	제×발전소 ◎◎부
9	T23S137000	신□□0,0호기 취수구 순환수 회전여과망 정비공사	신□□제×발전소 ●●부
10	T24S231000	신□□0호기 순환수 00 전동기 리드케이블 재설치 공사	신□□제×발전소 ■■부
11	T25S085000	□□본부 방호시설 제초공사	★★★★처 ▽▽부
12	T26S098000	□□본부 내 병영시설 환경개선공사	◆◆◆◆처 ■■부
13	T27S191000	□□본부 발전소 영구사면 및 취수댐 예초공사	▼▼▼▼처 ◇◇◇부
14	T28S202000	□□본부 ◇◇사택 외부 노후 급수관로 개선공사	△△△△처 ◎◎부
15	T29S085000	□□본부 ◇◇사택 산책로 조성 및 환경개선공사	◇◇◇◇처 ■■부

따라서, 공사계약의 이행을 관리, 감독하는 직원은 공사계약 체결 후 착수신고서 제출시 까지 계약상대자가 제출한 산출내역서를 검토 후 DREAMS 시스템에 등록할 책임이 있다.

조치할 사항

- ❖ □□원자력본부장은 계약상대자가 제출한 산출내역서를 감독원이 DREAMS 시스템에 올바르게 등록될 수 있도록 조치하고, 위와 같은 사례가 발생하지 않도록 재발 방지 방안(예를 들면, 부서 전 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

번 호 2

제 목 입찰공고문에 고지된 법정경비 축소 조정

관 계 부 서 □□원자력본부 제×발전소 △△△△부, 제×발전소 ○○○○부,
신□□제×발전소 ◎◎부, ★★부

내 용

기획재정부 「계약예규」 정부 입찰·계약 집행기준 제93조(입찰공고시 안내 등) 및 사규 「계약규정시행세칙」 별표8(공사계약일반조건)에 따르면,

산출내역서의 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비, 근로자재해보장책임보험료, 산업안전보건관리비는 입찰공고 시 고지된 금액을 조정 없이 반영 하도록 되어 있다.

이에 따라 우리 회사에서 발주하는 모든 공사의 공사입찰공고문에 입찰참가자는 입찰금액을 산정할 때, 예정가격 작성 시 산출된 금액을 표기하고 이를 조정 없이 반영하여야 한다고 고지하고 있다.

따라서, 해당 공사 주관부서 또는 시공부서 감독자는 계약상대자가 제출한 산출내역서 검토 시 입찰공고문에 명시된 해당 금액이 조정 없이 반영되었는지 확인하여야 하고, 입찰공고 시 고지된 금액과 다르게 작성·제출하였을 경우 계약

상대자에게 수정 요구 후 산출내역서에 "내역서 검토필"을 날인 해야 한다.

그러나, 「□□×발전소 1차측 탈의실 환경개선공사」, 「신□□0,0호기 취수구 순환수 회전여과망 정비공사」 등 5건이 각각 근로자재해보장보험, 산업안전 보건관리비 등 축소 계상된 사례를 아래 [표]와 같이 확인하였다.

[표] 입찰공고 시 고지된 금액이 조정된 대상

번호	계약번호	계 약 명	법정경비 [단위: 천원]				준공 여부	해당부서
			비목	공고	내역	차액		
1	X25S104000	□□×발전소 1차측 탈의실 환경개선공사	근재	83	72	-11	준공	×발 ◇◇◇◇부
2	X26S206000	□□본부 제×발전소 조명설비 정비공사	근재	2,603	2,299	-304	준공	×발 ○○○○부
3	X27S107000	신□□0,0호기취수구순환수 회전여과망 정비공사	안전	11,150	10,519	-630	준공	신□□×발 △△부
4	X28S106000	□□본부 홍보관 주차장 개선공사	근재	74	66	-8	준공	◇◇◇◇처 ▼▼부
5	X29S203000	□□본부 홍보전시관 출구 바닥 개선공사	근재	48	42	-6	준공	▽▽▽▽처 ★★부

조치할 사항

- ❖ □□원자력본부장은 유사사례가 발생하지 않도록 재발 방지 방안(예를 들면, 부서 전 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)
- ❖ □□원자력본부장은 법정경비는 입찰공고문에 고지된 금액을 조정 없이 산출내역서에 반영해야 함에도 산출내역서 검토 업무를 소홀히 하고 준공 처리한 아래 직원들에 대해 관련 업무(산출내역서 검토 필 등)를 철저히

수행할 수 있도록 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 제①항에 의거 주의 조치 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

번호	소 속	사번	성 명	업무담당기간	처분요구
1	□□본부 X발전소 ●●●●부	00000000	홍길동	'00. 5 ~ 현재	주의
2	□□본부 X발전소 ◆◆◆◆부	00000000	김갑동	'00. 2 ~ 현재	주의
3	□□본부 신□□X발전소 △△부	00000000	도깨비	'00. 3 ~ 현재	주의
4	□□본부 ◇◇◇◇처 ★★부	00000000	민들레	'00.11 ~ 현재	주의
5	□□본부 ○○○○처 ▼▼부	00000000	김개똥	'00. 2 ~ 현재	주의

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

번 호 3

제 목 물량내역서와 산출내역서 간 물량 불일치

관 계 부 서 □□원자력본부 제X발전소(◇◇부, ★★★★★부),

제X발전소 ◆◆부

내 용

회사사규「계약규정시행세칙」 제29조(공사의 입찰)에 따르면,

계약담당자는 공사를 입찰에 부치려 할 때에는 "입찰관련서류"를 작성해야 하며, 입찰에 참가 하려는 자에게 열람하게 하고 교부 해야 한다.

또한 추정가격이 1억원 이상 100억원 미만인 공사의 경우에는 낙찰자에게 제 1항의 입찰관련서류중 설계서, 물량내역서 및 동 물량에 대한 단가의 산출을 위하여 필요한 세부 설명서를 교부 하여야 한다고 되어 있다.

동 규칙 제194조(내역서 제출) 제④항 공사주관부서 또는 시공부서는 산출 내역서 검토시 계약목적물의 완성에 필요한 품명, 규격, 수량의 적정여부 및 낙찰금액과 내역서 금액과의 일치 여부, 법령에서 요구되는 비용의 금액산정 적정성을 검토하여야 한다. 라고 규정하고 있다.

그러나, □□원자력본부에서 수행한 공사 94건에 대하여 점검한 결과,

「□□X발 ESW 나비형밸브 반출수리공사», 「□□ AAC 디젤CO₂ 설계변경 공사」 등 3건의 공사에서 아래 [표]와 같이 물량내역서와 산출내역서 간 물량 불일치 한 사례들을 확인하였다.

[표] 물량내역서와 산출내역서 간 물량 불일치 현황

번호	계약번호	계 약 명	해당부서
		불일치 내용	
1	G27S020100	□□0호기 2차측 서보밸브 외주점검 공사	제X발전소 ★★★★★부
		물량변경(작업별 공량 변경)	
2	Z28S160000	□□X발 AAC 디젤 CO ₂ 설계변경 공사	제X발전소 ◎◎부
		운반료 50% 감액, 몽골텐트비 비목 삭제	
3	L29S150000	□□X발 ESW 나비형밸브 반출수리공사	제X발전소 ◆◆부
		재료, 노무비 비목당 물량 불일치	

조치할 사항

- ❖ □□원자력본부장은 유사사례가 발생하지 않도록 재발 방지 방안(예를 들면, 부서 전 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)
- ❖ □□원자력본부장은 계약목적물의 완성에 필요한 품명, 규격, 수량의 적정 여부에 대해 면밀한 검토가 이루어져야 함에도 산출내역서 검토 업무를 소홀히 하고 준공 처리한 아래 직원들에 대해 관련 업무(산출내역서 검토 필 등)를 철저히 수행할 수 있도록 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 제①항에 의거 주의 조치 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

번호	소 속	사번	성 명	업무담당기간	처분요구
1	□□본부 X발전소 △△부	12345678	★★★	'00. 3 ~ 현재	주의
2	□□본부 X발전소 ◇◇◇부	23456789	▼▼▼	'00. 3 ~ 현재	주의
3	□□본부 X발전소 ○○부	34567890	◆◆◆	'00. 3 ~ 현재	주의

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 4

제 목 산출내역서 제출방법 미흡

관 계 부 서 ■■■■처 ◆◆◆부, △△부, ○○○○○○실(TF) ◎◎◎◎파트,
신□□제X발전소 ▽▽부, ★★부, ◇◇◇◇부,
제X발전소 ◎◎◎◎부, ☆☆부, ♥♥부, ◆◆◆◆부,
제X발전소 ▼▼▼▼부, ▽▽부, ★★부, ☼☼☼☼부,
제X발전소 ◇◇◇◇부, ●●●●부, ☼☼부, ◎◎부, △△△△

부

내 용

회사사규「계약규정시행세칙」 제194조(내역서 제출) 제①항에 따르면,

계약담당자는 낙찰자에게 낙찰금액에 맞는 산출내역서를 작성하여 공사주관 부서 또는 시공부서의 “내역서 검토필” 날인을 받아 계약체결시까지 계약담당 부서에 제출하게 하여야 한다. 라고 규정하고 있고,

입찰공고시 입찰관련 서류 중 「공사입찰참가신청 및 입찰유의서」 제11조(산출 내역서의 제출) 제③항에 따르면,

계약상대자가 작성하여 제출하는 산출내역서는 모든 면에 인감으로 간인 하거나, 모든 면의 하단에 약식서명 또는 천공하여야 한다. 라고 안내하고 있다.

그러나 이번 특정감사 대상 공사계약 94건 중 일부부서(☆☆부, ◆◆◆◆부)의 계약상대자는 잘 이행하고 있으나, 나머지 대부분의 공사 계약상대자는 이를 이행하고 있지 않음을 확인하였다.

조치할 사항

- ❖ □□원자력본부장은 동일사례가 반복하여 발생하지 않도록 재발 방지 방안 (예를 들면, 부서 전 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)