

감사결과 처분요구서

－ 태양광 발전설비 구매·설치 적정성 조사 －

2022. 7.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	 2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

본 감사는 ○○ 태양광에 대한 ‘구조물 변경 및 설비용량 추가공사’에 대하여 일상감사 의뢰없이 실무부서 자체판단으로 긴급공사(선착공 후정리)를 시행하고 공사계약을 체결(’21. 12. 9.) 한 건에 대하여 사실관계를 확인하고 관련 규정을 위반한 사실이 있는 경우 필요한 조치를 취하기 위해 실시하였다.

2. 감사 중점

따라서, 이번 감사는 ☆☆본부 ◎◎처 ◇◇부에서 ○○에 설치한 태양광 발전 설비에 대하여 추가공사 시행 방법, 절차 및 공사비 산출이 관련 규정에 따라 충실히 수행했는지를 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2022. 4. 20.부터 같은 해 5. 16.까지 감사실 검사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반여부 등에 대하여 조사를 실시하였고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2022. 7. 5. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	☆☆본부	감찰	공사 업무처리 미흡	징계	(1)
2	☆☆본부	감찰	부하직원의 업무수행에 대한 관리 소홀	주의	(1)
3	☆☆본부	감찰	공사비용 회수	시정	## 원

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 · 주 의 요 구

제 목 공사 업무처리 미흡(징계)

부하직원의 업무수행에 대한 관리감독 소홀(주의)

관 계 부 서 ☆☆본부 ○○처

징계 대상자 ♣직급 A(*****)

징 계 사 유

위 사람은 2019. 1. 2.부터 2021. 12. 17.까지 3년 동안 ☆☆본부 ○○처 ◇◇부에서 ㉠ 업무를 담당하였다.

A는 ○○에 태양광 발전설비를 2021년도에 설치하였는데, 기본계획과 다르게 설치 위치를 변경하고 용량을 증설하였으며 기존 구매 건 외에 2건의 공사를 추가하여 시행하였다.

가. 공사관리 등 업무처리 부적정

「감사규정」 제39조(일상감사범위) 및 제40조(일상감사 시기)에 따르면 ‘자본 예산 1건당 1억원 이상의 지출원인행위가 발생할 경우 최종결재권자의 결재에 앞서 일상감사에 회부되어야 하며, 규정된 때까지 의뢰할 수 없는 경우에는 늦어도 그 사항을 시행하기 전까지는 일상감사를 의뢰하여야 한다.’고 규정되어 있다.

그리고, 「공사관리규정」 제23조(감독책임)에 따르면 ‘공사감독원은 공사의 내용을 숙지하고 현장에 반입되는 물자의 검수 및 적정설치 여부와 시설된 물자수량의 설계수량과의 일치 여부에 대한 책임을 진다.’고 규정하고 있으며 제71조(적용 범위)에 따르면 ‘선착공·후정리가 불가피하다고 당해 사업소장이 인정하는 ① 돌발적인 사태로 발전소 정지 등 안전에 심각한 영향이 발생하거나 손실이 계속 발생한 경우 ② 「재난 및 안전관리기본법」 제3조에 따른 재난상황으로 긴급하게 시설 및 설비를 복구하지 않으면 안전사고의 위험이 있는 경우 ③ 「계약규정시행세칙」 제42조 제1항 제1호 가목¹⁾의 긴급한 행사계획과 관련한 경우에 적용할 수 있다.’고 명시되어 있다.

따라서, 공사감독원은 사업을 추진하면서 1억원 이상의 추가공사가 필요하다고 판단되면 필요성, 소요예산, 방안 등이 포함된 추진계획을 수립하여 일상감사에 의뢰하여야 하며 공사비 산출에 중복이 없고 항목별 단가, 수량을 명확하게 검토하여야 한다.

그런데, ♣직급 A는 태양광 발전설비 구매설치 과정에서 발생한 문제점을 조속히 해결하고 경영평가 지표의 목표를 달성하고자 일상감사를 누락하고 긴급공사(선착공 후처리)를 적용하여 추가공사를 추진하였는데 계약상대자가 ‘21. 4월에 제안한 설치용량이 향후 준공용량과 유사하고 작업착수 시점이 ‘21. 5월인 것으로 볼 때, 해당 시기에 일상감사에 의뢰하여 추가공사 추진이 가능하였으나 준공이 임박한 ‘21. 9월에 공사계약을 추진한 것은 업무처리 지연에 따라 의도적으로 소요 절차를

1) 경쟁에 부칠 여유가 없거나 경쟁에 부쳐서는 계약의 목적을 달성하기 곤란하다고 판단되는 경우로서 천재지변, 감염병 예방 및 확산 방지, 긴급한 행사, 긴급복구가 필요한 수해 등 비상재해, 원자재의 가격급등, 사고방지 등을 위한 긴급한 안전진단·시설물 개선, 그 밖에 이에 준하는 경우

무시한 행위라고 판단된다.

또한, ○○ 태양광 설치를 3건의 계약(구매 1건, 공사 2건)으로 추진하면서 구매계약 역무에 포함된 비용을 고려하지 않고 공사비를 산출하였고 자재 단가 및 수량의 확인 없이 계약하고 정산하여 회사에 금전적인 손해를 발생시켰다.

나. 부하직원의 업무수행에 대한 관리감독 소홀

☆☆본부 ◎◎처 ◇◇부 B는 ‘21. 11월부터 ‘21. 12월까지 ○○ 태양광 ‘구조물 변경 및 설비추가공사’를 추진하면서 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 부하직원을 지도, 통솔하고 동시에 숙선하여 직무를 수행하여야 한다.

그런데, ▲직급 B는 해당 공사를 긴급공사로 추진하면서 감사 규정을 준수하지 않고 공사준공이 임박한 시점에 공사계약을 추진한 사실을 인지하였으나 경영평가 목표 달성을 위해 별다른 조치를 지시하지 않았으며 공사 비용이 부적절하게 산출되어 지급되는지 확인하지 않아 ## 원의 사손을 발생시키는 등 공사 업무수행에 대한 관리 감독을 소홀히 하였다.

따라서 ▲직급 B에게 부하직원인 ♣직급 A의 관리감독에 대한 책임을 묻지 않을 수 없다.

조치할 사항

❖ 사장은

① 규정에 따라 업무절차를 적절하게 수행하지 않았고, 이로 인해 우리 회사에 사손을 초래한 ♣직급 A(*****)에 대해 「인사관리규정」 제103조의3의 규정에 따라 ‘징계’ 처분하시고

② 앞으로 업무절차를 위반하지 않도록 공사관리 업무를 철저히 하시고 부하 직원을 성실히 지도하고 통솔하지 못한 관련자에게 「인사관리규정」 제105조 (경고 및 주의) 제1항에 의거, ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.

[관련자]

☆☆본부 ◎◎처 ◇◇부 ▲직급 B(*****)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 공사비용 회수

관 계 부 서 ☆☆본부

내 용

☆☆본부 ○○처 ◇◇부는 전사적으로 사내 유허부지에 태양광사업을 추진하면서 ○○에도 태양광 발전설비를 설치하였는데, 기본계획과 다르게 설치 위치를 변경하고 용량을 증설하였으며 기존 구매계약 외에 2건의 공사를 추가하여 시행하였다.

「공사관리규정」 제23조(감독책임)에 따르면 ‘공사감독원은 공사의 내용을 숙지하고 현장에 반입되는 물자의 검수 및 적정설치 여부와 시설된 물자수량의 설계수량과의 일치 여부에 대한 책임을 진다.’고 규정하고 있다.

따라서, 공사감독원은 ○○ 태양광 ‘구조물 변경 및 설비용량 추가공사’에 대하여 태풍피해 가능성이 높아 회사손실이 우려되고 물품 조달의 장기화로 인하여 긴급공사(선착공 후정리) 방안을 적용하였다면 준공정산 시 설치 수량과 설계수량의 일치 여부를 확인하여야 한다.

또한, ○○ 태양광 설치를 3건의 계약(구매 1건, 공사 2건)으로 추진하였다면 역무범위 및 비용 산출에 중복이 없도록 주의하여야 한다.

하지만, 사업 타당성보고서에서 전주를 설치하여 계통 연계하도록 기술 검토

되어 한수원과 ◆◆◆은 상호 협의하여 EPC 일괄수행 및 대관 인·허가까지 지원 하도록 구매계약 역무에 포함하였으며 ‘구조물 변경 및 설비 추가공사’를 추진 하면서 전기선로를 공동구에 인입 하는 것으로 변경하였다면 기존 구매계약에 포함된 전기선로 설치비용을 감하여 공사계약을 체결하여야 했으나 해당 조치를 하지 않았다.

또한, 물가자료에 등록된 자재비용이 적정한지 검토하지 않고 계약상대자가 제출한 견적서를 공사비로 산출하였으며 시공된 자재 수량을 확인하지 않고 준공 정산한 사실이 확인되어 해당 비용을 종합하면 ## 원에 상당한 것으로 확인하였다.

따라서, ☆☆본부에서는 계약상대자가 우리 회사로부터 부당하게 취한 이익 ## 원에 대해 회수 조치를 해야 한다.

조치할 사항

❖ ☆☆본부장은 ◆◆◆으로부터 태양광 발전설비 미시공 및 중복산출 비용 ## 원을 ‘회수’ 하시기 바랍니다.