

일련번호	14	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

주의요구 및 통보

제 목 ♣♣보 어도사면 보수공사 설계변경 검토 미흡

소 관 부 서 □□□□□□단

조 치 부 서 √√√√√장

내 용

1. 업무개요

□□□□□□단은 <<강수계 8개보를 운영·관리하고 있으며, '23년 홍수기 집중호우의 영향으로 <<강 다기능보 5개소에서 피해가 발생하여 '24년 홍수기 전 보수보강한 실적이 있다.

지사는 '23년 집중호우로 인한 유량 증가로, ♣♣보 어도사면 및 옹벽 뒷채움 유실을 확인('23. 7.) 하였으며, 긴급복구('23. 8.) 이후 항구복구 공사를 시행('24. 3. ~ 6.) 하였다.

항구복구 공사 시행 중, 현장여건 반영 및 추가작업 발생 등에 따라 설계 변경을 시행하여 수량 및 금액을 변경('24. 6.)하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술관리규정」 제64조(실정보고) 및 제68조(설계변경)에 따르면, 공사 시행부서의 장은 공사수급인이 현지여건의 변경이나 건설공사의 품질향상 등을 위한 개선사항의 검토를 요청하는 경우(이하 “실정보고”라 한다) 이를 검토·처리

하여야 하며, 실정보고 시 공사수급인으로 하여금 증빙 자료(실정보고 사유, 도면, 비용산출근거 등)를 첨부 받아야 한다.

또한 「공사계약일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따르면, 계약담당공무원은 계약상대자로 하여금 설계변경에 필요한 해당공종의 수정도면 및 상[■]■[■]■[■]■[■]면을 제출하게 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

지사는 ‘◁◁강 어도사면 보수보강공사’의 설계변경을 시행하였으나, 증가된 물량에 대해 별도의 실정보고 검토·처리 절차를 이행하지 않았으며, 수량 증감에 대한 근거자료(도면 등)를 제출받지 않고 비용을 승인하는 등 설계변경 검토를 미흡하게 처리한 사실을 확인하였다.

관계부서 의견 □□□□□□단은 현장에서 검사 및 측정한 결과를 도면화 작업을 하지 않은 미흡한 부분은 있으나, 설계변경 시 물량을 표기하고 검토하는 등 확인 절차를 진행하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 √√√√√장은 설계변경 시 수량산출 근거(도면 등)를 제출받지 않는 등 설계변경 검토를 미흡하게 처리한 관련자를 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략