

감사결과 처분요구서

【제 목】 ※※※※※※※※ 설계VE 반영 업무 소홀

【부 서 명】 1111팀

【행정상 조치】 시정

【지 적 내 용】

1. 업무개요

1111팀(구. 2222팀, 3333팀)은 건축사업 공사 발주 및 감독, 준공에 관한 업무를 추진하면서 '※※ ※※※※※※※ 조성사업'을 도로교통공단으로부터 수탁받아 해당 사업의 설계용역 감독 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제75조에 따르면 발주청은 ‘총공사비 100억원 이상 건설 공사의 기본설계 및 실시설계’ 등에 해당하는 경우에는 설계 대상 시설물의 주요 기능별로 설계내용에 대한 대안별 경제성과 현장 적용의 타당성(이하 ‘설계의 경제성등(설계VE)’이라 한다)을 직접 검토하거나 건설엔지니어링사업자 등 전문가가 검토하게 해야 하며,

발주청은 실시된 설계VE 검토의 결과로 제시된 설계의 개선 제안 내용을 적용하는 것이 기술적으로 곤란하거나 비용을 과다하게 증가시키는 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 해당 설계내용에 이를 반영하여야 한다.

따라서 발주청의 설계용역 감독 등은 설계의 경제성등 검토 결과에 따라 설계 개선 등 채택된 내용을 설계에 반영하여 설계도서를 작성토록 하여야 하고, 건설공사 발주 시 채택된 설계VE 결과가 누락되지 않도록 감독업무를 성실히 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 1111팀은 ‘※※ ※※※※※※※ 조성공사 설계용역’ 등을 <표 1>과 같이 추진하면서 설계VE 결과를 실시설계에 반영하여야 함에도,

<표 1> ※※ ※※※※※※※ 조성공사 설계용역 등 현황

구분	계약금액	계약기간	비고
기본 및 실시설계 용역	902,580,000원	2023.02.07. ~ 2024.02.01.	2024.01.25. 일시정지 (문화재조사 등)
설계VE 검토용역	20,600,000원	2023.11.08. ~ 2024.01.06.	

<표 2>와 같이 2024. 1. 6일에 완료된 설계VE 결과 중 일부 채택건수 23건, 총 298,543,072원을 실시설계에 미반영한 채로 2024. 12. 9일 설계용역 실시설계 도서를 납품받아 관련업무를 소홀히 하였다.

<표 2> ※※ ※※※※※※※ 조성공사 설계VE 반영 현황

구분	VE결과		설계반영 건수		실시설계 반영 금액	
	채택건수	절감액	반영	미반영	반영	미반영
건축	15	58,892,367	14	1	54,663,265	4,229,102
구조	1	9,000,000	1	0	9,000,000	0
소방	24	7,650,000	22	2	2,650,000	5,000,000
전기	9	11,688,500	1	8	-4,400,000	16,088,500
통신	10	270,948,000	0	10	0	270,948,000
토목	5	6,144,867	3	2	3,867,397	2,277,470
조경	7	17,121,283	7	0	17,121,283	0
합계	71	381,445,017	48	23	82,901,945	298,543,072

※ 감사대상부서 제출자료 재구성

【관련자 의견】

1111팀은 해당 설계용역일 설계도서를 납품받기는 하였으나, 미준공된 상태이므로 설계용역 준공 시 설계VE 내용을 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

광주광역시도시공사장(1111팀)은

설계VE 결과가 누락되지 않도록 조치하시기 바랍니다. (행정상 시정)