

[처분요구서 : 20]

△△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목 2025년 △△분소 수로 정비공사 공사비 과다 집행

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△에서는 2025년 서울시 △△구 △△동 509-1에 위치한 △△분소 일원에서 석축 배수로 배부름에 따른 붕괴 예방, 우기시 집중 세굴구 간 집수정 및 측구수로 설치 등 수해 피해 예방을 위하여 [표 1]과 같이 ‘2025년 △△분소 수로 정비공사’를 시행하였다.

[표 1] 2025년 △△분소 수로 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	발주금액(천원)	비고
2025년 △△분소 수로 정비	2025.4. 30. ~ 2025. 5. 27.	- 간사석 쌓기 및 석축 헐기(철쌓기) - 측구수로관 설치 등	52,250	

2. 관계법령 및 판단기준

△△△△△△「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따라 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사

준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제 규정에 따른다.

또한 같은 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공 기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△에서 우기 대비 △△분소 수로 정비공사를 추진하여 수해 피해를 예방하고자 시행한 ‘2025년 △△분소 수로 정비공사’에 대한 준공 도서 및 현장을 확인하였다.

착공 및 준공 내역에서는 [그림 1]와 같이 △△분소 뒤 배수로 석축 배부를 발생 구간 석축 재정비 공정에 석축헐기(찰쌓기) 67㎡를 인력품으로 반영하였으나, 실제 현장에서는 중장비를 사용하여 전체 기계 헐기로 공사를 시행 후 준공 처리한 사실을 확인하였다.

[그림 1] △△분소 수로 정비공사 석축헐기 시공 사진대지

--	--

△△분소 수로 정비공사 석축혈기 시공 사진 현황

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

공사 현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적절한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

[그림 2]의 배수로 석축혈기 설계서에 반영된 △△분소 뒤 배수로 석축 배부름 발생 구간 석축 재정비 공정을 적절한 상태로 설계 변경하고, 석축혈기(찰쌓기) 67㎡ 인력품을 중장비 사용 기계 혈기 품으로 변경하였을 경우, 약 10,980,000원의 예산 절감이 가능하였다.

[그림 2] 배수로 석축혈기(찰쌓기_인력) 설계 내역 현황

배수로 석축혈기 설계 내역 및 단가 산출 현황

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

이에, [표 2]에서와 같이 ‘2025년 △△분소 수로 정비공사’ 석축혈기 시공에 대하여
과다 지급된 공사비 총 10,980,000원을 회수할 필요가 있다.

[표 2] 2025년 △△분소 수로 정비공사 석축혈기(찰쌓기) 현황

(단위: 원)

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
2025년 △△분소 수로 정비공사 석축혈기 공정							△10,980,000	
석축혈기(찰쌓기)	인력 ▶ 기계	67	107,439	7,198,413	10,242	686,214	△6,512,199	
제경비		1식		12,739,234		9,241,433	△3,497,801	
소계(a)			-	19,937,647	-	9,927,647	△10,010,000	
부가세(b)		1식	-	1,993,764	-	992,764	△1,001,000	
총 계(a+b)			-	21,931,411	-	10,951,411	△10,980,000	천원이하 절사

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 석축혈기(찰쌓기) 공법이 인력품에서 전체 기계 혈기로 변경되었음에도 별도의 정산없이 인력품으로 전액 지급하여 **과다 지급된 공사비 10,980,000원을 재정상 회수**하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한
재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)