

△△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목 △△△ 탐방안내소 보행환경 개선 공사 공사비 과다 집행

소 관 기 관 △△△△△△△사무소

조 치 기 관 △△△△△△△사무소

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△사무소에서는 △△ △△시 △△면 △△리 777 일원 탐방안내소 진입로 주변 노면정비 및 수목보호판 등 안전한 보행환경 조성을 위해 아래[표 1]에서와 같이 ‘△△△ 탐방안내소 보행환경 개선 공사’를 시행하였다.

[표1] △△△ 탐방안내소 보행환경 개선 공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	발주금액(천원)	비고
△△△ 탐방안내소 보행환경 개선 공사	2025. 10. 30. ~ 2025. 11. 26.	- 보도블록 790㎡ 포장 - 수목보호판 59EA 설치 - 아스콘포장 105㎡ 등	78,598	

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비

단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제 규정에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공 기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△사무소에서 시행한 ‘△△△ 탐방안내소 보행환경 개선 공사’에 대한 준공도서 및 현장을 확인한 결과, 착공 및 준공서류에는 아래[그림 1]의 보도 블록 포장 공사에서 소형 고압블록 포장(B-TYPE) 공정에 필요한 L형 측구 17M 설치 및 경계석 313M 설치 등 기초 레미콘 타설이 설계도서 일위대가상 인력운반 타설로 계상되어 있으나, [그림 2]의 준공 사진첩에서는 L형 측구와 경계석 기초 콘크리트 타설에 장비사용 타설로 시공되었음을 확인하였다.

[그림 1] 소형 고압블록 포장 설계 내역 및 일위대가 내역 현황

구분	구분	단위	수량	단위	단가	총액	단위	단가	총액	단위	단가	총액
3.2	보도블록포장			0	7,090,280		597,957		6,213,363		278,960	
	소형고압블록포장(B-TYPE)	t=6~8cm	m ²	20,482	0	2,644	0	10,822	0	7,016	0	일위5참조
	L형측구설치	화강석200×250×1000	17	M	37,706	641,008	2,789	47,420	33,478	569,121	1,439	24,457 일위6참조
	경계석설치	화강석200×250×1000		M	32,201	0	2,619	0	28,143	0	1,439	0 일위10참조
	경계석설치	화강석150×150×1000	313	M	20,605	6,449,272	1,759	550,537	18,033	5,644,242	813	254,493 일위10참조

제6호표	L형측구설치	화강석200×250×1000		M		43,175		3,194		38,333		1,648	
	레미콘타설(인력운반타설)	무근구조물	0.145	m³	58,815	8,527	1,153	167	57,662	8,360	0	0	일위7참조
	유로폼	간단, 0~7m	0.42	m²	35,872	15,065	4,290	1,801	31,582	13,264	0	0	일위8참조
	보차도 및 도로경계블록 설치	B-Type, 500mm미만(쪽+높이)	1	M	19,583	19,583	1,226	1,226	16,709	16,709	1,648	1,648	단산11참조
								0		0		0	
								0		0		0	
제10호표	경계석설치	화강석150×150×1000		M		23,593		2,014		20,648		931	
	레미콘타설(인력운반타설)	무근구조물	0.03	m³	58,815	1,763	1,153	34	57,662	1,729	0	0	일위7참조
	유로폼	간단, 0~7m	0.3	m²	35,872	10,761	4,290	1,287	31,582	9,474	0	0	일위8참조
	보차도 및 도로경계블록 설치	B-Type, 300mm미만(쪽+높이)	1	M	11,069	11,069	693	693	9,445	9,445	931	931	단산12참조

자료: 사무소 제출자료 재구성

[그림 2] 준공 사진첩(레미콘 타설 공사사진)



L형 측구 및 경계석 레미콘 타설(장비사용 타설)

자료: 사무소 제출자료 재구성

이에 따라 L형 측구와 경계석 레미콘 타설 일위대가에서 인력운반 타설을 장비사용 타설로 변경하여 계상 할 경우 아래[표 2]에서와 같이 과다 지급된 공사비 677,600원을 회수할 필요가 있다.

[표 2] 레미콘 타설 방법 변경(인력운반 타설→장비사용 타설) 현황

(단위: 원)

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
△△△ 탐방안내소 보행환경 개선공사							△685,440	
L형측구 설치	200*250*1000	17m	37,706	641,008	32,810	557,763	△83,245	
경계석 설치	150*150*1000	313m	20,605	6,449,272	19,593	6,132,453	△316,819	
제경비		1식		3,552,720		3,336,784	△215,936	
소계(a)			-	10,643,000	-	10,027,000	△616,000	
부가세(b)		1식	-	1,064,300	-	1,002,700	△61,600	
총 계(a+b)			-	11,707,300	-	11,029,700	△677,600	

자료: 사무소 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△사무소는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△사무소장)은 준공도서 확인 결과 실제 적용 공법과 다르게 적용하여 오류로 과다 지급된 공사비 677,600원을 회수하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)