

한국농어촌공사 감사

[통 보]

제 목 ◇◇◇ 방수제 및 기전시설물 유지관리 소홀

해당부서 ◇◇◇◇◇단

조치부서 ◇◇◇◇◇단

내 용

1. 업무개요

◇◇◇◇◇단은 간척농지 저 매립을 통한 공사비 절감과 농지 보호를 위하여 개발부지 외곽에 제방을 설치하는 방수제 축조 공사를 진행 중에 있으며 방수제 내부 개발에 따라 [표 1]과 같이 방조제 및 방수제 현황을 관리하고 있으며,

[표 1] ◇◇◇◇◇단 방조제 및 방수제 현황

(단위 : 개소)

시설명	총 시설수	시설현황	비고
방조제	1	방조제28.2km, 배수갑문 2개소(◇◇,◇◇)	
방수제	2	◇◇구역(3조/36.3km), ◇◇구역(2조/25.9km)	

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2]와 같이 배수문, 양수장, 부속시설 등 65개소 기전시설물을 설치하여 정기적으로 안전점검을 실시하고 있다.

[표 2] ◇◇◇◇◇단 기전시설물 현황

지 역	배수문	양수장	부속시설
합 계	23개소	5개소	37개소
◇◇	◇◇1, ◇◇2, ◇◇3 ◇◇4, ◇◇5, ◇◇6 금광2, 지경2	◇◇	관리동1(◇◇2), 조작실1(◇◇5), 권양기실3(◇◇3, ◇◇4, ◇◇6), 스톱로그보관소 2(◇◇3, ◇◇4), 화장실2
◇◇	◇◇1-1, ◇◇1-2 ◇◇2 ◇◇3-1, ◇◇3-2, ◇◇4, ◇◇5, ◇◇5-1, ◇◇5-2, ◇◇, 거전2	◇◇ 간이 가압장	관리동1(◇◇2), 조작실3(◇◇2 외 2) 권양기실7(◇◇5 외 6), 스톱로그보관소7(◇◇2 외 6) 화장실1(◇◇), ◇◇전망대, 카페테리아
◇◇	◇◇2, ◇◇3 ◇◇1, ◇◇2	◇◇	관리동1(◇◇2), 조작실1(◇◇3), 권양기실1(◇◇3) 화장실3, 에코타워

자료: 부서 제출자료 재구성

* 지사이관시설 12개소

2. 판단기준

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조(안전점검의 실시) 제1항에 따르면 관리주체는 소관 시설물 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 안전점검을 실시하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 「농업생산기반시설 관리규정」¹⁾ 제2조(정의) 제5호에 따르면 ‘유지관리’란 완공된 시설 기능을 보전하고, 시설 이용자 편의와 안전을 도모하기 위하여 일상적으로 점검·정비하고, 손상된 부분을 원상 복구하는 등 시설 기능 유지보전에 필요한 활동이고

같은 규정 제6조(시설관리자의 임무)에 따르면 시설관리자는 시설 기능을 보전하고, 시설 이용자 편의와 안전을 높이도록 일상적으로 시설을 점검·정비하여야

1) ◇◇◇◇◇부 훈령-제◇◇호, (2024.03.27. 일부개정)

한다고 규정하고 있다.

따라서 ◇◇◇◇◇단은 방수제 시설물과 기전시설물(배수문, 양수장, 부속시설) 65개소에 대해 안전점검을 실시하고, 시설물 손상된 부분을 원상 복구하는 등 시설 기능 유지보전에 필요한 활동을 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. ◇◇◇ 방수제 시설물 유지관리에 관한 사항

그런데 ◇◇◇◇◇단은 방수제 시설물에 대한 정기안전점검을 실시하여 시설물 파손 등을 확인하여 시설물 파손 등에 긴급조치가 필요한 경우 신속한 조치를 실시 하여 각종 재해 및 사고 등을 예방하여야 하는데도

◇◇측 방수제(◇◇3) 및 ◇◇측 방수제(◇◇3) 도로 일부 구간이 [표 3]과 같이 함몰이 발생하였으나 감사일 현재(2025. 10. 23.)까지 임시조치(PE방호벽 등) 이외 보수 등을 조치를 하지 않은 사실이 있다.

[표 3] 방수제 도로부 파손 현황

◇◇측 방수제(◇◇교)			
◇◇측 방수제(◇◇교)			

또한 ◇◇측 방수제 중 증석교 주변부 옹벽과 ◇◇교 주변 옹벽 부등침하 등이 [표 4]와 같이 발생하였는데도 부등침하에 대한 침하량 및 이음부 벌어짐 등이 단기적인 또는 장기적인 영향에 대한 관찰이나 필요한 조치를 실시하지 않은 사실이 있다.

[표 4] 방수제 시설물 정기안전점검 결과

정기안전점검(3분기) 결과 중 부등침하 발생 현황	

나. ◇◇◇ 기전시설물 유지관리에 관한 사항

◇◇◇◇◇단은 감사대상기간(2022년 1분기~2025년 2분기) 동안 ‘방수제 기전 시설물 안전점검’을 분기별로 실시하였고, [표 5]와 같이 전체 1,027건에 대하여 보수 등이 필요하다는 것을 인지하였지만

전체 지적사항 1,027건 중에 연내 보수, 시공사 하자보수 요청, 임시조치 완료, ◇◇◇◇◇단 유지관리부 통보 등 단기 조치계획은 269건이었고, 상시전원 투입 시 보수, 시설 가동 시 보수 등 장기 조치계획은 748건이었다.

[표 5] ◇◇◇ 기전시설물 안전점검 결과 및 조치계획

점검 시기	지적사항 수	조치계획(단기)	조치계획(장기)	비 고 (점검 시설 수)
합 계	1,027	269	748	
2022년 1분기	106	20	86	64개소
2022년 2분기	81	42	39	64개소
2022년 3분기	77	32	45	64개소
2022년 4분기	67	17	50	64개소
2023년 1분기	79	35	44	64개소
2023년 2분기	88	18	70	64개소
2023년 3분기	93	18	75	64개소
2023년 4분기	93	19	74	64개소
2024년 1분기	78	28	50	65개소
2024년 2분기	59	13	46	65개소
2024년 3분기	54	11	43	65개소
2024년 4분기	50	4	46	65개소
2025년 1분기	53	8	35	65개소
2025년 2분기	49	4	45	65개소

자료: ◇◇◇◇◇단 제출자료 재구성

한편, ◇◇◇◇◇단은 배수문, 양수장 운영에 밀접한 관계가 있는 기계장치 등의 이상에 대해서는 보수비를 투입하여 조치하고 있으나, 준공 후 장기 미사용으로 인한 파손 등에 대해서는 시설물 가동 시점에서 보수를 하는 것이 타당하다고 판단하여 장기 조치 계획을 수립하였다.

하지만 천장 누수와 같은 사항은 즉시 조치하지 않는 경우 쉽게 보수하기 어렵고, 태양광 패널과 CCTV, 신호등 파손의 경우는 시설물 관리 미흡으로 지적될 수 있어 적절한 조치가 필요한 사실을 확인하였다.

[표 6] ◇◇◇ 기전시설물 안전점검 결과 및 조치계획(세부사항 발췌)

시설명	점검분야	점검결과	조치계획	비 고
◇◇ 전망대	건축	전망대 천장 텍스 누수	시설 가동시 보수	
◇◇2 배수문	전기/통신	하이브리드등 태양광 패널 파손	상시전원 투입 시 보수	
◇◇5 배수문	전기/통신	CCTV 브라켓 파손	상시전원 투입 시 보수	
수산교	전기/통신	신호등(3구) 1개 파손	상시전원 투입 시 보수	

자료: ◇◇◇◇◇단 2025년 2분기 안전점검 결과 발췌, 재구성

4. 관련부서 의견

◇◇◇◇◇단은 감사 지적사항을 인정하면서, ◇◇◇ 방수제는 외부인 출입이 차단되어 있으며 기전시설물은 현재 운영되지 않아 안전관리 및 비상가동에 필요한 사항에 대해 우선적으로 긴급보수를 실시하고 있으며,

그 외 항목은 시설 가동 직전에 보수할 수 있도록 구분하여 관리하고 있고 현재는 긴급보수 여부를 부서 내 자체 판단하여 결정하고 있으나,

향후 시설물 안전점검 연간계획 수립 시 보수 대상별 기준표를 작성하여 체계적으로 구분 후 관리하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(◇◇◇◇◇단장)은 「농업생산기반시설 관리규정」에 따라 완공된 시설 기능을 보전하고 시설 기능 유지를 위하여 시설물 안전점검 결과에 따른 보수와 필요한 지적사항에 대하여 체계적인 관리가 될 수 있도록 적절한 대책을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)