

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 공사원가계산 제비율 산정기준 준수 미흡

관 련 부 서 □소 ♣부

조 치 부 서 □소 ♣부

내 용

지 적 요 지

- ❖ 공사원가계산 시 「예정가격작성기준」, 「시설공사 원가계산 기준」, 「계약규정시행세칙」 등을 준수하여 제비율을 산정해야 하나, 공장반출 수리공사 품질관리 기술 인건비 비목 오적용, 산악소화전 소방기계공사 기타경비 오적용, 산악소화전 전기, 소방기계공사 설계변경 시 산업안전보건관리비 오적용, 계획예방정비공사 설계변경 시 신규비목 협의단가 산정 미흡 건을 확인하였음

1. 업무 개요

□소 ♣부는 설비관리 업무를 담당하고 있으며 보수대상물을 외부 공장에서 반출하여 수리하는 공사(이하 “공장반출 수리공사”라 한다), 산악소화전 전기, 소방기계공사, 계획예방정비공사 설계·감독업무 등을 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

□□ 계약예규 「예정가격작성기준」에 따르면 경비의 세비목은 운반비, 기술료, 보험료, 외주가공비, 품질관리비 등이 있으며, “품질관리비는 해당 계약목적물의 품질관리를 위하여 관련 법령 및 계약조건에 의하여 요구되는 비용(품질시험 인건비를 포함한다)을 말하며, 간접노무비에 계상되는 것은 제외한다”고 명시되어 있다.

이와 관련하여 ■■ 「시설공사 원가계산 기준」에 따르면 ‘품질관리비’는 ‘품질시험비’와 ‘품질활동관리비’로 구성되며, ‘품질활동 관리비’는 품질시험비 외에 품질관리활동에 필요한 비용으로 품질관리업무를 수행하는 건설기술인 인건비, 품질관련 문서 작성 및 관리에 관련한 비용, 품질 관련 교육·훈련비, 품질검사비 등이 있다.

그리고 같은 규정에 따르면 “기타경비”는 현장을 관리하는 비용으로 품셈 또는 법령에 의해 산출이 불가능한 #개의 비목에 적용하며 항목 중 일부 항목을 계상할 필요가 없을 때에는 구성비율만큼 제외하고 계상해야 한다.

한편 ○○○ 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따르면 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 산업안전보건관리비는 설계변경 전의 산업안전보건관리비에 설계변경으로 인한 산업안전보건관리비 증감액(설계변경 전의 산업안전보건관리비에 대상액의 증감 비율을 곱한 값)을 더하여 산정해야 한다.

또한 「계약규정시행세칙」에 따르면 회사에서 설계변경을 요구한 경우, 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정된 단가와 동단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 계약당사자간에 협의하여 결정해야 한다. 다만, 계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 #분의 #으로 산정해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 공장반출 수리공사 품질관리 기술 인건비 비목 오적용

□소 공장반출 수리공사 설계 내역을 확인한 결과, 품질관리 업무를 수행하는 직종(특급품질관리 기술인, 고급품질관리 기술인)의 노임을 공사설계서의 경비 비목이 아닌 노무비 비목에 잘못 포함하여 산출하였음을 확인하였다. 품질관리 기술인 노임을 경비가 아닌 직접노무비에 계상함으로서 간접노무비, 보험료, 일반관리비, 이윤 등이 증가하게 되어 결국 공사비가 과다하게 산정되는 결과를 초래하였다.

② 산악소화전 소방기계공사 기타경비 오적용

□소 산악소화전 소방기계공사 설계서 검토결과, 해당 공사는 발전소 부지내에서 시공되어 공사에 필요한 수도, 전기를 발주자가 공급함에도 수도광열비(#%)를 제외하고 기타경비를 산정하지 않았다.

③ 산악소화전 전기, 소방기계공사 설계변경 시 산업안전보건관리비 오적용

□소 산악소화전 전기, 소방기계공사 설계변경 내역서 검토결과, 계약금액 조정에 따른 경비 산정 시 잘못된 산출식을 적용하여 산정하였다.

④ 계획예방정비공사 설계변경 시 신규비목 협의단가 산정 미흡

□소 O호기 #차 A급 계획예방정비공사 준공 정산 내역서 검토결과, 지입재료비의 신규비목 단가를 산정함에 있어 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정된 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 범위 안에서 협의단가를 산정하여야 하나 해당 공사(O호기 A급 예방정비공사)의 낙찰율(#%)가 아닌 경상예방정비공사의 낙찰율(#%)를 적용하여 산정한 것을 확인하였다.

한편, 정산 시 업체에서 제출한 증빙이 해당 금액보다 낮게 제출되어 오적용된 금액으로 정산되지는 않았음을 확인하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 관련 직원들은 감사결과를 수용하면서 향후 공사원가계산 제비율 산정기준을 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

한편, 공장반출 수리공사 품질관리 기술 인건비 비목 오적용 담당자는 저연차 직원으로 공장반출 수리공사의 설계·감독 경험이 부족하여 품질인력의 인건비를 경비에 계상해야 한다는 규정의 숙지가 미흡하였다고 설명하였고, 이에 따라 감사대상기간 □소의 계약 현황을 검토한 결과 공장반출 수리공사는 지적된 2건만 시행되어 신분상 조치보다 향후 동일 유형의 지적이 발생하지 않도록 재발방지 방안을 요구하는 것이 더 실효적인 조치라고 판단하였다.

조치할 사항 □소장은 공사원가계산 시 제비율 산정기준을 미준수하는 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 공사원가계산에 관한 부서원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)