

한국전력공사 상임감사위원

시정·경고 요구, 통보

제 목 : [12] 변전 감리 협력회사 업무처리 미흡

관 계 부 서 : 서울본부

조 치 부 서 : 서울본부

내 용

1. 업무 개요

서울본부 ☆※=≪부는 관내 변전설비 증설·대체공사의 시공품질 향상 및 안전관리를 위해 변전 감리 협력회사를 2년 단위 단가계약으로 운영하고 있다.

[표 1] 서울본부 ☆※=≪부 변전 감리 협력회사 현황

용역명	최초 계약금액	계약기간	계약자
'23 ~ '24년 서울본부 변전 감리 협력회사	2,078,945,455원	'23.1 ~ '24.12	(주)*****
'25 ~ '26년 서울본부 변전 감리 협력회사	2,072,081,819원	'25.1 ~ '26.12	(주)*****

2. 관계 규정 및 판단기준

「변전 감리 협력회사 업무처리기준」 4.3항에 따라 설계변경으로 추가되는 감리의 경우 「국가계약법」 시행령 제26조 1항의 긴급공사⁶⁾ 외에는 감리 협력회사의 최초 계약기간을 도과할 수 없다.

6) 천재지변으로 인한 시설 복구, 사고방지를 위한 긴급한 안전진단·시설물 개선 등 경쟁에 부칠 여유가 없는 공사

또한, 동 기준 18항에 따라 업무 담당자는 공사건별 감리 대상공사 완료시 투입된 감리원에 대한 ‘감리 수행능력 평가’를 시행하고, 그 결과를 감리 협력회사 관리시스템에 등록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

서울본부 ☆※=≪부는 ‘OO변전소 154kV #3M.Tr 증설공사’와 ‘OO, OO변전소 변전설비 보강공사’를 시행하면서, [표 2]와 같이 2024. 6월 및 9월에 2023 ~ 2024년 변전 감리 협력회사(계약상대자 *****)로 하여금 계약기간을 도과하는 2025년 이후 감리 역무까지 수행하도록 지시하여 101,244,000원의 감리비를 부적정하게 지급하였다.

[표 2] '23 ~ '24년 서울본부 변전 감리 협력회사 추가 감리공사(최초 계약기간 도과분)

공사명	추가 통보일	감리 기간	추가 용역비(A)	기준 상) 추가 가능 금액(B)	차 액(A-B)	담당자
OO변전소 154kV #3M.Tr 증설공사	'24.06.18.	'24. 6 ~ '25. 3	190,146,000원	158,052,000원	32,094,000원	OOO
OO, OO변전소 변전설비 보강공사	'24.09.03.	'24. 9 ~ '25. 7	324,620,000원	255,470,000원	69,150,000원	OOO
합 계			514,766,000원	413,522,000원	101,244,000원	

업무담당자는 감리 업무의 연속성 및 행정기간 단축을 사유로 기존 감리 협력 회사에 감리 역무를 지시하였다고 하나, 해당 감리 역무가 다른 감리 협력회사도 수행이 가능한 점을 고려하면, 2025년도 신규 계약 감리 협력회사가 수행할 역무를 기 계약 회사에 부여하여 용역비를 증액시키는 결과를 초래하였다.

7) '23 ~ '24년 서울본부 변전 감리 협력회사의 최초 계약기간을 도과하지 않도록 '24. 12월까지만 추가 감리를 지시했을 시 금액

또한, 서울본부 ☆※=◀부에서 2023. 3월 이후 완료된 감리 협력회사 공사의 감리 수행능력 평가 시행여부를 확인한 결과, 업무 담당자의 기준 숙지 미흡으로 [표 3]과 같이 16건의 공사에서 감리 수행능력 평가를 미시행하였다.

[표 3] 2023. 3월 이후 감리 수행능력 평가 미 시행 공사

No.	구 분	감리 완료일	공사명	담당자
1	'23~'24년 변전 감리 협력회사	'23.11.01.	154kV **S/S #4M.Tr 설치공사	000
2		'23.12.30.	154kV **S/S #4M.Tr용 GIS설치공사	000
3		'24.02.07.	--S/S 154kV, 23kV 장기사용 GIS 교체공사	000,000
4		'24.02.29.	--S/S 154kV, 23kV 장기사용 GIS 교체공사	000
5		'24.05.03.	154kV **S/S #3M.Tr 설치공사	000
6		'24.08.31.	154kV **S/S #4M.Tr 설치공사	000
7		'24.12.11.	**S/S 154kV 장기사용 GIS 교체공사	000
8		'24.12.31.	2024년도 **S/S 154kV 장기사용 GIS 교체공사	000
9		'24.12.31.	**S/S 23kV 장기사용 GIS 교체공사	000
10		'24.12.31	2023년도 **S/S 154kV 장기사용 GIS 교체공사	000
11		'25.03.13.	**S/S 154kV #3M.Tr 설치공사	000
12		'25.06.30.	--, ***S/S 154kV, 23kV 장기사용 GIS 교체공사	000
13		'25.07.15.	154kV **, --S/S 변전설비 보강공사	000
14	'25~'26년 변전 감리 협력회사	'25.07.09.	154kV **S/S #4M.Tr 설치공사	000
15		'25.09.12.	154kV --, **S/S 지중T/L GIS 설치공사	000
16		'26.03.04.	154kV **S/S #2M.Tr 교체공사	000

따라서, 변전 감리 협력회사의 완료 공사에 대해 감리 수행능력 평가를 시행하고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 시행할 필요가 있다.

관계부서 의견

서울본부 업무 담당자는 「변전 감리 협력회사 업무처리기준」을 위배하여 기존 변전 감리 협력회사의 최초 계약기간을 도과하여 추가 감리를 지시하고 감리 수행능력 평가를 미시행한 것을 인정하였으며, 변전 감리 협력회사의 감리완료 공사에 대해 감리 수행능력 평가를 시행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

서울본부장은

- ① 「변전 감리 협력회사 업무처리기준」을 위배하여 기존 감리 협력회사에 추가공사 감리를 지시한 업무 담당자에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바라며, (경고)
- ② 서울본부 변전 감리 협력회사 대상공사 중 완료 공사에 대한 감리 수행능력 평가를 시행하여 주시기 바라며, (시정)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
12	시 정 1 통 보 1	-	경 고 2	서울본부	서울본부