

한전KDN(주)

통 보

제 목 중장기 경영전략과 연계성 제고 및 실행계획 보완 필요

소 관 부 서 □□□□□□(♡♡♡♡♡)

조 치 부 서 □□□□□□(♡♡♡♡♡), ◇◇◇◇◇◇(▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤)

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□ ♡♡♡♡♡는 직원들의 안정적인 업무 환경 조성을 목적으로 자가 사옥 확보를 위하여 「자가사옥 확보 중장기 계획 롤링」(♡♡♡♡♡-519, '22. 2. 11.)을 시행하였고 2025년 8월부터 컨설팅 용역을 통해 「2035 자가사옥 확보 중장기 계획」 수립을 진행하고 있다. 사옥건설 업무는 막대한 예산이 수반되고 기관의 대외 이미지 및 직원의 복지와도 연관성이 많으므로 변화하는 경영환경을 반영한 정교한 계획 수립과 이에 따른 엄격한 이행관리가 필수적이다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「사옥건축지침」제4조(사옥 확보 계획수립)에 따르면 ① 사옥건축부서는 사옥 확보의 균형적·효율적 예산 배분과 체계적 추진을 위해 사옥 확보와 관련하여 중장기계획을 수립하고, 중대한 변경 또는 필요시 보완하여야 한다고 되어 있으며, ② 사옥건축부서는 제1항에 따른 중장기계획 수립시 건축사업 대상 후보를 계획 하고, 사옥건축위원회를 구성·운영하여 중장기계획을 심의·확정한다고 되어

있다. 또한, ③ 제2항에도 불구하고 시급한 건축사업이나 회사의 경영·영업상 필요한 경우 사옥건축위원회의 심의·확정을 통하여 별도로 건축사업 대상을 선정할 수 있다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 「비전2035 중장기 경영전략」 투자계획과 연계 필요

회사는 자가사옥 확보 관련 투자금액을 반영하여 2025년 9월 「비전2035 중장기 경영전략」을 수립하였으나, [표 1]과 같이 현재 수립 중인 「2035 자가사옥 확보 중장기 계획」과 「비전2035 중장기 경영전략」의 사옥건설 관련 투자금액 간 약 000억원의 차이가 있는 것으로 확인되었다.

[표 1] 「비전2035 중장기 경영전략」과 「2035 자가사옥 확보 중장기 계획」 투자금액 비교

(‘26. 5. 1. 기준)

구 분	비전 2035 중장기 경영전략(A) (‘25.9월 수립)	2035 자가사옥 확보 중장기 계획(B) (‘25.8월~수립 중)	차 이 (B-A)	비 고
사업소 사옥신축	0000억원 (사옥건설 비용 상승분 등 미반영)	0000억원	000억원 ↑	· 사옥건설 비용 상승(620↑) · 부지확보 계획 축소(129↓)
본사증축	000억원 (증축규모 변동분 미반영)	000억원	000억원 ↑	· 증축 규모 확정에 따른 자가 사옥 확보 중장기계획 內 예산금액 반영 * 증축계획 內 업무시설 추가
리모델링	-	00억원	00억원 ↑	· 중장기 경영전략 內 미반영 * 단, 여건에 따라 미집행 가능
▷▷▷센터 신축	000억원	-	000억원 ↓	· 자가사옥 확보 중장기계획 內 미반영
■□□센터 신축	000억원	-	000억원 ↓	* 스마트센터 신축 또는 본사 증축 시 데이터센터 구축 가능
합 계	0000억원	0000억원	000억원 ↓	

자료: 「비전2035 중장기 경영전략」 및 「2035 자가사옥 확보 중장기 계획」 투자금액 기초작성 자료 재구성

투자금액 차이 내역을 확인한 결과, 사업소 신축 및 본사 증축 규모 변동분, 리모델링 관련 투자금액은 「비전2035 중장기 경영전략」에 미반영 되었으며, 데이터 센터 및 스마트센터 신축에 대한 투자금액은 「2035 자가사옥 확보 중장기 계획」에

미반영 되었다.

이는 ♥♥♥♥♥에서 「비전2035 중장기 경영전략」 참고자료 제출 시 추진계획 및 규모 등 건축계획 미확정 상태에서 투자금액이 산정되었으며 2025년 9월에 최종 수립된 「비전2035 중장기 경영전략」과 현재 수립이 진행되고 있는 「2035 자가사옥 확보 중장기 계획」과의 계획수립 시점의 차이로 인한 것으로 확인되었다.

따라서 「2035 자가사옥 확보 중장기 계획」은 현재 최종 수립되지 않은 만큼 향후 재무적 리스크가 발생하지 않도록 현 수요에 맞게 추가 검토하여 세심하게 전략을 수립할 필요가 있다.

나. 안전관리·재무여건 등을 고려한 중장기 계획 수립 및 고도화 필요

회사는 2025년 9월에 「비전2035 중장기 경영전략」을 수립하였으며, 사옥확보 관련으로 본사 및 지방 사업소 사옥 지속 건설에 대한 내용이 포함되어 있었다.

그러나 2026년 3월 수립 진행 중인 「2035 자가사옥 확보 중장기 계획」에는 「비전2035 중장기 경영전략」에 반영되지 않은 ♡♡.□□ 지사사무소 등에 대한 추가 수요가 발생한 것으로 확인되었다.

상기사항은 다른 사옥 확보에 비해 중요성 및 시급성 등의 우선순위가 높아 중장기 계획에 반영되어 추진될 예정이다.

하지만 계획 외 추가수요 발생 시 안전 및 재무리스크가 우려되므로 안전관리 및 재무여건 등에 대한 종합적인 검토를 통하여 사업 시행 여부 및 시기를 판단해야 한다.

또한 기존 계획의 조정에 대한 검토도 병행하여 중장기계획 수립 및 고도화를 시행해야 하며, 「비전2035 중장기 경영전략」 롤링 시에도 반영할 필요가 있다.

다. 노후 사옥 개선 관련 예산 계획 부재 및 시행 기준 보완 필요

♡♡♡♡♡는 2030년 기준으로 준공 후 20년이 지난 사옥(□□사업처, ◁▷본부, ▷▷▷▷본부, ♡♡사업처 등)이 4개소 이상이 되며 향후 지속적으로 노후 사옥 증가가 예상됨에 따라 「2035 자가사옥 확보 중장기 계획」에 기축사옥 개선 기준 및 추진 계획을 반영하였다.

하지만 세부 추진계획을 확인한 바 우선순위 기준과 개선방안에 대한 전반적인 방향성만 제시되어 있고 구체적 계획과 예산 등의 내용이 부재한 것으로 확인되어 노후 사옥 개선이 필요할 경우 예산 미확보 등의 문제로 제한사항이 발생할 수 있다.

따라서 노후 사옥 개선에 대한 세부 기준과 예산 등을 검토 후 구체적인 계획을 수립하여 「2035 자가사옥 확보 중장기 계획」에 반영할 필요가 있다.

관계부서 의견

□□□□□□ ♡♡♡♡♡는 상기 3가지 사항에 대하여 「2035 자가사옥 확보 중장기 계획」에 구체적인 방향 및 투자예산을 반영하여 확정하고 향후 「비전 2035 중장기 경영전략」 롤링을 위한 투자계획에 연관성 있게 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

또한 ◇◇◇◇◇ ◻◻◻◻◻◻◻◻는 투자 총괄부서인 투자사업전략부의 사옥확보 타당성 및 투자 적정성 검증 절차를 거친 후 「비전2035 중장기 경영전략 고도화」를 통해 「2035 자가사옥 확보 중장기 계획」의 내용을 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◇◇◇◇◇장은 자가사옥 확보 관련 재무계획 등 세부 중장기 계획이 중장기 경영전략과 연계되어 재무적 리스크가 발생하지 않도록 「비전2035 중장기 경영전략

고도화」시행 시 「2035 자가사육 확보 중장기 계획」의 내용을 반영하기 바랍니다.(통보)

□□□□□□장은

① 「2035 자가사육 확보 중장기 계획」의 재무계획 등 세부계획이 「비전2035 중장기 경영전략」에 반영될 수 있도록 조치하고(통보)

② 기존 계획의 변동 발생 시 안전 및 예산 등 종합적인 사항을 검토하여 「2035 자가사육 확보 중장기 계획」수립 및 고도화를 시행하며(통보)

③ 노후 사육 개선에 대한 세부 기준 및 예산 등 추진계획을 수립하여 「2035 자가사육 확보 중장기 계획」에 반영하기 바랍니다.(통보)