

주 의 요 구(부서)

제 목 설계변경 처리절차 부적정

관 계 부 서 □□처

조 치 부 서 □□처

내 용

1. 업무 개요

□□처는 2020. 1. 7. □● 비축기지 지하화 건설공사 관련 공사 및 용역의 2019년 계약분에 대해 준공검사를 실시하고 “□● 비축기지 지하화 건설공사 및 관련용역(2019년도 분)”에 대해 준공정산⁶⁾을 했다.

2. 관계규정 및 판단기준

□□처는 공사 「건설공사 관리규정」제10조 및 제11조에 따라 공사계획의 변경 등 설계변경 중요사항은 건설 담당부서장에게 결재를 득한 후 계약담당 부서장에게 계약변경을 의뢰하여야 하고, 단일항목별 2,000만 원 이하의 계약금액 증감 등 경미사항에 대해서는 건설담당부서장에게 실정보고 후 이를 향후 설계 변경에 반영하되 설계변경 계획이 없을 경우 준공정산 시 반영하여야 했다.

6) □● 비축기지지하화건설공사/ 건설사업관리용역/ 사후환경영향조사용역/ 건설폐기물처리용역/비파괴검사용역에 대해 계약금액 80,674백만 원에서 974백만 원을 감액한 79,699백만 원을 준공정산(□□처-77/ 2020. 1. 8.)



또한, 공사 「감사기준시행세칙」 제5장 일상감사(제36조~제42조)에 따라 추정 금액이 2억 원(공사), 2천만 원(용역/물품제조 구매)을 초과하는 계약의 준공에 대하여 일상감사를 받아야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□처는 “□● 비축기지 지하화 건설공사”의 2019년도 분 준공검사 시 설계변경 중요사항인 공사계획의 변경에 해당하는 지하저장동굴(MC7-B3S구간) 굴착계획 변경⁷⁾을 경미사항으로 해석하여 준공 정산 시 설계변경사항을 반영하였으며, “□● 비축기지 지하화 건설공사 및 관련용역(2019년도 분) 준공검사결과보고”에 대한 일상감사를 받지 않았다.

[표2] 지하저장동굴 굴착계획 변경 관련 금액산정

구 분	수량 (m ³)	단가(원/m ³)		금액		
		일반	단면 축소	일반 (A)	단면축소 (B)	증(△)감 (B-A)
Cavern Bench굴착 (일반 → 단면 축소)	3,042	9,812	14,530	29,848,104원	44,200,260원	14,352,156원
용수개소 할증 (일반 → 단면 축소)	152	977	2,023	148,504원	307,496원	158,992원
Cavern Bench버력처리 (일반 → 단면 축소)	5,333	2,735	3,626	14,585,755원	19,337,458원	4,751,703원
계				44,582,363원	63,845,214원	19,262,851원

관계부서 의견 및 검토결과 □□처는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

7) 설계변경사항이 공사 「건설관리규정」의 중요사항(공사계약변경)과 경미사항(2,000만 원 이하 계약금액 증감)에 모두 해당하는 경우 좀 더 엄격한 설계변경절차를 요하는 중요사항으로 보는 것이 타당 (공사 법무팀의 사규해석)



조치할 사항 □□처장은 앞으로 설계변경 업무 진행 시 공사 「건설공사 관리 규정」을 준수하여 계약증감 금액이 2,000만 원 이하라 하더라도 공사계획 변경의 경우 중요사항의 설계변경절차를 적용하고, 공사 「감사기준시행세칙」에 따라 계약 준공 시 일상감사를 받는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

[주의요구(부서)]

