

주 의 요 구(부서)

제 목 건설공사 사후평가 관리 미흡

관 계 부 서 □□처

조 치 부 서 □□처

내 용

1. 업무 개요

□□처는 「건설기술진흥법」 및 공사 「건설공사 관리절차서」에 따라 건설공사 준공 후 사후평가⁸⁾를 실시하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

□□처는 「건설기술진흥법」 제52조 제2항에 따라 사후평가의 적절성에 대한 자문 (사후평가 조사·분석 결과 등)을 위하여 공사에 사후평가위원회⁹⁾를 설치·운영하고, 동법 제52조 제1항 및 동법 시행령 제86조에 따라 총 공사비 300억 원 이상인 건설공사가 완료되면 사후평가 중 “사업수행성과 평가”를 준공 후 60일 이내에 실시하여야 했다

8) 사후평가는 300억 원 이상 건설공사를 대상으로, “사업수행성과평가”와 “사업효율 및 파급효과 평가”로 이루어지며 건설공사를 계획하는 과정과 건설공사 공사완료 후의 공사비, 기대효과 등에 대한 예측치와 실제치를 종합적으로 비교분석하여 도출된 문제점과 개선필요사항을 향후 발주하는 공사에 반영하여 건설공사의 효율성을 극대화하기 위한

9) 사후평가위원회 위원은 「건설기술진흥법」에 따른 중앙·지방 심의위원회, 특별심의위원회, 다른 발주청의 사후평가위원회 또는 관계 시민단체가 추천하는 사람 및 해당분야의 전문가 중에서 발주자가 위촉하며 발주주가 사후평가위원회의 자문을 받은 때에는 그 결과를 사후평가에 반영하는 등 필요한 조치를 취해야 함



3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□처는 사후평가 자문을 위한 사후평가위원회를 설치·운영하지 않았을 뿐만 아니라, [표]와 같이 “□◆ 추가 지상탱크 건설공사” 외 2건에 대한 사후평가 중 “사업수행성과평가”를 기한 내에 실시하지 않아 사후평가에서 도출된 건설공사 중 문제점과 개선방안 등을 향후 건설공사 발주시 반영하지 못하여 건설공사의 효율성을 저하시킬 우려가 있었다.

[표] 건설공사 사후평가 현황

공사명	준공 금액	준공 일자	사후평가(사업수행성과 평가)	
			기한 (준공 후 60일 이내)	실시일자
□◆ 추가 지상탱크 건설공사	713억 원	'17.10.31.	'17. 12. 29	'20. 02. 04.
□◇이설공사	1,065억 원	'18.07.30.	'18. 09. 27	'20. 02. 04.
□▨보완작업	418억 원	'18.09.30.	'18. 11. 28	'20. 02. 04.

관계부서 의견 및 검토결과 □□처는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 □□처장은 「건설기술진흥법」에 따라 사후평가 자문을 위하여 사후평가위원회를 설치·운영하시기 바라며, 앞으로 공사금액이 300억 원 이상인 건설 공사가 완료되면 사후평가를 기한 내에 실시하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. [주의요구(부서)]

