

△△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	2021년 훼손탐방로 정비공사 자재운반비 과다 집행
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△에서는 탐방객의 안전을 도모하고 추가적인 훼손을 방지하여 △△△△의 자원 보전 및 지속가능한 이용을 위하여 '2021년 △△△ 훼손탐방로 정비공사'를 추진하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 △△의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등

공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적절한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표1] 2021년 △△△ 훼손탐방로 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2021년 △△△ 훼손탐방로 정비공사	2021. 5. 25. ~ 2021. 10. 30.	- 돌계단 110단, 토사밀림방지대 108경간, 목재데크 57경간, 목재교량 1개소, 황마마대쌓기 73㎡ 외	***,***,***	(주)△△△△

[표2] 2021년 △△△ 훼손탐방로 정비공사 누락분 공사비 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
2021년 △△△ 훼손탐방로 정비공사								
헬기운반비	-	1식	***,***,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***	△,***,***	
소 계							△,***,***	
부가가치세							△,***,***	
총 계							△,***,***	

△△△△△△△△△△에서는 ‘2021년 △△△ 훼손탐방로 정비공사’를 추진 하면서 설계변경 시 4공구 목재교량(A형) 물량변경에 따른 설치품은 변경되어 있었으나 이에 따른 자재 물량(5.181ton: 시멘트, 모래, 자갈)에 대한 운반비(헬기 운반비)는 제외되지 않은채 그대로 반영되어 공사비(금*,***,***원)를 과다 집행한 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 과다 집행된 공사비를 회수하고, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 훼손탐방로 정비공사 자재운반△△ 과다 집행된 준공금 *,***,***원을 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)