

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	2,356천원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△사무소 (△△△△△사무소)	처분요구일자	2019.04.05.	회신기일	2019.07.04. 2019.05.04.

△△△△△사무소

(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 훼손탐방로 정비공사 공사비 과다 계상

관 계 기 관 △△△△△사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	계 약 금 액	계 약 업 체
2018년 △△△△△ 훼손탐방로 정비공사	2018.7.26. ~11.2.	458,288,000원	(유)**종합조경

- 공종별 내역 현황

(단위: 원)

공 종	수량	(현)계약내역		(변경)정정내역		차액 (A-B)	제경비	총금액
		단가	금액(A)	단가	금액(B)			
계			1,879,482		308,976	1,570,506	785,253	2,355,759
돌쌓기 (인력→장비이용, 산악할증 제외)	15.5m ²	15,883 (인력 산악할증)	246,187	11,986 (장비 할증제외)	185,783	60,404		
철근가공 및 조립 (가공조립→조립)	0.22ton	981,204 (가공조립)	215,865	559,967 (조립)	123,193	92,672		
녹막이페인트 (2회)	179.172m ²	7,911	1,417,430	-	-	1,417,430		

○ 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성 시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함

○ 공단 「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며

○ 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

- △△△△△사무소는 ‘2018년 △△△△△ 훼손탐방로 정비공사’를 시행하면서
- ① □□교 인근 돌쌓기 공종의 경우 인력(산악할증 50% 반영)으로 시행하는 것으로 설계에 반영하였으나 공사차량 및 장비의 진입이 가능하여 장비를 투입하여 공사를 시행하였고,
 - ② 철근 현장가공 및 조립 공종의 경우 목재난간 등의 콘크리트 기초부에 직선 형태의 철근이 설치되어 철근의 절단, 절곡(밴딩) 등 철근의 변형을 요하는 현장가공이 필요없음*에도 현장가공을 설계에 반영하였으며,
- * 가공은 절단, 절곡(밴딩) 등 철근의 변형을 요하는 작업이며, 철근가공에 사용 되는 기계기구 (철근가공기 등) 손료는 노력품(가공)의 2%를 계상한다(2015년 건설공사 표준품셈)
- ③ 목재데크 등에 설치되는 철재의 경우 철재면에 녹막이 페인트(2회)를 도색하도록 설계에 반영되어 있으나 철재면에 녹막이페인트를 도색하지 않았음에도 설계변경 등의 절차 없이 준공처리 하는 등 공사비 2,356천원을 과다 집행함

2. 조치할 사항

- 재정상 회수 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△△△사무소】
 - 과다집행 된 공사비 2,356천원 회수
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련