

감사결과처분요구서

일련번호	15	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	1,042,500원
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.04.08.	회신기일	2019.07.07. 2019.05.07.

△△△국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 목재 및 철재면 바탕만들기 공종계상 부적정
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ △△△국립공원 탐방로 정비사업 현황

공 사 명	공 사 기 간	계 약 금 액	계 약 업 체
2018년 △△△ 탐방로 정비공사	‘18.07.27.-10.30.	585,406,000	**건설(주
2017년 △△△ 탐방로 정비공사	‘17.09.25.-12.20.	641,509,000	(주)**토건

○ 바탕만들기(철재면, 목재면) 공종 현황

(단위: 원)

공 종		수량	(現)계약내역		(변경)적정내역		차액 (A-B)	제경비	총금액
			단가	금액(A)	단가	금액(B)			
계				1,664,431		-	606,828	435,812	1,042,639
바 탕 만들기 (철재면)	소 계			1,297,093			196,020	145,660	341,680
	2018년	81㎡	2,420	196,020	-	-	196,020	145,660	341,680
바 탕 만들기 (목재면)	소 계			367,338			410,808	290,152	700,959
	2018년	170.7㎡	1,698	289,849	-	-	289,849	208,721	498,569
	2017년	76.8㎡	1,575	120,959	-	-	120,959	81,431	202,390

○ 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항)
제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함

○ 공단「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거
공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사
준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정
당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대
하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며

○ 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누
락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

- △△△국립공원사무소는 2018년 훼손탐방로 정비공사를 시행하면서 철재면 바탕만들기는 공장에서 기수행 후 반입된 기준으로 별도 계상하지 않도록 규정*하고 있음에도 철재면 바탕만들기 공종을 81㎡('18년)를 반영하여 총 341천원을 과다 계상하였으며,

* 건설공사 표준품셈(17-3 유성페인트, 17-4 녹막이페인트)

- 또한 목재계단 및 목재데크 설치 등을 위하여 반입된 목재의 경우 4면 대패 마감된 방부목에 엠보싱(미끄럼 방지) 가공처리를 별도로 반영하고 있어 목재면 바탕만들기 공종이 불필요함에도 목재면 바탕만들기 공종을 각각 170.7㎡('18년), 76.8㎡('17년)를 추가로 반영하여 해당공종에 대한 공사비 700천원이 과다 계상되어 있음에도 별도 설계변경 없이 준공처리함

2. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 과다 계상된 2017년 금202,300원 및 2018년 금840,200원 총 금1,042,500원을 회수

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련