

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 U U 정수장 고도정수처리 시설공사 시운전에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○○사업단

내 용

1. 업무개요

○○○○○사업단은 ** 원수 수질악화에 따른 맛냄새 물질 제거 등을 위해 U U 정수장 2차 고도정수처리 도입사업을 추진하고 있다.

2023년 08월 U U 정수장 고도정수처리시설 도입과 관련하여 제8차 총사업비 조정을 통해 사업비 증액 및 사업기간 연장을 통해 준공기한이 당초 2024년 6월에서 6개월이 연기된 2024년 12월로 연기되었다.

2. 관계규정 및 판단기준

총사업비 조정을 통한 사업기간 연장 사유를 보면 정수장 위생관리 종합대책 및 관급자재 수급여건 등을 고려하였다.

여름철 고온으로 인한 **원수 녹조발생으로 2024년 8월 19일 수용가인 ■■■시, ♣♣시, ○●시로부터 맛·냄새 관련 민원 다수 발생에 대해 공문을 접수하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2021년 8월 ‘광역상수도 위생관리 종합 시설 개선방안 수립’에 따라 2022년 6월 ○○(정) 및 ○○○(정) 고도정수처리 시설을 포함한 위생관리 개선반영을 위해 ○○○○○○처에서는 ‘위생관리 개선산업 계획 변경 알림’을 시행하였다.

이에 따라, 2022년 9월 여과지 방수방식 기술선정을 위해 △△△△△처에 공모를 요청하였으며, 특정공법 심사결과를 2022년 10월에 통보받았고, 11월에 시공사 업무지시를 통해 공법선정 결과 알림, 하도급계약 및 시공계획 변경 수립 등을 지시하여, 공법변경을 총사업비 조정 전에 완료하였다.

그리고 5단계 여과지 누수에 따른 응집침전지 가물막이 설치와 관련해서는 2023년 4월 실정보고를 통해 운영상의 이유로 유입수로 배수가 불가능하여 수중 가물막이 설치를 승인하였으며, 이로 인해 공사비 90,530천원이 증가되었으나, 공사기간에 대해서는 미연급 되었다.

한편, 2023년 특히 공공기관을 중심으로 레미콘 수요 급증으로 인한 공급 중단이 발생하여 전국적으로 공사 중단·지연 사태가 발생하였다.

하지만, 총사업비 조정기간 연장 사유 중 2가지는 조정 이전에 완료되어 조정신청 시기까지 기한이 있었으므로, 공정 만회대책 등 당초 준공기한을 준수하기 위한 노력이 요구되나, 이를 확인할 수가 없는 실정이다.

또한, ○○○○○○사업단은 여름철 녹조발생에 따른 이취미 민원 해소를 위해 2024년 6월 1일부터 시운전을 진행할 계획이었으나, 시설물 충수에 따른 누수보수, 액체산소탱크 인허가 지연(2.5개월) 등 특정하기 어려운 전반적인 공정 지연으로 인해 2024년 8월 26일부터 시운전을 개시하였으며, 현장점검 당시 오존농도는 0.8ppm을 주입하고 있었다.

한편, ■■■■■지사 UU정수장은 2024년 4월 27일부터 기존 5단계 고도

정수처리시설의 오존농도를 1.5ppm으로 주입하고 있으며, 여름철 녹조발생에 따른 이취미 저감을 위해 8월 18일 ~ 21일 동안은 1.7ppm을 주입하였다.

또한, UU정수장은 수용가인 지자체 민원 저감을 위해 고도처리가 된 5단계와 미처리된 6단계 정수를 정수지에서 혼합하여 공급하고 있는 실정이다.

환경부와 총사업비 조정을 통해 사업기간이 연장되어 전체 사업은 2024년 12월까지 준공토록 되었으나, 올해 엘리뇨 현상으로 인해 예년대비 고온으로 녹조 발생이 예견되었으며, 여름철 이취미 발생 민원이 빈번하게 발생하는 현실에 비추어 볼 때, 시운전 기간이 약 1개월 정도 조기 투입이 되었다면 수용가 민원 예방에 기여했을 것으로 사료된다.

비록 사업준공기한이 2024년 12월이라 하더라도, 수용가 민원과 UU정수장 운영부담 저감을 위해 혹서기 이전 공정점검 또는 시운전 일정 점검 등을 통해 조기 시운전을 위한 가능한 노력을 하여야 함에도 이에 대한 검토가 미흡한 실정이다.

관계부서 의견 ○○○○○사업단은 감사의견에 이견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 ○○○○○사업단장은 향후 유사 사업 추진 시 여름철 혹서기에 대비할 수 있도록 공정관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다. (통보)