

한국수자원공사 상임감사위원

시정요구(금액)

제 목 신설정수장 차세대설비환경 구축 계획에 관한 사항

소 관 부 서 ∫ ∫ ∫ ∫ 처, ●●●●●사업단

조 치 부 서 ∫ ∫ ∫ ∫ 처

내 용

1. 업무개요

●●●●●사업단은 용수 부족이 전망되는 e e e e 지역의 안정적 용수공급을 위해 ▲▲다목적댐을 취수원으로 5개 시·군(**, **, **, **, **)을 대상으로 96천m³/일을 공급하는 e e e e 권 광역상수도 사업을 감독하고 있으며, 이 중 3공구는 정수장 신설사업으로서 2025년 6월 준공을 목표로 공사를 추진하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

∫ ∫ ∫ ∫ 처는 설비건설 패러다임 변화에 대응한 미래형 정수장 건설 및 차세대 수도설비환경 구축을 위한 현장 모델 적용을 위해 금회 신설되는 정수장을 대상으로 ‘e e e e 권(광역) 신설정수장 차세대설비환경 구축 시행’(∫ ∫ ∫ ∫ 처-837, 2024.04.05.)를 수립·시행하였다.

이 계획에서는 최신기술, 안전, 디자인 주변환경과의 조화 등을 고려한 Clean, Design, New, Tech 컨셉의 23가지 실행과제를 수립하여, 현장과 협의를 통해 우

리공사 유일한 신설정수장에 접목시켜 차세대 정수장 모델을 제시하고자 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

설비 개선을 위해서는 총 2,304백만원이 소요되며, 이는 본사의 개선목표와 현장과의 간담회를 통한 개선의견을 수렴하여 검토되었다.

그 중 송수펌프동 안전점검 및 설비환경 개선을 위해 펌프 상부 전체에 설치예정인 워크웨이는 현장과 간담회를 통해 발굴된 아이템이지만, 상부 전체가 펌프를 제외하고 빈틈없이 설치됨에 따라 다른 설비의 유지보수와 관련해서 불편함이 예상되므로 설치효과의 기대가 모호한 실정이다.

또한, 정수장 오버헤드도어 셔터 도입은 기존 셔터 대비 소음이 매우 적고, 내외부의 깔끔한 디자인이 가능하여 도입하고자 하였으나, 상대적으로 비싼 설치비 대비 향상된 내구성을 기대하기 어려운 실정이다.

밀폐공간 유해가스 측정값의 중앙제어실 전송을 위한 원격전송설비는 밀폐공간 작업절차에 따라 출입하기 전, 의무적으로 측정 및 환기하도록 되어 있어, 효과가 증첩되는 부분이 있고, 현장 실정을 고려할 때 중앙제어실의 전송값을 확인해야 하는 단계가 추가되어 높은 활용성을 기대하기가 어려울 것으로 보인다.

따라서 상기 항목에 대해서는 시행방안에 대한 추가적인 검토를 통해 타당성 및 현장 활용성에 대한 검토가 선행되어야 한다고 보여진다.

관계부서 의견 ∫ ∫ ∫ ∫ 처장은 감사의견에 따라 각 항목별 시행 타당성에 대해 검토 후 사업을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ∫ ∫ ∫ ∫ 처장은 신설정수장 차세대 설비환경 구축계획의 재검토 대상에 대해 예산(감 1,373백만원)을 감액하여 주시고, 설치계획을 재검토 하여 주시기 바랍니다. (시정요구(금액))