

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 건설정보모델(BIM) 업데이트에 관한 사항

소 관 부 서 ●●●●●사업단

조 치 부 서 ●●●●●사업단

내 용

1. 업무개요

●●●●●사업단은 e e e e 권 광역상수도 제3공구 신설공사장 실시설계
용역사에서 시범제작으로 제공한 건설정보모델(BIM¹⁾)을 공사에 활용하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

관리본관에 전기실 및 통신실이 위치하여 케이블 트레이를 통해 각 동 및
설비로 전원 및 원격감시제어 케이블을 포설한 계획이며, 시설공사에 맞춰 케이
블 트레이 설치공사를 진행하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

케이블 트레이를 설치중인 관리본관 지하 공동구를 점검한 결과, 케이블 트
레이는 고압, 저압, 신호 등 케이블 용도 및 종류에 따라 5단으로 구성할 계획이
며, 관리본관에서 횡단하여 공동구로 가도록 계획되어 있다.

1) BIM(Building Information Modeling) : 건설사업의 스마트화를 위해 도면을 3차원 그래픽으로 구성

건설정보모델의 해당 화면을 보면 공동구 상부로 횡단하고, 하부에는 사람이 통행할 수 있을 것처럼 보이는 빈 공간이 있으나, 실제로는 케이블 트레이 최하단부터 바닥까지 약1M의 공간만 남아 있어, 통행이 곤란할 것으로 판단된다.

이는 각 트레이별 이격거리(30cm~50cm)를 고려하지 않고 BIM이 제작되어 나타난 현상으로 시설공사 이후 트레이 뿐만 아니라 설비 및 배관 설치 과정에서 유사한 사례는 향후 빈번하게 나타날 것으로 보인다.

또한 이에 대해서는 용역사의 하자처리 대상이 아니므로, 관리방안이 필요한 실정이다.

관계부서 의견 ●●●●●사업단은 감사의견에 이견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항

- ① ●●●●●사업단장은 각 분야별 설비 도입 및 관급자재 등 다양한 수처리 자재가 설치될 예정임에 따라, 간섭 및 재시공 예방을 위해 상시 BIM 업데이트가 가능하도록 시행방안을 검토하여 주시기 바랍니다. (통보)
- ② ●●●●●사업단장은 준공 후 운영에 바로 활용될 수 있도록 운영부서에 인수인계를 철저히 하여 주시기 바랍니다. (통보)