

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 지방상수도 노후관 개량 실적 조정 협의 시행

소 관 부 서 ●●●지사

조 치 부 서 ●●●지사

내 용

1. 업무개요

K-water는 □□시와 □□시 지방상수도 시설의 운영 및 개량, 유수율 및 수도서비스 제고를 위한 위·수탁 협약을 체결하고, 현재까지 총 4차례 실시협약을 변경하였으며, □□시 지방상수도 시설물을 수탁받아 운영하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

‘□□시 지방상수도 기존시설 효율화사업 위·수탁 변경 실시협약서(제4차)(‘23.6)’ 제22조(시설개선사업비)에 따르면, 시설개선사업비는 기존 시설물을 적정하게 개·대체하고 목표 유수율 달성 및 유지에 집행되어야 한다.

같은 협약서 제20조항(운영실적 보고) 및 제24조(시설개선계획의 수립)에 따라, ●●●지사는 매년 운영관리 및 시설개선 실적을 □□시로 제출하고 있다.

□□시에 제출한 사업계획서¹⁾중 제6장 사업계획의 6.6.3 시설개설부문 라.

1) □□시 지방상수도 운영효율화 사업계획서(안) 제출(♡♡♡♡처-51009, 2005.11.18.)

관로시설 개량을 살펴보면, □□시와 협의를 통하여 우수율 조기향상 및 관로시설 개선을 위해 계획 개·대체 관로 165km의 약 59%인 98km를 사업초기 10년까지 집중적으로 개량하는 것으로 계획하였다.

●●●지사는 ‘2022년 □□시 상수도관망 기술진단 위·수탁 협약 체결(●●●지사-5323, 2022.10.18.)’에 따라, □□시 상수도관망 기술진단 용역을 관리·감독하고 있다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

●●●지사에서 현재까지 시행한 노후관로 개량을 확인했을 때, 계획 대비 약 53%정도의 실적을 가지고 있으며, 관로시설개선비는 배정액 대비 약 70%정도 비용을 집행하였다.

다만, 노후관로 개량 실적 87.4km 중 일부(5.5km)는 매년 □□시로 제출하는 ‘운영관리 및 개선실적’에 포함하여 인정되지 않고, 자체적으로 GIS데이터를 통해 산정한 실적분(‘06, ‘15, ‘17, ‘18, ‘23)이다.

따라서, GIS데이터를 통해 산정한 실적분에 대하여 적정 증빙자료를 갖추 □□시에 노후관 개량실적으로 인정받을 수 있도록 조속히 협의할 필요가 있다.

또한, ●●●지사는 남은 사업기간(12년) 내 □□시 지방상수도 관로시설물에 대하여 잔여 관로시설개선비를 활용하여 노후관로 개량을 진행해야하나, 최초 사업계획서 작성 당시 시설물 여건이 현재와 많이 달라졌을 것으로 판단된다.

그러므로, 현재 진행중인 상수도관망 기술진단의 과업결과와 과거 개량실적, 운영데이터 등을 토대로 개량구간 및 물량에 대한 재검토를 시행하고, 잔여 사업기간 내 노후관 개량계획을 수립하여 지자체와 협의할 필요가 있다.

관계부서 의견 ●●●지사는 감사의견을 수용하며 노후관로 개량계획 수립 및 GIS데이터 실적을 반영할 수 있도록 지자체와 협의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●지사장은 잔여 노후관로 개량계획을 수립하고, GIS데이터 실적을 개량 실적으로 인정받을 수 있도록 지자체와 조속히 협의하시기 바랍니다. (통보)