

일련번호	55	감사자	토목4급 김민성		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보(모범사례)

제 목 보도블록 재활용을 통한 포장복구 비용 절감

관 련 부 서 □□□□□□단

조 치 부 서 □□□□□□단

내 용

□□□□□□단은 ㉠㉠시를 비롯한 충남지역 5개 지자체에 대한 지방상수도 현대화사업을 통해 노후 지방상수도를 개선하는 역할을 맡고 있습니다.

특히 ㉠㉠시 지방상수도 현대화사업은 사업수탁 전 초기유수율 61.9%에서 2023년 말 누계 87.5%를 달성하여 목표 유수율인 85%를 이미 달성하였으며, 성공적인 사업완료를 위한 21개 소블록에 대한 블록시스템 구축공사 및 12.6km에 대한 관망정비공사를 시행하고 있습니다.

그 중 관망정비공사는 기존 정비대상 노후관로에 인접하여 보도 또는 도로 내 매설하도록 계획하였으며 신설 관로 매설을 위해 보도블록포장 1,436㎡을 철거 및 복구하도록 계획하였습니다.

□□□□□□단에서 완료하였거나 현재 수행중인 4개 현대화사업의 경우 보도블럭 철거 및 재포장 시 아래 표1과 같이 철거된 기존 보도블럭은 대부분 폐기하고 신품을 활용하여 재포장하도록 설계했습니다.

그러나 소형 고압블럭 철거는 대부분 인력으로 시행되고 있으며, 관로공사를 위한 기존 보도블럭 철거 결과, 노후 또는 철거 중 훼손된 파손블록을 제외

한 기존 자재의 일부는 재활용이 가능한 것으로 현장 조사됐습니다.

따라서, 당초 설계상 철거된 보도블록은 전량 폐기하고 신품을 설치하도록 계획하였으나, 자원순환 및 공사비 절감 등을 위하여 철거 보도블록의 약 50%는 재활용하는 것으로 변경하여 약 37백만원의 사업비를 절감하고자 하였습니다.

개 선 효 과

㉠㉠시 지방상수도 현대화사업 사업추진여건을 개선하는데 기여하였습니다.

전량 폐기될 기존 보도블록 재활용을 통하여 자원의 선순환을 유도하고 발생 폐기물을 저감함으로써, 자연 자원의 고갈을 줄이고 효율적 자원활용에 이바지하였으며, 특히 총사업비 절감으로 사업추진여건 개선과 보다 더 효율적인 사업비 집행에 기여하였습니다.