

감사결과처분요구서

일련번호	17	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	7,415천 원
수감부서 (처리할 부서)	○○국립공원사무소 (○○국립공원사무소)	처분요구일자	2020.07.27. 2020.07.27.	회신기일	2020.08.26. 2020.08.26.

○○국립공원사무소
(재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 재해복구사업(○○○○, ○○마을) 공사비 과다 계상
관 계 기 관 ○○국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 공사현황

공 사 명	공사기간	주요공사내용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2019년 ○○국립공원 재해복구사업(○○○○, ○○마을)	2020. 3. 25.~2020. 5. 23.	태풍 피해 탐방로 복구공사 1식	148,332	㈜○○○○

○ 공사비 계상 현황

품 명		수량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	
목재 데크	비탕면 만들기 삭제	306.766㎡	1,896	581,628	-	-	581,628
	목구조체 설치(㎡) ▶ 마루널설치(㎡)	7.296㎡ ▶ 86.75㎡	613,460	4,475,804	13,007	1,128,357	3,347,447
자연석 쌓기	채움 콘크리트 시공비 중복 계상분 삭제	143㎡	53,532	7,655,076	51,105	7,308,015	347,061
소 계				12,712,508		8,436,372	4,276,136
제경비				9,330,670		6,192,091	3,138,579
총 계				22,043,178		14,628,463	7,414,715

○ 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항)
제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나
과잉 계산되지 않도록 하여야 함

- 공단「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순 되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

- ○○국립공원사무소는 ‘2019년 ○○국립공원 재해복구사업(○○○○, ○○마을)’ 을 시행하면서 공사원가 계산시 ①바탕면 만들기 공종의 경우 공장에서 면처리 가공한 방부목재를 적용함에 따라 바탕면 만들기 공종이 불필요하고, ②목구조체 설치 공종의 경우 공장에서 규격에 맞게 제작·가공한 후 공사현장에 반입된 목재데크 발판을 설치하는 비교적 간단한 공종임을 감안하여 마루널 설치로 대체 가능하며, ③자연석 쌓기 공종의 경우 채움콘크리트 시공이 관련 일위대가와 단가산출에 중복 계상되어 있는 등 공사비 총 7,415천원이 과다 계상된 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 재정상 감액 (단기조치: 1개월 이내) 【○○국립공원사무소】
 - 설계변경 등을 통하여 과다 계상된 공사비 금7,415천원 감액
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책 마련