

한 국 마 사 회 감 사 실

(주의, 통보)

일련번호 2020-재무-7
분야 계약 일반사항
제목 공사업체 선정 부적정
소관본부 ■■■본부, ■■■부
소관부서 ▲▲지사, ○○부
내용

1. 업무개요

우리 회는 각 지사의 시설물 유지관리를 위한 1천만 원 이상 공사에 대해서는 지사시설부 소관으로 추진하고 있으며 그 이하 소액 공사에 대해서는 지사시설부 또는 각 지사 소관으로 업무를 처리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

견적가격으로 예정가격을 결정할 경우에는 기획재정부 계약예규 「예정가격작성기준」 제2조(계약담당공무원의 주의사항)에 따라 그 금액을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 주의를 기울여야 하며, 적정한 예정가격을 산출하기 위해서는 최소 2군데 이상의 업체로부터 실질적인 견적을 수취하여야 한다. 그리고 불필요한 하도급 방지를 통해 적정한 시공금액 산출과 우수한 품질을 확보할 수 있도록 각 공정별 전문 업체에 과업을 의뢰하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

최근 3년 ▲▲지사의 유지보수 공사 시행의 적정성을 검토한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었다. 첫째, 일부 공사에 있어서 해당되는 공사의 내용에 부합한 공정을 수행할 수 있는 전문업체가 아님에도 불구하고 타 공정의 공사를 다수 시공한 것으로 확인되었다. ▲▲지사서 흡연실 보완공사 등 8건의 공사를 시행한 「㉸㉸기업」은 덕트, 배기팬을 설치하는 공사를 주로 시공하는 건축기계설비 업체임에도 불구하고, 관련공사 외에 창호, 방수, 실내인테리어 공사를 시행하였다. 이와 같이 해당 전문공사가 아닌 타 공정의 공사를 시행할 경우 해당 전문공사를 시행할 수 있는 다른 업체에 관련 공사를 하도급 할 우려가 발생되며, 이로 인해 실질적인 공사비 산출 및 적정한 공사 품질을 담보할 수 없는 문제를 초래할 수 있다.

【표1】 최근 「㉸㉸기업」 위탁 공사 현황 (▲▲지사)

(단위 : 원)

No	계약건명	공사내용	계약기간	계약금액
1	바닥재 교체 공사	1~4층 대리석 및 타일 교체	2020.6.28.~2020.7.10.	2,240,000
2	휴게공간 조성 공사	평상 및 온돌판넬 2식 설치	2020.6.28.~2020.7.10.	1,980,000
3	지하 1층 누수 공사	지하 천장 스텐흡통 설치	2020.6.11.~2020.6.19.	2,500,000
4	9층 공조 및 환기모터 공사	화장실 환기모터 교체 등	2020.5.13.~2020.5.21.	4,660,000
5	CCTV실, 천장 마감재 공사	TV 마감재 설치, 석고보드 보수	2020.5.7.~2020.5.14.	4,062,500
6	외부 9층 코킹 공사	외부 창호 실리콘 방수	2020.3.29.~2020.4.10.	9,824,000
7	흡연실 배기덕트 공사	배기팬, 배기덕트 교체	2019.10.1.~2019.10.31.	9,020,000
8	흡연실 보완 공사	배기덕트 보완	2019.9.23.~2019.10.22.	9,790,000
합 계				44,076,500

* 진하게 표시된 계약 건은 「㉸㉸기업」이 전문으로 하지 않는 공사임

둘째, 「⊕⊕기업」의 전문공정이 아닌 타 공정의 공사 계약내용을 살펴본 결과, 일부 공사에 있어서 특정 품목의 공사비가 과다하게 산출된 것으로 확인되었다. ① 1~4층 대리석 및 타일을 교체하는 바닥재 교체공사의 경우 1층 바닥에 대리석을 시공하겠다고 계약되어 있으나, 실질적인 시공은 저가의 대리석 타일로 시공되어 있었으며, 4층에 설치된 비닐계 타일은 표준품셈 또는 시중 적정 거래단가 대비 지나치게 과다하게 재료비가 산정되었다. ② 지하 천장 스텐홈통을 설치하는 지하 1층 누수공사의 경우, 출입문 상부에 발생하는 빗물 누수를 다른 곳으로 유도하기 위하여 스텐인리스 물받이를 설치하는 것이 해당 공종의 전부였으나, 공사규모 및 난이도에 비해 공사비가 지나치게 과도하게 산정되었다. ③ TV 마감재 설치 및 석고보드 보수를 시행한 CCTV실, 천장 마감재 공사의 경우 특정 공정의 노무인수가 실제 투입된 노무인수 대비 과다하게 산정되었다. 기존 천정에 설치된 CCTV를 철거 후 발생한 빈 공간을 메우기 위한 재료로 목재(MDF)를 사용하였고 이로 인해 목수가 다수 필요하였다고 주장하였으나, 실제 현장을 점검한 결과, 실제 시공은 목수가 아닌 도장공이 시공하였음을 확인하였다.

셋째, 「⊕⊕기업」이 허위로 비교 견적서를 작성하여 제출한 것으로 확인되었다. 비교 견적은 견적을 통한 예정가격 산정 시 가격 경쟁에 의해 적정한 공사비용을 산출하기 위한 필수 과정임에도 불구하고, 계약업체인 「⊕⊕기업」이 허위로 비교 견적서를 제출하고, 담당자는 이를 충분히 인지한 상태에서 해당 계약 건을 추진하여 공사비가 다소 과다하게 산출되는 결과를 초래하였다.

관련부서 의견 및 검토결과 ▲▲지사는 「☺☺기업」을 신뢰하여 전문분야가 아닌 공사까지 위탁한 점, 담당자 소관 업무의 비전문성에 의해 「☺☺기업」의 견적을 세부적으로 검증하지 못함에 따라 실제 과업에 비해 자재비와 인건비가 과다하게 산정된 점을 인정하였다. 또한, 업무 편의를 위해 「☺☺기업」에서 비교 견적을 허위로 제출받은 사실도 시인하였다.

조치할 사항

① ○○부는 공사업체 선정 및 관리 업무를 소홀히 한 관련자에게 「감사규정」 제35조(감사결과 통보)에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. **【주의】**

② ▲▲지사는 유지관리 공사 추진 시 관련 업무 절차 및 규정을 준수할 수 있도록 부서 자체 교육을 시행하시기 바랍니다. **【통보】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(통보, 개선)

일련번호 2020-재무-8

분 야 기타

제 목 시설물 설치, 철거 등 관리 절차 부적정

소관본부 ◆◆본부, □□□□본부

소관부서 ■■■부, 其其부, ⊕⊕부, ☺☺부

내 용

1. 업무개요

우리 회는 소관업무를 추진함에 있어서 소규모 시설물 설치 필요시 각 부서에서 사업계획 수립을 통하여 시설물을 설치·운영하고 있으며, 관리대상 시설물에 대한 유지보수 및 사후 불용처리까지 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

서울경마공원 부지는, 개발제한구역으로서 원칙적으로 시설물 설치가 불가하나 「88올림픽 대회 지원을 위한 특별법」을 통해 도시계획시설(체육시설)로 지정되고, 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제13조 및 동법 시행령 제23조에 따라 ‘경마장의 운영에 직접 필요한 시설 및 그 부대시설’에 한하여 시설물 설치가 가능하게 되었다.