

한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정 · 주 의(기 관)요 구

제 목	산업안전보건관리비 설계 및 정산 미흡
관 계 부 서	■ ■ □ □ 처 ■ ■ □ □ ▽ 부, 제 ▽ ◎ ◎ 처 ◇ ◇ ◇ ◇ 부
조 치 부 서	■ ■ □ □ 처 ■ ■ □ □ ▽ 부, 제 ▽ ◎ ◎ 처 ◇ ◇ ◇ ◇ 부
구 분	안전관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 「산업안전보건법」, 「중대재해처벌법」 등 안전 관련 법령을 준수하고 재해 예방과 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전 및 보건을 유지·증진하기 위하여 공사의 종류·금액별 기준에 적정한 산업안전보건관리비를 도급공사비에 계상하여 계약상대자에게 정산·지급하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제72조 및 「안전보건관리규정」 제8조에 의거 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위해 도급금액 또는 사업비에 산업안전보건관리비를 계상하고 있다.

그리고 산업안전보건관리비에 관한 세부사항을 별도로 정한 「산업안전보건관리비 운영 지침서(전사-지침-안전보건-006)」를 운영하고 있으며, 지침서 7.2항 안전보건관리비의 사용기준에는 당사의 사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 한다고 명시되어 있다.

또한 같은 지침서[별표 8.1.6]에는 안전 감시인력 배치 및 인건비 추가 설계 기준을 제시하고 있으며, 안전감시 인력에 대해 추가 설계된 산업안전보건관리비를 기준으로 근로계약서, 근무일지, 건설기초안전교육 수료증, 안전교육일지 등 증빙서류를 확인하여 설계금액 한도 내에서 실적 정산하도록 규정하고 있다.

따라서 당사의 공사설계, 계약, 감독업무를 담당하는 모든 직원은 관련 규정 및 지침서에 따라 산업안전보건관리비 계상, 사용 및 실적 등을 철저히 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆○○본부에서 시행한 ‘☆☆ 3호기 비상정지계통 솔레노이드밸브 반출정비공사’ 및 ‘☆☆ 4호기 비상정지계통 솔레노이드밸브 반출정비공사’ 등 2건의 산업안전보건관리비 설계내역을 확인한 결과 발전소 내 현장작업과 계약상 대자 사업장에서 시행하는 작업으로 구분하여 노무비를 설계하였으므로 발전소 소내 현장작업에 한해서 산업안전보건관리비를 계상하는 것이 타당하나 전체 노무비에 대해 산업안전보건관리비를 계상한 것으로 확인되었다.

또한 ‘2023년도 1,3부두 하역기용 Vertical Screw 등 정비자재 6종 반출정비 단가공사’ 건은 감시인력 인건비를 추가설계[보통인부1명 × 작업시간(8시간)]하였으나, 기성고 내역 확인결과 감시인력의 현장 배치시간이 1일 4시간이었으나, [표 8]과 같이 실적정산 없이 계상된 설계비로 정산한 부분이 확인되었다.

[표 8] 산업안전보건관리비 감시인력 정산 미흡

[단위 : 원]

계 약 명	계약상대자 / 계약일	설계 금액		기성고 정산 금액		적정 정산 금액	
2023년 1,3부두 하역기용 Vertical Screw 등 정비자재 6종 반출정비 단가공사	(주)신흥기공 / '23.5.23	1명*8Hr	157,068	1명*8Hr *2일	314,136	1명*4Hr *2일	157,068

※ 자료 : 대상부서 제출자료 재구성

그 결과 규정과 지침서에 의거 합리적인 산업안전보건관리비 설계 및 집행에 대한 적정 여부 확인 등의 업무처리 미흡으로 예산절감의 기회를 상실하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

상기 공사 담당자들은 지적사항에 대해 이의가 없으며, 신호수 인건비 실적정산 관련 초과된 인건비는 준공정산 시 감액(157,068원) 처리하기로 계약상대자와 합의하였고, 향후 산업안전보건관리비 계상 및 집행 관련 업무가 규정에 따라 처리될 수 있도록 철저히 관리하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

☆☆◎◎본부장은 ① 산업안전보건관리비 감시인력 인건비의 초과 집행된 금액(157,068원)을 준공정산 시 감액 처리하시고,(시정요구) ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련부서에 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(기관주의)